

Rekonstrukce VO Lipská, Chomutov	Termín zahájení	Termín dokončení	Počet dní
Předprojektová příprava, místní šetření, geodetické zaměření, situační výkres	01.09.2019	10.09.2019	
Dokumentace pro vydání územního souhlasu (DÚR)	01.09.2019	23.10.2019	
Zajištění pravomocného územního souhlasu vč. související inženýrské činnosti	01.09.2019	27.02.2020	
Zpracování energetického posudku (dále jen EP) dle § 9a odst. 1e) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií	01.09.2019	23.10.2019	
Vypsání výběrového řízení	01.02.2020	28.02.2020	28
Vyhodnocení výběrového řízení včetně odvolání	01.03.2020	31.03.2019	31
Podpis SOD z vybraným zhotovitelem	01.04.2020	01.04.2020	1
Převzetí staveniště	10.04.2020	10.04.2020	1
Vytyčení sítí - Etapa 3	11.04.2020	12.04.2020	1
Demontáže - Etapa 3	12.04.2020	19.04.2020	7
Zemní práce, základy, protlaky - Etapa 3	12.04.2020	30.04.2020	18
Kabeláž, uzemnění, stožáry, rozvaděče - Etapa 3	01.05.2020	21.05.2020	21
Zapojení, oživení, revize - Etapa 3	22.05.2020	05.06.2020	14
Vytyčení sítí - Etapa 2 (od Etapy 3 po ul.E.Krásnohorské)	11.04.2020	12.04.2020	1
Demontáže - Etapa 2 (od Etapy 3 po ul.E.Krásnohorské)	12.04.2020	19.04.2020	7
Zemní práce, základy, protlaky - Etapa 2 (od Etapy 3 po ul.E.Krásnohorské)	12.04.2020	12.05.2020	30
Kabeláž, uzemnění, stožáry, rozvaděče - Etapa 2 (od Etapy 3 po ul.E.Krásnohorské)	12.05.2020	12.06.2020	31
Zapojení, oživení, revize - Etapa 2 (od Etapy 3 po ul.E.Krásnohorské)	12.06.2020	12.07.2020	30
Vytyčení sítí - Etapa 2 (od Etapy 1 po ul.E.Krásnohorské)	13.07.2020	14.07.2020	1
Demontáže - Etapa 2 (od Etapy 1 po ul.E.Krásnohorské)	14.07.2020	21.07.2020	7
Zemní práce, základy, protlaky - Etapa 2 (od Etapy 1 po ul.E.Krásnohorské)	14.07.2020	14.08.2020	30
Kabeláž, uzemnění, stožáry, rozvaděče - Etapa 2 (od Etapy 1 po ul.E.Krásnohorské)	14.08.2020	14.09.2020	31
Zapojení, oživení, revize - Etapa 2 (od Etapy 1 po ul.E.Krásnohorské)	14.09.2020	14.10.2020	30
Vytyčení sítí - Etapa 1	13.07.2020	14.07.2020	1
Demontáže - Etapa 1	14.07.2020	21.07.2020	7
Zemní práce, základy, protlaky - Etapa 1	14.07.2020	14.08.2020	30
Kabeláž, uzemnění, stožáry, rozvaděče - Etapa 1	14.08.2020	14.09.2020	31
Zapojení, oživení, revize - Etapa 1	14.09.2020	14.10.2020	30
Předání kompletního díla	15.10.2020	30.10.2020	15
Předběžný harmonogram	01.09.2019	30.10.2020	1 rok + 1měsíc

Předběžný MHG je závislý na vyjádření dotčených orgánů státní správy a správci dotčených sítí, popř. i majiteli předmětných pozemků či nemovitostí, průběhu výběrového řízení, klimatických podmínkách...