





VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Jakub Kern		Zhotovitel: K Ládví 1805/20 184 00 PRAHA 8 tel.: +420 284 021 111 www.elektroline.cz		
VYPRACOVAL	Vojtěch Cingr		Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Koranda		
KONTROLOVAL	Ing. Jakub Kern				
MÍSTO STAVBY	Chomutov		STUPEŇ	DPS	
OBJEDNATEL	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov		DOKUMENTACE		
INVESTOR	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov		ČÍSLO ZAKÁZKY	ZKPR000385.000	
OBJEKT Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov F Dokladová část			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
			MĚŘÍTKO	-	ČÍSLO SOUPRAVY
			DATUM	10/2024	
			FORMÁT	2xA4	
PŘÍLOHA	Harmonogram výstavby		ČÁST DOKUMENTACE F5.2		

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Modernizace trolejového vedení v křižovatce ul. Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov

			VI 2025		VII 2025		VIII 2025		IX 2025		X 2025		XI 2025		XII 2025		I 2026		II 2026		III 2026		IV 2026		V 2026		VI 2026																																
Úsek	stavební objekt	dobu trvání	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
přípravné práce - kácení zeleně	650	1 týden																																																									
výkop, betonáž základů, osazení stožárů																																																											
instalace/posun mobilního základu se stožárem	650	1 týden																																																									
instalace provizorního lana + provizorního kotvení trolejí	650	1 týden																																																									
demontáž nosné sítě TV	650	1 týden																																																									
demontáž stožáru včetně základu	650	2 týdny																																																									
výkop	650	1 týden																																																									
budování základu	650	2 týdny																																																									
osazení nového stožáru	650	1 týden																																																									
Trakční trolejové vedení - montáže armatur																																																											
zřízení kardanů, ramen, lan	650	1 týden																																																									
instalace TV	650	1 týden																																																									
montáž křižovatky	650	3 týdny																																																									
Trakční trolejové vedení - tažení troleje																																																											
	650	1 týden																																																									
Úpravy vozovek a komunikací																																																											
Obnovy povrchů po výstavbě trakčních stožárů	650	3 týdny																																																									
Uvedení do provozu																																																											
Regulace trolejového vedení	650	1 týden																																																									
Zkušební provoz	650	24 týdnů																																																									

poznámka:
denní nebo noční výluky trolejbusového nebo autobusového provozu

