


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	11	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Kolize stávající šachty společnosti Cetin		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10	174 dní, 24.5.2025	
	Termín dle ZL č. 11	+ 0 dny	
	Nový termín:	174 dní, 24.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	52 874,02 Kč	
	Celkem bez DPH	52 874,02 Kč	
	DPH	11 103,54 Kč	
	Celkem včetně DPH	63 977,56 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		2.5.03.2025	
Autorský dozor:		2.5.03.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		 22.4.2025	
Zhotovitel:		2.5.03.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Číslo zakázky :		MIR 24026/LN	
Požadavek zadal :	Datum zadání :	28.11.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	02.12.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Kolize stávající šachty společnosti Cetin			
			ZBV č.11
PŘÍČINA / DŮVOD : Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.			
POPIS / SCHÉMA : <u>kolize stávající šachty společnosti Cetin</u>			
nová položka	Poklop D400 ODRA 900x900 (975x975) litina, uzamykatelný	1,00	kus
nová položka	Poklop D400 KDB05 DN 600 BG/GU bez odvětrávání PUR	5,00	kus



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává práci. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný ter

iteli k provedení sahu 0 dnů.

Vypracoval :

souhlasil :

MI Roads a.s.
 služská 2450/4, 180 00
 IČ 173 31 099
 (061)



Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 08 - Repase UV

ZBV 11 - Kolize šachty Cetin

Předmět: ZBV 12 - Výšková úprava hrnků

ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust s napojením na nejbližší uliční vpust. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
ZBV 12 - Výšková úprava hrnků a poklopů
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.


ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:



11



11



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)	11

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Kolize stávající šachty společnosti Cetin

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	52 874,02 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
52 874,02 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 28.11.2024

Datum a podpis: 28.11.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	11	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Kolize stávající šachty společnosti Cetin

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	150 732,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
150 732,00 Kč

Zhotovitel:

Q
M
Jl

Radek Wurdak

Datum a podpis: 2.12.2024

Datum a podpis: 2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací