



TABULKA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	SV. VÝŠKA	PODLAHA	POZN.
2.01	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	10,68	2950	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1282
2.02	PŘEDSÍŇ WC PISOÁRY	4,133	2950	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1750 omyv.pov. v. 1590
2.03	WC KABINA CHLAPCI	1,603	2950	KER.DLAŽBA	omyv.pov. v. 1590
2.04	CHODBA		3000	PVC	
2.05	UČEBNA S DIG.TECHN.	54,52	3000	PVC	KER. OBKLAD

POPIS PRACÍ UČEBNA
DIG. TECH.

Odstranění stávající nášlapné vrstvy PVC
Demontáž stávající tabule včetně
projektoru a kličovacího pozadí
Oškrábání stávajících omítek
Odstranění stávajích dveří,
oškrábání zárubní
Odstranění stávajícího prahu
Obroušení stávajících topných těles 2 ks(33 žeber),
včetně potrubí cca 2 m
Odstranění stávajícího umyvadla včetně
baterie, odstranění ker. obkladu d.2,05 m
v.1,45m
vytvoření drážek pro kabeláž

Legenda

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Investor:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ZBOROVSKÁ 4602
CHOMUTOV 430 01

± 0,000 =

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div></div><div>KAP atelier</div><div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div></div>	
Pavel Šrytr, aut.tech.	Bc. Markéta Čopová	Ing. Lenka Kosnarová		
stavba: Stavební úpravy interiér Středisko volného času Domeček Chom.			formát	A4 x 4
objekt:			číslo zakázky	17220
profese: D.1.1.b. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			stupeň dokumentace	DPS
obsah: SO_01 odborná uč. dig. techn. stávající stav			datum 1.vydání	03/2017
název dig.souboru:			měřítko	1:50
datum revize:		číslo revize:	číslo výkresu:	výtisk číslo:
			05	