



Určeno pro:

Firma: Design Projekt
Ing. Břetislav Sedláček

E.mail: b.sedlacek@designprojekt.cz
Tel: 732 912 301

Zpracoval:

Kateřina Černožorská
obchodní manažer
Telefon: +420 734 155 983
E-mail: prostr.kc@seznam.cz

Nabídka č. 7842-21
ze dne 23.9.2021

Kontejnerová sestava

Vážení obchodní partneři,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o náš modulární systém, který Vám usnadní realizaci Vašich požadavků a představ v oblasti stavebnictví, bydlení a skladování. Zasíláme Vám zpracovanou cenovou nabídku, která by Vás mohla zaujmout. Ocelová konstrukce Vám poskytne dlouholetou jistotu.

**V
r
á
t
n
i
c
e**



**M
o
d
u
l
á
r
n
í**



**S
k
l
a
d
o
v
é**



Obchodní oddělení:
PROSTR trading, s. r. o.
ul. 9. května 11
794 01 Krnov

IČO : 60778474
DIČ : CZ60778474

Sídlo společnosti a výrobní závod:
PROSTR trading, s.r.o.
Opavská 190/126
793 42 Janovice

Bankovní spojení: KB Krnov č.ú. 94-2817710217/0100
Společnost je zapsána v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 6661




1. Technický popis

Typ: *Kancelářský kontejner*


Rozměr: *3 ks 6055 x 2740 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm) učebna*
3 ks 6055 x 2740 x 1200 mm (učebna výška min. 3300 mm) nástavec
1 ks 6245 x 2435 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm) sklad
2 ks 4135 x 2435 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm) sanita + 2NP
1 ks 2100 x 2435 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm) ZTP
2 ks 6055 x 2435 x 2850 mm (vnitřní světlá výška 2500 mm) sklad kol

Rám kontejneru



- Tuhý ocelový rám svařený z ohraňovaných profilů síly 3-4 mm.
- Rám opatřený zinkofosátovou základní barvou.
- 8 ISO kostek pro manipulaci a transport.
- Učebna – úchyty na připevnění rastru na popínavé rostliny

Střecha



- Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, který je uložen na ocelových nosnících svařených s rámem.
- Odvodnění vnitřními izolovanými svody v rozích každého kontejneru.
- Zatížení střechy 150 kg/m².

Podlaha

- Podlaha se spodní pozinkovanou vanou, tepelnou izolací, parozábranou a vlhku odolnou cementotřískovou deskou Cetris 20 mm.
- Podlahová krytina - PVC 2,0 mm, barva šedý mramor.
- WC invalidé, WC hoši, WC dívky, místnost s výlevkou – dlažba Taurus Nevada nebo Granit.



- Kontejner je možno vytírat mokrým hadrem, mopem a pod., není však vhodné používat tekoucí vodu.
- Sklad kol – voděodolná překližka 18 mm (stavební překližka), protiskluzová.



-
- Nosnost podlahy je 250 kg/m² (na přání, za příplatek - max. 2000kg/m²).

Obvodové stěny

- Obvodové stěny z vnější strany z pozinkovaného plechu typ VIKAM 0,55 mm, lakovaného v odstínu **RAL (dle přání zákazníka)**.
- Sklad kol z vnější strany trapézový plech standard.
- Méně obvyklé odstíny (např. RAL 9005, 9006, 9007 apod.) pouze po předchozí domluvě.
- Parotěsná zábrana 0,2 mm PE folie.
- Tepelná izolace.

Vnitřní stěny



- Vnitřní stěny a strop jsou obloženy bílou laminovanou dřevotřískou síly 10 mm.
- Spoje desek v bílých plastových H-profilech.
- Zesílení stěny na umístění tabule, zesílení stropu pro dataprojektor.
- WC invalidé, WC hoši, WC dívky, místnost s výlevkou + prostor v učebně za umyvadlem (cca 1,5 m) – keramický obklad bílý do výše 1,8 m (výlevka do 1,5 m). WC příčka na nožkách, materiál PVC desky SIMONA (omyvatelné, voděodolné).
- Sklad kol – vnitřní obložení trapézový plech 0,55 mm, lakováno RAL 9010.

Izolace - minerální vlnou

- | | |
|-----------|--------|
| • strop | 100 mm |
| • stěny | 100 mm |
| • podlaha | 100 mm |
| • příčky | 60 mm |

Vstupní dveře

- Ocelové, plné, v RAL opláštění (dle přání zákazníka).
- Kování na dveřích kovové s vložkou FAB + 3 klíče.
- Protidešťová okapnice.
-



<u>Počet (ks)</u>	<u>Rozměr</u>	<u>Dodatečné vybavení</u>
2x WC	875 x 1970 mm	samoavírač
1x WC ZTP	900 x 1970 mm	samoavírač, přídavný zámek
1x výlevka	800 x 1970 mm	--
1x sklad	1600 x 1970 mm	dvoukřídle
1x 2.NP	800 x 1970 mm	samoavírač
1x sklad kol	1600 x 1970 mm	dvoukřídle, mříž lakovaná
1x učebna	1000 x 1970 mm	2/3 sklo + zrcadlová folie samoavírač

Vnitřní dveře

- Dřevěné, plné, barva bílá
- Kování na dveřích klika/klika.

<u>Počet (ks)</u>	<u>Rozměr</u>	<u>Dodatečné vybavení</u>
2x	700 x 1970 mm	zámek odjistitelný zvenku obsazeno/volno



Okna

- Profil VEKA ($k=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$). Zasklení izol. dvojsklo DITHERM, F4-16-F4 ($k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Venkovní barva - antracit RAL 7016; vnitřní barva - bílá.
-

<u>Počet (ks)</u>	<u>Rozměr</u>	<u>Dodatečné vybavení</u>
3x učebna	1800 x 1500 mm, OS	vnitřní žaluzie
2x sklad kol	600 x 600 mm, S	sklo ornament
1x 2. NP	1800 x 2000 mm, OS	vnitřní žaluzie

Elektro

- Elektroinstalace dle ČSN (rozvody ve stěnách).
- Venkovní napojení přes ABOX.
- Jističová skříňka.



Osvětlení

6x učebna

1x kancelář

9x

LINEA 6400/840 LED

LINEA 5200/840 LED

zářivkové těleso 1x 36 W / Kryt



Topení

4x

elektrokonvektor 2 kW

3x

elektrokonvektor 0,5 kW

Zásuvky

3x/kontejner

zásuvka 230/10A

umístění dle přání zákazníka

1x

zásuvka 230/10A

diaprojektor + zesílení stropu

Vypínače

10x

jednoduchý/dvojité

Ostatní

1x

rozvody pro kamerový systém v kanceláři ve 2. NP (vlastní kamera není zahrnuta v CN – kameru si instaluje odběratel)

2. Sanitární vybavení

- Rozvody v plastu.
- Rozvody zakrytované.
- Přívod vody, odpad – podlahou.

Počet	Položka
2x	WC s nádržkou + držák WC papíru
2x	Háček na kabát/kabelku
3x	Keramické umyvadlo s baterií, zásobník mýdla
3x	Zásobník na papírové ručníky
2x	Průtokový ohřívač 5/10 litrů včetně uzamykatelné skříňky - uzamykání na visací zámek (1x pro dvě odběrná místa)
3x	Zrcadlo
1x	Keramická výlevka
4x	Podlahová vpust (nenapojeno na odpad, vývod volně pod kontejner)
1x	WC ZTP WC s madly + splachovadlo Umyvadlo s madly Výklopné zrcadlo Signální systém



Vstupní dveře s madly

Součástí dodávky je i samostatná **výchozí** tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru provedená ve výrobním závodě v Janovicích. Tlakovou zkoušku a případné dotěsnění po připojení kontejneru k rozvodům si musí provést odběratel sám a na vlastní náklady (odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejneru).

Ostatní

- Rám s pororošty = pochozí plocha 2. NP
- Schodiště + zábradlí + tahokov, branka na schodiště (uzamykání visacím zámekem) – **povrchová úprava pozinkování**
- Zastřešení 2. NP – přesah 1100 mm nad pochozí plochou



zábradlí tahokov - MŠ Modřice

Poznámka

- Konstrukce kontejneru vykazuje požární odolnost 15 minut, EI 15 DP3, EW 15 DP3.
- Požárně bezpečnostní řešení nebylo při poptávce předloženo, cenová nabídka vychází ze standardního provedení kontejneru.
- Konstrukční řešení kontejneru vyhovuje venkovním teplotám do -15/-20 °C. Kontejner není vhodný do prostředí s trvalým vyšším mrazem.



3. Kalkulace nabídky

Počet ks.	Typ	Cena/1 ks	Cena celkem (bez DPH)
1	Kontejnerová sestava – učebna + zázemí		
1	Sklad kol (DUO kontejner)		
Nástavec učebny Zastřešení v 2. NP Atika – po obvodu kontejneru 2. NP včetně zastřešení Atika – 1. NP (3 strany – kontejnery sanita + sklad) Pochozí rám s pororošty (2.NP) Schodiště + zábradlí + tahokov Doprava Chomutov Montážní materiál + montáž Chomutov			
Celková cena nabídky bez DPH			
Montážní práce = platí přenesená daňová povinnost			

V ceně **nejsou zahrnuty náklady** na vybudování základů, přípojek sítí a el. energie, rovněž zde nejsou zahrnuty **náklady na zajištění a provoz** autojeřábu při složení kontejneru a případné montáži. K zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů z kamionu je nutno zabezpečit volný příjezd a dostatečný prostor k otočení na staveništi.

Odběratel si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě (vč. kanalizace) sám na vlastní náklady, zajistí příslušná zákonem stanovaná povolení a provede potřebné kontroly a revize.

V případě montáže odběratel zajistí: připravenost staveniště (zpevněná pochozí plocha šíře 1 m po obvodu celého kontejneru/sestavy), sociální zázemí pro montéry vč. pitné vody a přistavení kontejneru na odpad.

Technická připravenost ze strany odběratele:

- stavební povolení, je-li potřeba
- základy
- stavební proud 400V/230V
- inženýrské sítě (přípoj elektřiny, vody a odpadů)
- uzemnění kontejnerů (zemní práce a připojení kontejnerů)
- jeřáb pro vykládku a montáž
- přistavení kontejneru na odpad
- svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do připraveného kanalizačního systému

Dodací lhůta

8-16 týdnů, dle aktuální naplněnosti výrobních kapacit

případná montáž dle povětrnostních podmínek a aktuálního stavu počasí
Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vyjasnění finální specifikace technických řešení.



Platební podmínky 50% záloha při podpisu smlouvy, 40% před dodávkou, 10% po dodávce, **splatnost faktury 14 dní**

Platnost nabídky 15 dní

Záruční lhůta **24 měsíců**

Upozornění Odstranění nečistot na venkovní fasádě kontejnerů způsobených během přepravy musí být provedeno ze strany odběratele.

Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

S pozdravem

Kateřina Černožorská

obchodní manažer

Tel: 734 155 983

E-mail: prostr.kc@seznam.cz