

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna plastové zatravnňovací dlažby za betonovou zatravnňovací dlažbu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnňovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnňovací dlažby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD: + ZL	152 dní, 2.5.2025	
	Termín dle ZL č. 2	Bez nároku	
	Nový termín:	152 dní, 2.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-38 820,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	41 842,00 Kč	
	Celkem bez DPH	3 022,00 Kč	
	DPH	634,62 Kč	
	Celkem včetně DPH	3 656,62 Kč	
	Jméno:	Datum:	
Zástupce objednatele:		13.1.2025	
Autorský dozor:		13.1.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		13.1.2025	
		13.1.2025	
Zhotovitel:		13.1.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 2

Název ZBV: Změna vegetační dlažby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
51.	SP	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem do tl 60 mm pl 50 m2	m2	- 50,00	450,00	-22 500,00	
52.	H	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm	m2	- 51,00	320,00	-16 320,00	
1001		596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	50,00	386,00	19 300,00	URS2024/2
1002		59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	51,00	442,00	22 542,00	URS2024/2

3 022,00

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00

IČ 173 31 099

(061)

Vyjádření - projektanta ZDS

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

ZBV 2 - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracech byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant

SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

ZBV 2 - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné dfoplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna plastové zatravnovací dlažby za betonovou zatravnovací dlažbu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-38 820,00 Kč
Přípočty	41 842,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
3 022,00 Kč

Oznámil za zhotovitele:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 F

IČ 173 31 099

(061)

Převzal za Objednatel:

11

Datum a podpis: 21. 10. 2024

Datum a podpis: 21. 10. 2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		2

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-38 820,00 Kč
Přípočty	41 842,00 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	3 022,00 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

13.11.20

Datum a podpis:

13.11.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací