

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	3	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna skládkovného + doplnění ŠD		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při odstraňování stávajících obrubníků bylo zjištěno, že jsou vyrobeny ze železobetonu, tedy s ocelovou výztuží a jsou uloženy do betonového základu nadměrných velikostí. Rozpočet počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Je nutné nacenit novou položku na uložení betonového odpadu s ocelovou výztuží vč. dopravy na delší vzdálenost nutného strojního bourání na menší velikosti pro následnou manipulaci. Zároveň je nutné doplnit vzniklý prostor vhodným materiálem ze ŠD.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	152 dní, 2.5.2025	
	Termín dle ZL 3	+ 6 dnů	
	Nový termín:	158 dní, 8.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-11 315,70 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	383 549,05 Kč	
	Celkem bez DPH	372 233,35 Kč	
	DPH	78 169,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	450 402,35 Kč	
	Jméno:	Datum:	
Zástupce objednatele:		13.1. 2025	
Autorský dozor:		13.1. 2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		13.1. 2025	
		15.1. 2025	
Zhotovitel:		13.1. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY					
	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov					
	Číslo zakázky : MIR 24026/LN					
	Požadavek zadal :	Datum zadání :				25.10.2024
Zpracovává :	Termín zpracování :				30.10.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :						
Změna skládkovného						
						ZBV č.3
PŘÍČINA / DŮVOD :						
Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající silniční obruby jsou ze železobetonu s nadměrně velkými základy. V soupisu prací je pouze položka za uložení na skládce stavebního odpadu betonového, proto dochází ke změně a bude naceněna nová položka za uložení na recyklační skládce stavebního odpadu železobetonového včetně dopravy na delší vzdálenost a nutného strojního bourání na menší rozměry pro následnou manipulaci. Zároveň je potřeba doplnit a zhutnit vrstvu štěrkodrti do prostoru pod silniční obrubníky, který vznikl při odstraňování nadměrně velkých základů stávajících ŽB obrubníků.						
POPIS / SCHÉMA :						
změna skládkovného						
SO 100 položka 099 č.89	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	-251,46	t			
nová položka	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	251,46	t			
	0,165*635*2,4					
nová položka	Doprava na recyklační skládku Marent Demolice	15,00	km			
	ulice Husova Chomutov - Třebušická 64, 434 01 Most 1-Komořany					
nová položka	Strojní bourání železobetonu	25,15	t			
	251,46*0,1					
SO 100 položka 005 č.57	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 80 mm	539,75	m²			
	0,85*635					







Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 6 dnů.

Vypracoval :

Odsouhla _____

ids a.s.
4, 180 00 Praha 8
31 099
31)

Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa
 ZBV č.: 3
 Název ZBV: Změna skládkovného

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
89.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	- 251,46	45,00	-11 315,70	
1 001.		997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	251,46	275,00	69 151,50	URS2024/2
84		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	251,46	67,00	16 847,82	
85		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3520,44	2,00	7 040,88	
			251,46*14 (15 km skládka Marent Demolice)					
1002		129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	10,479	8 150,00	85 403,85	URS2024/2
			251,46*0,1 (10% z celkového množství) = 25,15 t /2,4=10,479 m3					
57		564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	539,75	380,00	205 105,00	

372 233,35

MI Roads a.s.
 Koželužská 2450/4, 180 00
 IČ 173 31 099
 (061)

Vyjádření - projektanta ZDS

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

ZBV 2 - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant

SINGS projekční ateliér s.r.o.

Škroupova 1059

430 01, Chomutov

Podpis:

Projektant

Podpis:



Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Předmět: **ZBV 2** - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD

Změna č. 01-03

ZBV 1 - Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase. V rozpočtu je uvedena položka živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

ZBV 2 - Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu. Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

ZBV 3 - Změna skládkovného + doplnění ŠD. Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné dfoplnit vhodným materiálem ze ŠD.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna skládkovného + doplnění ŠD

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy: Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
6 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při odstraňování stávajících obrubníků bylo zjištěno, že jsou vyrobeny ze železobetonu, tedy s ocelovou výztuží a jsou uloženy do betonového základu nadměrných velikostí. Rozpočet počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Je nutné nacenit novou položku na uložení betonového odpadu s ocelovou výztuží vč. dopravy na delší vzdálenost nutného strojního bourání na menší velikosti pro následnou manipulaci. Zároveň je nutné doplnit vzniklý prostor vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	-11 315,70 Kč
	383 549,05 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	372 233,35 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 F

IČ 173 31 099

(061)

Datum a podpis: 21. 10. 2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	3	

Komu:	MI Roads a.s.	Od	Statutárního města Chomutov
-------	---------------	----	-----------------------------

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna skládkovného + doplnění ŠD

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení:	od podpisu ZL	Dopad do celkových termínů:	ANO
			6 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obrubníky jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložení a likvidací betonu prostého. Betonové základy obrubníků jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-11 315,70 Kč
Přípočty	383 549,05 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
372 233,35 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

13.11.2024

Datum a podpis:

13.11

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací