

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	12	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Výšková úprava hrnků a poklopů		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rozpočtu není položka na výškovou úpravu stávajících hrnků uzávěrů vody a plynu. V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,11,12	174 dní, 24.5.2025	
	Termín dle ZL č. 12	+ 5 dny	
	Nový termín:	179 dní, 29.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	359 730,00 Kč	
	Celkem bez DPH	359 730,00 Kč	
	DPH	75 543,30 Kč	
	Celkem včetně DPH	435 273,30 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: / /
Zástupce objednatele:		2. 5. 03. 2025	
Autorský dozor:		2. 5. 03. 2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čí. 3.1 OP/ZP		10. 3. 2025	
		22. 4. 2025	
Zhotovitel:		2. 5. 03. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet 02 Sledování změn 03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS 04 Fotodokumentace 05 Oznámení variace 06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Číslo zakázky :		MIR 24026/LN	
Požadavek zadal :	Datum zadání :	28.11.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	02.12.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Výšková úprava hrnků a poklopů			
PŘÍČINA / DŮVOD :			ZBV č.12
V komunikaci a v chodnicích se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.			
POPIS / SCHÉMA :			
výšková úprava hrnků a poklopů			
nová položka	Výšková úprava hrnků	73,00	kus
nová položka	Výšková úprava poklopů	13,00	kus
	7 poklopů kanalizačních + 6 poklopů sítě Četín		



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává práci. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín.

eli k provedení ahu 5 dnů.

Vypracoval :

souhlasil :

miROADS s.r.o.
 Lužská 2450/4, 180 00 Pra
 IČ 173 31 099
 (061)



Zakázka: **Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa**

ZBV č.: **12**

Název ZBV: **Výšková úprava hrnků a poklopů**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 001.		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	73,0	3 350,00	244 550,00
1 002.		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	13,0	8 860,00	115 180,00

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Pl
IČ 173 31 099
(061)

359 730,00

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
Předmět: ZBV 12 - Výšková úprava hrnků
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby
Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
ZBV 12 - Výšková úprava hrnků a poklopů
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust s napojením na nejbližší uliční vpust. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:



12



12



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)	12

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výšková úprava hrnků a poklopů

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V rozpočtu není položka na výškovou úpravu stávajících hrnků uzávěrů vody a plynu. V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	359 730,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
359 730,00 Kč

Zhotovitel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 28.11.2024

Datum a podpis: 28.11.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	12	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výšková úprava hrnků a poklopů

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V rozpočtu není položka na výškovou úpravu stávajících hrnků uzávěrů vody a plynu. V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	359 730,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
359 730,00 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 2.12.2024

Datum a podpis: 2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací