


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	13	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Chodníkové uliční vpusti		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust s napojením na nejbližší uliční vpust. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,12	179 dní, 29.5.2025	
	Termín dle ZL č. 13	+ 1 dny	
	Nový termín:	180 dní, 30.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	91 104,90 Kč	
	Celkem bez DPH	91 104,90 Kč	
	DPH	19 132,03 Kč	
	Celkem včetně DPH	110 236,93 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		2.5.03. 2025	
Autorský dozor:		2.5.03. 2025	
Objednatel:			
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:		2.5.03. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Číslo zakázky :		MIR 24026/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	06.12.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	09.12.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Chodníková uliční vpust'			
			ZBV č.13
PŘÍČINA / DŮVOD : Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Zároveň dojde na žádost objednatele k výměně uliční vpusti v chodníku za obrubníkovou vpust', pro zajištění lepších pochozích podmínek.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>chodníková uliční vpust'</u>			
SO 100 položka 001 č.13	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 3	0,70	m³
	1*1*0,7		
SO 100 položka 001 č.14	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	0,70	m³
SO 100 položka 001 č.15	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m³	5,60	m³
	0,5*0,7*16		
SO 100 položka 001 č.16	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	5,60	m³
SO 100 položka 001 č.25	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,30	m³
	0,7 + 5,6		
SO 100 položka 001 č.26	Uložení sypaniny na skládky	6,30	m³
SO 100 položka 001 č.27	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	11,34	t
	6,3*1,8		
nová položka	Osazení a dodávka obrubníkové vpusti	2,00	kus
nová položka	Kanalizační potrubí z PVC DN 150	16,000	m
nová položka	Obetonování vpustě a potrubí - betonová směs C16/20, S1, Dmax 8	2,00	m³

Zakázka: Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa

ZBV č.: 13

Název ZBV: Chodníková uliční vpust'

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	0,7	198,00	138,60
14.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,7	85,00	59,50
15.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,6	580,00	3 248,00
16.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,6	55,00	308,00
25.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,3	388,00	2 444,40
26.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,3	250,00	1 575,00
27.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,34	410,00	4 649,40
1 001.		935923111	Vpust' pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 160	kus	2,0	31 300,00	62 600,00
1 002.		871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	16,0	171,00	2 736,00
1 003.		28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	16,0	431,00	6 896,00
1 004.		899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,5	4 300,00	6 450,00

91 104,90

MI Roads
Koželužská 2450/4,
Č 173 31
(061)

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 08 - Repase UV

ZBV 11 - Kolize šachty Cetin

Předmět: ZBV 12 - Výšková úprava hrnků

ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání..

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

ZBV 08 - Repase UV
ZBV 11 - Kolize šachty Cetin
Předmět: ZBV 12 - Výšková úprava hrnků a poklopů
ZBV 13 - Chodníkové uliční vpusti

Změna č. 08,11,12,13

ZBV 8 - Na KD bylo s objednatelem a TDS dohodnuto provedení repase porušených stávajících uličních vpustí, která zahrnuje výměnu prasklé skruže, vyrovnávacího prstence, mříže uliční vpustě, kalové koše a obetonování. Dále bylo nutné provést i čištění a kamerové zkoušky za účelem zjištění, zda potrubí plní svoji funkci a nevykazuje žádné poruchy. Po vyhodnocení z kamerových zkoušek je zapotřebí opravit jedno prasklé potrubí.

ZBV 11 - Při odstraňování stávajícího asfaltového krytu v komunikaci byl odkryt vstup do kabelové komory společnosti Cetin. Po dohodě s TDS a jednatelem společnosti Cetin bude zachován přístup do kabelové komory, bude proveden nový poklop a v komunikaci dojde k výměně stávajících poklopů s odvětráváním za poklopy bez odvětrávání.

ZBV 12 - V komunikaci a v chodnících se nacházejí prvky inženýrských - hrnky a poklopy. Tyto prvky je nutné výškově upravit dle nově položených povrchů. V rozpočtu se uvažuje pouze výšková úprava uličních vpustí, z tohoto důvodu dojde k nacenění výškové úpravy hrnků a poklopů.

ZBV 13 - Při realizaci silničních obrubníků v ulici Husova bylo zjištěno, že při napojení na stávající povrch v ulici Havlíčkova dojde k vytvoření úžlabí na levé straně komunikace podél obrubníku, kde se bude držet voda. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Po zúžení komunikace vyšla jedna UV do prostoru chodníku a tím vytvořila nebezpečnou situaci. Bylo dohodnuta výměna za chodníkovou UV.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:



13



13



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)	13

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Chodníkové uliční vpusti

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	91 104,90 Kč

Celkové předpokládané náklady **Cena**
91 104,90 Kč

Zhotovitel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 28.11.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	13

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Chodníkové uliční vpusti

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	91 104,90 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
91 104,90 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis: 12.12.2024

Datum a podpis: 12.12.

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací