

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	15	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Zaměření obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rozpočtu je uvedena položka Frézování živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m. Zaměření je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,12,13	180 dní, 30.5.2025	
	Termín dle ZL č. 15	+ 0 dny	
	Nový termín:	180 dní, 30.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	25 000,00 Kč	
	Celkem bez DPH	25 000,00 Kč	
	DPH	5 250,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	30 250,00 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:		25. 03. 2025	
Autorský dozor:		25. 03. 2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		26. 3. 2025	
		24. 4. 2025	
Zhotovitel:		25. 03. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace - není nutná		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

		PŘÍKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
		Číslo zakázky :	MIR 24026/LN
Požadavek zadal :		Datum zadání :	28.11.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	02.12.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Skutečné zaměření silničních obrubníků			
PŘÍČINA / DŮVOD :			ZBV č.15
V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>skutečné zaměření silničních obrubníků</u>			
nová položka	Geodetické práce pro tvorbu geodetického pole s vyhodnocením spádových poměrů	1,00	soubor

Vyjádření - správce stavby/ TDS

Předmět: **ZBV 09** - Paletování stávající dlažby
ZBV 10 - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
ZBV 14 - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby
Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

ZBV 09 - Paletování stávající dlažby
Předmět: **ZBV 10** - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
ZBV 14 - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.


ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	15	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Skutečné zaměření obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	25 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady Cena

Oznámil za zhotovitele:

Datum a podpis: 28. 11. 2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	15	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Skutečné zaměření obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	
Připočty	25 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
25 000,00 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis: 2.12.2024

Datum a podpis: 2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací