

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Janského a Edisonova v Chomutově	
	Číslo Změnového listu:	1	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace – ul.Dr.Janského		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Silnice Group a.s.
Předmět změny:	Provedení obnovy AC krytu v celé ploše vozovky, odvodnění, osvětlení		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Dle projektové dokumentace, technická zpráva bod 3.1.2 přistoupil zhotovitel k odstranění obrusné vrstvy vozovky v tl. 50 mm. Pod touto byl zjištěn betonový povrch s lokálními zbytky litého asfaltu. Dilatační spáry betonu byly v této úrovni rozšířené (až 30 mm). Pro srovnání podkladní vrstvy, oddálení vzniku reflexních trhlin a možnosti opravy dilatačních spár v betonovém podkladu bylo přistoupeno k odfrézování dalších 70 mm betonového podkladu a následně pokládkám AC vrstev v tloušťkách dle PD. Při frézování byla zjištěna existence dvou uličních vpustí, které byly zakryté. Byla navržena jejich obnova pro zajištění řádného odvodnění komunikace. Vedení kabeláže pro veřejné osvětlení přetínalo dle PD soukromé pozemky, trasa byla upravena, vedení probíhá v komunikaci. Bylo nutné odstranit část obrub a opětovně usadit. Vzhledem k faktu, že se jedná o nepředvídané vlastnosti podkladních vrstev a další nepředvídané skutečnosti, je změna zařazena do odst. 6.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-2 268 951,48 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	638 168,60 Kč	
	Celkem bez DPH	-1 630 782,88 Kč	
	DPH	-342 464,40 Kč	
	Celkem včetně DPH	-1 973 247,28 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		10.8.2023	
Autorský dozor:		10.8.2023	/
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		17.9.2023	
		16.8.2023	
Zhotovitel:		10.8.2023	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet (SO 101 + veřejné osvětlení)		
	02 Vyjádření ADP		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského a Edisonova v Chomutově	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Silnice Group a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského

Předmět změny: Upřesnění rozsahu a způsobu obnovy asfaltového krytu vozovky, bez zásahu do podkladních vrstev. Obnovení nově zjištěných (nepředpokládaných) uličních vpustí (tyto byly překryty vrstvou litého asfaltu). Úprava trasy vedení VQ

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Dle projektové dokumentace, technická zpráva bod 3.1.2 přistoupil zhotovitel k odstranění ohrubné vrstvy vozovky v tl. 50 mm. Pod touto byl zjištěn betonový povrch s lokálními zbytky litého asfaltu. Dilatační spáry betonu byly v této úrovni rozšířené (až 30 mm). Pro srovnání podkladní vrstvy, oddálení vzniku reflexních trhlin a možnosti opravy dilatačních spár v betonovém podkladu bylo přistoupeno k odfrézování dalších 70 mm betonového podkladu a následně pokládkám AC vrstev v tloušťkách dle PD.

Důvod změny: Při frézování byla zjištěna existence dvou uličních vpustí, které byly zakryté. Byla navržena jejich obnova pro zajištění řádného odvodnění komunikace.
Vedení kabeláže pro veřejné osvětlení přetínalo dle PD soukromé pozemky, trasa byla upravena, vedení probíhá v komunikaci. Bylo nutné odstranit část obrub a opětovně usadit.

Časové ohodnocení:

od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zhotovitelem byly navrženy výše popsané změny, na základě zjištěného stavu. Práce související s odstraněním podkladních vrstev vozovky a jejich obnovou jsou vypuštěny. Nároky na kvalitu provedení prací byly specifikovány v PD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

-2 268 951,48 Kč

Připočty

638 168,60 Kč

Celkové předpokládané náklady bez DPH

Cena

-1 630 782,88 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum a podpis: 27.06.2023

Datum a podpis: 27.06.2023

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Janského a Edisonova v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Silnice Group a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského

Upřesnění rozsahu a způsobu obnovy asfaltového krytu vozovky, bez zásahu do podkladních vrstev.

Předmět změny: Obnovení nově zjištěných (nepředpokládaných) uličních vpustí (tyto byly překryty vrstvou litého asfaltu).
Úprava trasy vedení VO.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

Důvod změny: Dle projektové dokumentace, technická zpráva bod 3.1.2 přistoupil zhotovitel k odstranění obrusné vrstvy vozovky v tl. 50 mm. Pod touto byl zjištěn betonový povrch s lokálními zbytky litého asfaltu. Dilatační spáry betonu byly v této úrovni rozšířené (až 30 mm). Pro srovnání podkladní vrstvy, oddálení vzniku reflexních trhlin a možnosti opravy dílačních spár v betonovém podkladu bylo přistoupeno k odfrézování dalších 70 mm betonového podkladu a následně pokládkám AC vrstev v tloušťkách dle PD.

Při frézování byla zjištěna existence dvou uličních vpustí, které byly zakryté. Byla navržena jejich obnova pro zajištění řádného odvodnění komunikace.

Vedení kabeláže pro veřejné osvětlení přetínalo dle PD soukromé pozemky, trasa byla upravena, vedení probíhá v komunikaci. Bylo nutné odstranit část obrub a opětovně usadit.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE -

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zhotovitelem byly navrženy výše popsané změny, na základě zjištěného stavu. Práce související s odstraněním podkladních vrstev vozovky a jejich obnovou jsou vypuštěny. Nároky na kvalitu provedení prací byly specifikovány v PD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-2 268 951,48 Kč
Přípočty	638 168,60 Kč

Celkové předpokládané náklady bez DPH

Cena
-1 630 782,88 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Vyjádření - autorský dozor projektanta

Vzhledem k technickému stavu podkladního betonu souhlasím se změnou technologie opravy na stavbě: Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského a Edisonova v Chomutově, SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského.

Předmětem změny je změna tloušťky odstranění konstrukčního souvrství a realizace dvou vrstev AC. Vzhledem k nepředvídaným skutečnostem poté dále úpravy vedení VO a obnova dvou uličních vpustí.

projektantka dopravních staveb



KAP ATELIER s.r.o., projektová a inženýrská kancelář
Revoluční č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic

Podpis:

KAP
Projektov
Revoluční
IČ: 272338

36
OV
14

Vyjádření - Správce stavby

Vzhledem k technickému stavu podkladního betonu souhlasím se změnou technologie opravy na stavbě: Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského a Edisonova v Chomutově, SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského.

Předmětem změny je změna tloušťky odstranění konstrukčního souvrství a realizace dvou vrstev AC. Vzhledem k nepředvídaným skutečnostem poté dále úpravy vedení VO a obnova dvou uličních vpustí.

Správce Stavby

Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČO: 093 23 988

Podpis:

Karel Melich



**ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ**

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Janského a Edisonova v Chomutově
Číslo Změnového listu:	2
Číslo SO/PS:	SO 01

Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace – ul.Dr.Janského		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Silnice Group a.s.
Předmět změny:	Instalace geomříže		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Pro oddálení vzniku reflexních trhlín v krytových vrstvách vozovky vlivem fragmentace podkladních vrstev betonu bude doplněna geomříž (pod vrstvu ACP) s vysokým modulem tuhosti a tahovou pevností min. 100kN/m. Jelikož v PD není uvažováno s provedením VZD barvou, a VZD plastem lze provádět až cca 3 měsíce po pokládce AC vrstev, bude pro zajištění bezpečnosti provozu doplněno provedení VZD barvou. Vzhledem k rozsahu změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:		
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	627 963,16 Kč	
	Celkem bez DPH	627 963,16 Kč	
	DPH	131 872,26 Kč	
	Celkem včetně DPH	759 835,42 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet ✓		
	02 Sledování změn, zařazení do skupin		
	03 Vyjádření AD		
	04 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského a Edisonova v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	2	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od:

Silnice Group a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského

Předmět změny: Doplnění geomříže pro oddálení vzniku reflexních trhlin, doplnění VDZ - barva.

Žádost o změnu vnesl: Zhotovitel na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny:

Pro oddálení vzniku reflexních trhlin v krytových vrstvách vozovky vlivem fragmentace podkladních vrstev betonu bude doplněna geomříž (pod vrstvu ACP) s vysokým modulem tuhosti a tahovou pevností min. 100kN/m. Jelikož v PD není uvažováno s provedením VDZ barvou, a VDZ plastem lze provádět až cca 3 měsíce po pokládce AC vrstev, bude pro zajištění bezpečnosti provozu doplněno provedení VDZ barvou.

Časové ohodnocení:

od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Sklenná geomříž s vysokým modulem tuhosti, min. taková pevnost obousměrně 100kN/m.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	627 963,16 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
627 963,16 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum a podpis: 27.06.2023

Datum a podpis: 27.06.2023

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského a Edisonova v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: Sílnice Group a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Komunikace – ul.Dr.Janského

Předmět změny: Doplnění geomříže pro oddálení vzniku reflexních trhlin, doplnění VDZ - barva.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Pro oddálení vzniku reflexních trhlin v krytových vrstvách vozovky vlivem fragmentace podkladních vrstev betonu bude doplněna geomříž (pod vrstvu ACP) s vysokým modulem tuhosti a tahovou pevností min. 100kN/m. Jelikož v PD není uvažováno s provedením VDZ barvou, a VDZ plastem lze provádět až cca 3 měsíce po pokládce AC vrstev, bude pro zajištění bezpečnosti provozu doplněno provedení VDZ barvou.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Sklenná geomříž s vysokým modulem tuhosti, min. taková pevnost obousměrně 100kN/m.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	627 963,16 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
627 963,16 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis: 10.8.2023 ✓

Datum a podpis: 10.8.2023 /

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Vyjádření - autorský dozor projektanta

Souhlasím s provedením geomříže v nutném rozsahu (nad spárami v CB podkladu), dále poté s provedením VDZ barvou.

projektantka dopravních staveb



KAP ATELIER s.r.o., projektová a inženýrská kancelář
Revoluční č.p. 36/2, 430 02 Chomutov, Czech Republic

Podpis: **KAP ATELIER s.r.o.**

Projektová číln
Revoluční 36, 4
Č. 27338614 I

Vyjádření - Správce stavby

Souhlasím s provedením geomříže v nutném rozsahu (nad spárami v CB podkladu), dále
poté s provedením VDZ barvou.

Správce Stavby

Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČO: 093 23 988

Podpis:

