

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZVZ		
	Název stavby:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni	
	Číslo Změnového listu:	9	
	Číslo SO/PS:		
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem
Předmět změny:	Technologické úpravy v AŠ		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do přílohy nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neřeší zajištění nádrže proti vlhku, odčerpání kondenzátu.  Nové řešení: Z důvodu zachování a zvýšení životnosti technologického zařízení provede dodavatel technologie trvalé temperování objektu pomocí přímotopu a nucené větrání. Tato kombinace velice omezuje vlhnutí nádrže a kondenzaci. Z důvodu odbornosti a z důvodu dodržení všech záruk na uvedenou technologii, je nutné, aby navrhované temperování realizovala odborná firma, která montuje komplet technologii.  Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace se jedná o nezbytné dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná, zejména z důvodu interoperability se stávajícím zařízením a ztráty záruk za dodanou technologii, což by zadavateli způsobilo značné obtíže, popř. výrazné zvýšení nákladů. Práce se provedou v souladu se stanoviskem AD. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota po započtení všech předchozích změn zařazených pod odst. 5 a 6 § 222 ZVZ nepřekračuje zákonný limit 30 % původní hodnoty zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
viz přílohy	Původní termín dle SOD:	31.12.2024	
	Termín dle ZL. č.	31.12.2024	
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty v Kč bez DPH	30 475,00 Kč	
	Celkem bez DPH	30 475,00 Kč	
	DPH	6 399,75 Kč	
	Celkem včetně DPH	36 874,75 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Vlastimil Hasík		
Autorský dozor:	Milan Lipmann		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková		
	JUDr. Milan Petrálek		
Zhotovitel:	Zbyněk Hořejší		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Oznámení/Návrh variace		
	Vyjádření ADS		
	CN od dodavatele technologie		
	Pokyn k provedení variace		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021\_II - Návrh Variace 3  
Objekt: 1 - Odvodnění

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.01.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			30 475,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 475,00	21,00%	6 399,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 874,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II - Návrh Variace	
Objekt:		3	
		1 - Odvodnění	
Místo:		Datum:	15.01.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	30 475,00
001 - Zemní práce	
HSV - Práce a dodávky HSV	30 475,00
1 - Zemní práce	30 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021\_II - Návrh Variace 3

Objekt: 1 - Odvodnění

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 475,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 475,00
D	1		Zemní práce				30 475,00

201	K	11111B. N	Příslušenství AŠ	kpl	1,000	30 475,00	30 475,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

0

Nerezová výsuvná madla pro kotvení pod poklop 2x  
Účapové čerpadlo vč. trubního vstrojení v AŠ, hlídání hladin  
Nucené větrání - 2x komínek  
Přímotop 0,5 kW

# FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Objekt:

číslo položky	popis	m.j.
11111B. N	Příslušenství AŠ	kpl

## MATERIÁL - HMOTY

číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

## MZDY

číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	mezisoučet - mzdy celkem bez poj.			0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

## STROJE

číslo stroje	název stroje	počet Sh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

## OSTATNÍ PRÍMÉ NAKLADY

	MJ	počet	sazba	Kč
Faktura	kpl	1,0000	26 500,00	26 500,00
				0,00
CELKEM OSTATNÍ PRÍMÉ NAKLADY - OPN				26 500,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 1 325,00

REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+M+S+OPN) 1 325,00

ZISK - Z= 5 % z (H+M+S+OPN) 1 325,00

CENA JEDNOTKOVÁ JC=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 30 475,00

## REKAPITULACE NAKLADU

H hmoty	M mzdy	S stroje	OPN ost.p.nákl.	RV režie výr.	RS rež.správ.	Z zisk	CV cena vyp.	CZ cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	26 500,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	30 475,00	30 475,00