



ZOOPARK CHOMUTOV, p.o.

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČ: 00379719

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

s názvem „Obnova jezdeckého povrchu kryté jízdárny v objektu konírny“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č., 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

Firma: **Zoopark Chomutov, p.o.**
Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719
DIČ: CZ00379719
Zastoupená: Bc. Věrou Fryčovou, ředitelkou organizace
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka Chomutov
Číslo účtu: 18439 441/ 0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 627
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **SBEKO International s.r.o.**
Sídlo: Zubrnice 78, 400 02 Zubrnice
IČ: 10762167
DIČ: CZ 10762167
Zastoupený: Lenka Formánková
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 20201248/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46958
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je doplnění prací a materiálu, které vznikly z důvodu chybného zaměření předmětu díla v m2 a v m3, čímž vznikla dodatečná potřeba zajištění většího počtu georohoží, hutněného materiálu a prací, s tímto spojených. Tyto dodatečné vícenáklady byly zjištěny v průběhu realizace předmětu díla, kdy bylo nutné zajistit pokládku georohoží až po samý okraj jízdního pásu, s čímž se v původním rozpočtu nepočítalo. V průběhu zadávání podmínek pro výběrové řízení nebyla plánovaná pokládka georohoží až po samý okraj jízdního pásu. Aby bylo možné zajistit úplnou funkčnost nového povrchu jízdního pásu s podmínkami zachování izolačních vlastností, které georohože poskytují, bylo nutné provést pokládku georohoží o 81 m2 více a zároveň bylo nutné použít větší množství hutněného materiálu k jejich osazení, včetně prací s tímto spojených. Dle přiloženého rozpočtu byla cena navýšena o 66 881 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 1 192 471,00 Kč bez DPH.
2. Údaje k předmětu dodatku:
Přesné údaje jsou uvedené v přiloženém položkovém rozpočtu.

III.

Doba zhotovení předmětu díla

Doba zhotovení se nemění, zůstává stejná, jak je uvedena ve smlouvě.

IV.

Cena za dílo

1. Konečná cena za dílo je navýšena o 66 881,- Kč bez DPH.
2. Celková konečná cena bude činit 1 192 471,00 Kč bez DPH

V.

Ostatní podmínky

1. Ostatní smluvní podmínky se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a na důkaz svého souhlasu k němu připojují své podpisy.

v
Zubnických 12.6.23

V Chomutově dne: 12. 06. 2023

.....
Zubnických
za zhotovitele
10762167

.....
Zoopark Chomutov, p. o.
Průmyslová 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719
za Fryčová