

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 33	
	Číslo SO/PS:	SO 04	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	SADOVÉ ÚPRAVY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Přesazení stromů p.Tichá		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Jedná se o podobjekt SO 04.1 Stromy - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období) Před pozemkem p.Tiché byly dle ZDS vysázeny 4 kusy stromů, a to 2 kusy Acer campestre a 2 kusy Prunus avium 'Plena'. Na základě stížnosti p.Tiché Objednatel požaduje přesazení těchto stromů ke vstupnímu areálu do Kamencového jezera v Mostecké ulici. Nové řešení: 4 kusy stromů, a to 2 kusy Acer campestre a 2 kusy Prunus avium 'Plena', byly vyzvednuty s balem v místě parkoviště před pozemkem p.Tiché a byly přesazeny ke vstupnímu areálu do Kamencového jezera v Mostecké ulici. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě stížnosti p.Tiché a následného požadavku Objednatele. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	Přípočty v Kč bez DPH	63 486,38 Kč	
	Celkem bez DPH	63 486,38 Kč	
	DPH	13 332,14 Kč	
	Celkem včetně DPH	76 818,52 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Dědeček		
Autorský dozor:	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
Zhotovitel:	Ing. Tomáš Holan		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 33	4/2	
	Přehled nových položek	1/6	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	
	Oznámení Variace č.33	1/8	
	PD změny	1/9	
	Pokyn ZO	2/10	
	Vyjádření AD	1/12	
	Vyjádření TDS	1/13	
	Zápis z KD	6/14	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
P/055/22

Stavba:
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:
Chomutov

CC-CZ:
Datum:
04.08.2023

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ:
DIČ:
CZ00261891

Zhotovitel:
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

IČ:
DIČ:
CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 486,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 63 486,38	Výše daně 13 332,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			76 818,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	04.08.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 486,38	76 818,52
SO 04	SADOVÉ ÚPRAVY / ZL 33	63 486,38	76 818,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt:

SO 04 - SADOVÉ ÚPRAVY / ZL 33

Místo:

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 486,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					63 486,38	
D	1	Zemní práce					23 880,00	
1	K	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	5 970,00	23 880,00	CS ÚRS 2023 01
D	4.1 A	STROMY - VÝSADBA					39 606,38	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	10,400	44,85	466,44	SO 04.1
VV					10,400			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,400	149,50	1 554,80	SO 04.1
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,000	20,70	165,60	SO 04.1
VV					8,000			
VV					8,000			
5	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	14,000	264,50	3 703,00	SO 04.1
VV								
VV								
VV								
VV					14,000			
VV					14,000			
6	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	5,600	264,50	1 481,20	SO 04.1
VV								
VV								
VV					4,000			
VV					1,600			
VV					5,600			
7	M	10321100	zahradni substrát pro výsadbu VL	m3	4,800	862,50	4 140,00	SO 04.1
VV								
VV								
VV					4,800			
VV					4,800			
VV					4,800			
8	K	183101222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	4,000	2 415,00	9 660,00	SO 04.1
VV								
VV					4,000			
VV					4,000			
9	K	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000	40,25	644,00	SO 04.1
VV					16,000			
10	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	4,000	1 495,00	5 980,00	SO 04.1
VV								
VV					4,000			
VV					4,000			
VV					4,000			
11	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	4,000	348,45	1 393,80	SO 04.1
VV								
VV								
VV					4,000			
VV					4,000			
12	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	4,000	105,80	423,20	SO 04.1
VV								
VV								
VV					4,000			
VV					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	184215413-09	Osazení závlahové hadice při výsadbě dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5	m	12,000	105,80	1 269,60	SO 04.1
	VV		" výsadby stromů do volné půdy /VP 4ks"					
	VV		4*(1,0+2,0)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
14	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	12,360	46,00	568,56	SO 04.1
	VV		" BT 39/ závlahový systém: drenážní hadice flexibilní: celk.					
	VV		4*(1,0+2,0)*1,03		12,360			
	VV		Součet		12,360			
15	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,200	44,85	143,52	SO 04.1
	VV		" výsadby stromů do volné půdy /VP "					
	VV		" BT 16+TZ / mulčov. kůra tl.100mm " 4*0,8		3,200			
	VV		Součet		3,200			
16	M	10391100-01	kůra mulčovací VL - jemně drcená borka	m3	0,333	862,50	287,21	SO 04.1
	VV		" BT 16+TZ / mulč. kůra tl.100mm " 4*0,8*0,10*1,04		0,333			
	VV		Součet		0,333			
17	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	36 110,00	36,11	SO 04.1
18	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	20,600	5,75	118,45	SO 04.1
	VV		" BT 37/ tablet. hnojivo: 4 ks stromů= 20 ks tablet +3% ztratiné					
	VV		" 5 tablet / 1strom (10g tableta)"					
	VV		4*5*1,03		20,600			
	VV		Součet		20,600			
19	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,400	448,50	179,40	SO 04.1
	VV		" v ceně je i dodávka vody (bez dovozu) "					
	VV		" výsadby stromů do volné půdy /VP 4ks"					
	VV		" 1. zálivka po výsadbě, stomy 4ks *100 L/ks "					
	VV		4*0,100*1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
20	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,400	379,50	151,80	SO 04.1
21	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,400	21,85	8,74	SO 04.1
22	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,096	1 207,50	2 530,92	SO 04.1
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	19,772	49,45	977,73	SO 04.1
24	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	20,167	32,20	649,38	SO 04.1
	VV		19,772*1,02		20,167			
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,969	1 035,00	3 072,92	SO 04.1
	VV		" přesun hmot celkem: " 2,969		2,969			
	VV		Součet		2,969			

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 33

[illegible]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)																								
Název a evidenční číslo Stavby:		Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327														Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 140 448 000 Kč od 1.1.2022				
2=1+19+20	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	64 786 160,01		6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4			2 088 001,46	bez ABS	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3		9,48%	ABS	12=39	Sledování čerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	4 789 095 Kč	ABS			
		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	70 477 077,55		7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4			3,22%		10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,66%	ABS			Zbývá do vyčerpání limitu	9 717 924 Kč	9 717 924 Kč	4 928 829 Kč	ABS		
3=(2/1)*100		Procento změny přijaté smluvní částky	108,78%		8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4			19 435 848,00 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		32 393 080,01 Kč		14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			7,39%	ABS			
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																					OK v limitu
5=(27/1)*100		Sledování zaměny položek (Skupina 2)	0,00%																					
15 % z Přijaté smluvní částky			9 717 924,00 Kč																					
Skupiny změn																								
		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-						-6-				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZL č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40
		-----	- 2 833 539,53	8 524 457,07	5 690 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 188 673,45	3 953 295,07	1 764 621,62	6 141 968,52	- 51 776,60	375 156,44	323 379,84	426 933,04	- 593 089,48	4 196 005,56	7,39%	4 789 095,04	0,00
SO 05	1	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP	0,00	76 788,61	76 788,61			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76 788,61	0,12%	76 788,61	
SO 12	2	PLYNOVOD / Přelozka HUP do země	0,00	109 724,28	109 724,28			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně	- 1 619 564,50	1 378 466,01	- 241 098,49			0,00			0,00	- 1 619 564,50	1 378 466,01	-241 098,49	2 998 030,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovišti	0,00	51 737,06	51 737,06			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51 737,06	0,08%	51 737,06	
SO 09	5	ZAVLAŽY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém	0,00	1 194 840,21	1 194 840,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 194 840,21	1,84%	1 194 840,21	
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy	0,00	5 694,80	5 694,80			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80			0,00%	0,00	
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst	- 405 214,50	404 475,64	- 738,86			0,00			0,00	-405 214,50	404 475,64	-738,86	809 690,14			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 04	8	ZELEN / Změna ploch trávníků na městsképláži	- 246 623,25	445 696,64	199 073,39			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-246 623,25	445 696,64	1,07%	692 319,89	
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC	0,00	32 826,17	32 826,17			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 826,17	0,05%	32 826,17	
SO 03	10	MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži	0,00	50 142,08	50 142,08			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08			0,00%	0,00	
SO 02	11	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně	0,00	457 201,29	457 201,29			0,00			0,00	0,00	457 201,29	457 201,29	457 201,29			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 02	12	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch	- 75 366,87	961 621,96	886 255,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-75 366,87	961 621,96	1,60%	1 036 988,83	
SO 03	13	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a náter	- 25 900,37	137 542,62	111 642,25			0,00			0,00	- 25 900,37	137 542,62	111 642,25	163 442,99			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 05	14	VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05	0,00	318 877,14	318 877,14			0,00			0,00	0,00	318 877,14	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 03	15	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN	- 212 413,01	205 316,18	- 7 096,83			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-212 413,01	205 316,18	0,64%	417 729,19	
SO 03	16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00			0,00			0,00	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00	151 232,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 02	17	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldové ulici	0,00	81 258,56	81 258,56			0,00			0,00	0,00	81 258,56	81 258,56	81 258,56			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 05	18	VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek SO 05	- 25 551,38	165 631,43	140 080,05			0,00			0,00	- 25 551,38	136 393,67	110 842,29	161 945,05			0,00	0,00	0,00	29 237,76	0,05%	29 237,76	
SO 06	19	OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy technologické šachty fontány	0,00	160 963,87	160 963,87			0,00			0,00	0,00	160 963,87	160 963,87	160 963,87			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 08	20	VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pítky, šoupátka	- 25 013,18	100 081,27	75 068,09			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-25 013,18	100 081,27	0,19%	125 094,45	
SO 05	21	VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1	- 19 485,00	60 282,49	40 797,49			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 19 485,00	60 282,49	0,12%	79 767,49	
SO 03	22	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41			0,00			0,00	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41	289 893,81			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 06	23	OPĚRNÉ STĚNY /antigrafity náter	0,00	117 570,53	117 570,53			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117 570,53	0,18%	117 570,53	
SO 04	24	SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění pařezů	0,00	77 294,40	77 294,40			0,00			0,00	0,00	77 294,40	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 02	25	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna podkladního roštu palub	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96	339 888,16			0,00%	0,00	
SO 08	26	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP	- 14 188,17	552 927,72	538 739,55			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 14 188,17	552 927,72	0,88%	567 115,89	
SO 05	27	VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05	- 23 869,00	236 542,15	212 673,15			0,00			0,00	-23 869,00	54 784,65	30 915,65	78 653,65			0,00	0,00	0,00	181 757,50	0,28%	181 757,50	
SO 02	28	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u sprch	0,00	38 820,07	38 820,07			0,00			0,00	0,00	38 820,07	38 820,07	38 820,07			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 02	29	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u pítky	0,00	36 379,22	36 379,22			0,00			0,00	0,00	36 379,22	36 379,22	36 379,22			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 03	30	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu	0,00	31 208,00	31 208,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00			0,00%	0,00	
SO 01	31	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / opěrná stěna vjezd, bourání betonu	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54			0,00			0,00	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54	208 561,54			0,00	0,00			0,00%	0,00	
SO 07	32	VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži	0,00	121 835,08	121 835,08			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121 835,08	0,19%	121 835,08	
SO 04	33	SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p.Tichá	0,00	63 486,38	63 486,38			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63 486,38	0,10%	63 486,38	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Statutární město Chomutov

Ing. Jan Dědeček

Zástupce Objednatele

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 12.05.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**Věc: Oznámení Variace č.33 – přesazení stromů p.Tichá**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.33, která se týká přesazení stromů před pozemkem p.Tiché.

Před pozemkem p.Tiché byly dle ZDS vysázeny 4 kusy stromů, a to 2 kusy Acer campestre a 2 kusy Prunus avium 'Plena'. Na základě stížnosti p.Tiché Objednatel požaduje přesazení těchto stromů ke vstupnímu areálu do Kamencového jezera v Mostecké ulici.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.33 ve výši **63.486,38 Kč bez DPH**.


Tato změna nemá časový dopad na Dobu pro dokončení ode Dne zahájení.

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨


Jiří Blochin
Příprava stavby*Přílohy: Rozpočet Variace č.33**Zápis z KD*

laroldova

1677

1680/2

1680/5

5/3

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/050
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 01.06.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 33

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Oznámení Variace č.33 – přesazení stromů p.Tiché“ ze dne 12.05.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 12.05.2023 jste předložili návrh Variace č. 33, která spočívá v přesazení stromů od pozemku paní Tiché ke vstupnímu areálu Kamencového jezera v Mostecké ulici (dále jen „**Variace č. 33**“).

Uvedli jste, že před pozemkem paní Tiché byly v souladu se zadávací dokumentací Stavby vysazeny 4 kusy stromů, a to konkrétně 2 kusy odrůdy Acer campestre a 2 kusy odrůdy Prunus avium 'Plena'. Z důvodu stížnosti paní Tiché je však nyní dle Vašeho sdělení třeba tyto stromy přesadit.

Provedení Variace č. 33 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 63.486,38 Kč bez DPH a žádné změny záporné. Zároveň jste uvedli, že nepředpokládáte dopad provedení Variace č. 33 na Dobu pro dokončení.

Autorský dozor (dále jen „**AD**“) se k návrhu Variace č. 33 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 24.05.2023, ve kterém uvedl, že majitelka s výsadbou výše uvedených stromů nesouhlasí, město se proto rozhodlo vyjít jí vstříc, a to ačkoli výsadba byla řádně povolena. Dále uvedl, že dle názoru AD tento krok povede ke snížení celkové architektonicko-krajinářské kvality návrhu.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále jen „**TDS**“) se k návrhu Variace č. 33 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 25.05.2023, ve kterém s návrhem souhlasil.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 33, spočívající v přesazení stromů od pozemku paní Tiché ke vstupnímu areálu Kamencového jezera v Mostecké ulici.



Definitivní ocenění Variace č. 33 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 33, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.

S pozdravem

Jan
Dědeček

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.06.01 12:14:24 +02'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce Objednatele

Přílohy:

- „Oznámení Variace č. 33 – přesazení stromů p. Tichá“ stanovisko AD ze dne 24.05.2023
- „Vyjádření TDS k Variaci č. 33“ doručené e-mailem ze dne 25.05.2023



**Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního
prostranství do areálu Kamencového jezera –
KJ Přemyslova a městské pláže**

Věc: Oznámení Variace č. 33 – přesazení stromů p. Tichá

S těmito změnami souhlasíme. Majitelka s výsadbou nesouhlasí, přestože byla řádně povolena a ona se měla odvolat v rámci správního řízení. Město se přesto rozhodlo vyjít jí vstříc a dřeviny přesadit. Domnívám se, že tento krok povede ke snížení celkové architektonicko-krajinářské kvality návrhu.

V Brně dne 24. 5. 2023

Za autorský tým AD REFUEL, s.r.o. a Mgr. Ing. Lucie Radilová, Dis.


Lucie Radilová

REFUEL
WORKS
.COM

Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS.
Atelier Opletalova 6, 602 00 Brno
fisl@seznam.cz / +420 604 844 319

Jan Dědeček

Od: Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: čtvrtek 25. května 2023 17:40
Komu: Adéla Matoušová
Kopie: jan; Zbynek Ryska; fislá; Jan Dědeček
Předmět: Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.33 -přesazení stromů p.Tichá
Přílohy: Oznámení Variace 33 - přesazení stromů p.Tichá.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, za TDS souhlasím s předloženým návrhem Variace č. 33. Variace č. 33 má spočívat v přesazení stromů před pozemkem p.Tiché.

S pozdravem

Bc. Jakub Justa
manažer projektu
GARNETS CONSULTING a.s.
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,
Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602
fax: +420 417 532 951
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)
web: www.garnets.cz

24. 5. 2023 v 9:49, Adéla Matoušová <matousova@cmanagement.cz>:

Vážení,

zdravím Vás a přílohou Vám zasílám Zhotovitelem předložený návrh Variace č. 33. Variace č. 33 má spočívat v přesazení stromů před pozemkem p.Tiché.

Vzhledem k blížící se Době pro dokončení Vás žádám o zaslání Vašeho vyjádření k návrhu Variace č. 33 **bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtvrtka 25.05.2023.**

S pozdravem a poděkováním za spolupráci



ADÉLA MATOUŠOVÁ

konzultant - právník

Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

Kontrolní den č. 26

Datum: 11.04.2023.
Čas: 09:00 hodin
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká
Zapsal: Bc. Jakub Juštra
Přítomni: dle prezenční listiny

Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
- B. Kontrolní body a jejich plnění
- C. BOZP
- D. Závěr a poznámky

A. Informace o průběhu prací

25KD

SO 01 Maroldova ul. + vjezd do areálu – konstrukční vrstva ŠD
SO 01 náměstí – podkladní vrstvy ŠD, pokládka kostek 8/10
SO 05 – betonáž stěn a podlah, dokončení betonových základů, demontáž bednění 3 takt
SO 06 – montáž bednění A2, základy oplocení za A1, drenáž za opěrou
SO 13 – montáž rozvodů fontány, drenáž kolem fontány
Městská pláž – montáž paluby H, zídka pro rozvaděč sprchy

26KD

SO 01 Maroldova ul. – pokládka vrstvy ACL
SO 01 Vjezd do areálu – osazení opěrné stěny L, osazení obrub, podkladní vrstva ze ŠD
SO 01 Náměstí – podkladní vrstvy ŠD, pokládka kostek 8/10
SO 02 - osazování stožárů VO
SO 05 – betonáž podlah
SO 05a podhledy, fasáda
SO 06 – bednění a betonáž A2, montáž zábradlí A1
SO 13 – podkladní deska
Městská pláž – trasa A podkladní vrstvy ŠD + pokládka panelů, Trasa B – osazení svítidel VO, trávníky, závlaha, navážení písku na pláž, sprchy, osazení rozvaděče

B. Kontrolní body a jejich plnění

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele

13KDZ



- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 dnů

16KD

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info

24KD

- Z předložil koncept HMG k 27.3.2023 – info

B1.4 – Zpráva o postupu prací

26KD

Z předal koncept Zprávy o postupu prací k posouzení - info

Nově projednávané body:

18KD

- SO 06 - Přeložka kabelové trasy – z důvodu kolize se založením objektu SO 06 – AD souhlasí – Z předloží ZL

19KD

- SO06 B, C – AD prověří nutnost instalace zábradlí – 28.2.2023 – trvá – AD předal – Z předloží ZL
- Ul. Maroldova – SČVK požaduje výměnu 3 ks „hrnečků“ a zemních soustav – O souhlasí – Z předloží návrh Variace – Z předložil
- Stávající vodovodní šachta – hlavní rozvod vody – pláž – nutná oprava – Z předloží návrh – trvá
- SO05 – nutné doplnění datových kabelů - chráničky – AD předloží návrh – provádí se
- Typ čerpací stanice vystrojení elektro - Sprchy u převlékárny a U piráta – AD předloží návrh do 14.2.2023 – trvá

Je nutné specifikovat objem jímky – (odběr vody stánku – 2m3) – 3ks šachet – pozice - SO05, Stánek pirát, Sprcha

AD zaslal nožnou velikost šachty – Z se vyjádří z hlediska vystrojení - info

20KD

- SO 05 – pozice vrat D7 – O požaduje zajistit jejich neprůhlednost – AD předloží návrh – 3.3.2023 – trvá – AD je nutné dopracovat – specifikace materiálů - AD předložil – Z předloží ZL
- SO05 – bude provedena vypouštěcí šachta pro vypouštění vody v zimním období – Z předloží návrh – trvá – Z předloží ZL

22KD

- SO5 mč 1.09 – zařízení v této místnosti – nutné prověřit z důvodu provedení – info – bylo zasláno – opětovně Z zašle
Nutné prověřit zda je místnost možné uzavřít – z hlediska klimatických podmínek a ochrany a krytí instalovaných spotřebičů – koncepčně O/TDS souhlasí nutné dopracovat materiálové řešení – Plynosilikát – O/TDS/AD – souhlasí (nutná instalace přímotopu)
- Svislé dopravní značení – sloupky stávající stav – Z předloží ZL - trvá
- SO 13 Fontána – odvodňovací žlaby - Z upozorňuje, že žlaby nejsou součástí zadávacího VV – AD souhlasí – O souhlasí – info Z předloží ZL – Z předložil ZL – Z předložil k posouzení
- Pláž – rozteč nosných prvků paluby není dle PD 75 cm – předpis výrobce říká 45 cm – AD se vyjádří 21.3.2023 – Z předloží ZL - trvá
- AD – po konzultaci s odborem dopravy p. Vimr – možné doplnění značení – info – AD zašle 27.3.2023 – odsouhlaseno – Z předloží ZL



23KD

- Dokončení zatravněných povrchů - Pláž – O požaduje jejich provedení do předání stavby
Z předloží zjednodušený HMG – těchto prací – Z konstatuje – trávnik bude ke dni předání ve funkčním stavu dle předpokladu projektové dokumentace a smlouvy o dílo – **předpoklad 1.6.2023 - info**

24KD

- Vjezdová komunikace do areálů výškový rozdíl mezi terénem a komunikací – AD předloží řešení do 4.4.2023 – info – **ZL předloží ZL**
- Dopouštění retenční nádrže vodou pro závlahu – do retenční nádrže bude zaveden sdělovací kabel pro ovládání elektroventilu – Datový kabel veden z - SO05 – info – nutné prověřit, že se jedná o vícepráce
Z předloží návrh – do 31.3. – následně se AD vyjádří
O/Provozovatel - koncepčně s návrhem souhlasí – Z předloží ZL s popisem činnosti tohoto systému - **trvá**
- **SO06 – odkopání zdi a její oplocení - nutné řešit – projednáno Z provede úpravy výkopů – napojení do oplocení do L – AD předloží revidovanou variantu – Z provedl úpravu – AD souhlasí**

25KD

- **O požaduje přesun stromů – pí. Tichá – přesun bude upřesněn – O se vyjádří**
- **VDD dělicí příčky kóji – nutné řešit - tvá**
- **SO05 – nátěr podlah – epoxidové stěrky – AD požaduje doplnění stěrky – info – Z předložil vzorky AD, AD souhlasí – Z zašle komplexní návrh**

26KD

- Vjezdová brána – služební vjezd do areálů – změna ovládání – z mechanického na elektrické – O souhlasí, Z předloží ZL
- Turniket SO05 – nutná koordinace vedení kabelových tras pro vlastní turniket – nutná koordinace s dodavatelem turniketu – O zajistí
- AD zaslal mříž - strom u fontány – info
- **O požaduje následující - Z zajistí neprodleně oplocení stavby včetně informačních tabulí – zákaz vstupu – do 12.4.2023 – Z předloží návrh – se zákresem instalovaného oplocení – 11.4.2023**
- O požaduje po Z předložit zákresem do situace stav provedení prací pro zprovoznění části areálu k 1.5.2023 – situaci Z předloží do 14.5.2023

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV

06KD

Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - [info](#)

B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán

01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
 - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány
 - o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
 - o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby



- Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
- Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vádící linie
- Vzorok jsou odsouhlaseny.

B1.7 – Zeleně

B1.8 – Dílenská dokumentace

16KD

- Brány – trvá
- AD předloží návrh mříže – okolo stromu – do 25.1.2023 -trvá – AD Předložil v rámci KD 17 - trvá
- Lavičky – Z předloží návrh – info – do 14.2.2023 – trvá

22KD

- Z zašle průběžný stav odsouhlasování VDD – do 21.3. 2023 – info - probíhají průběžné konzultace

B1.11 – Retenční nádrž

B2.3 – Elektro

13KD

- Rozvody elektro a slaboproud SO05 - pozice koncových prvků – před zahájení provádění svislých konstrukcí, bude problematika konzultována a pozice koncových prvků budou průběžně odsouhlasovány - info

B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák

16KD

- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - info

B3.7 – Turnikety

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ

- Pouze příprava – příprava pro instalaci – info

12KD

- Odchozí jednosměrné turnikety – řešení koncepce – O se vyjádří

B4.2 – Příprava pro závoře na parkovišti

04KD

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude probráno na KD až bude aktuální.

-

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatel – trvá

08KD –

- projednáno, nutné řešit betonové patky – info (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod dlažbou – Řešení odsouhlaseno

SO01 Komunikace

B5.4 – Projektová dokumentace

05KD

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na uložisti, aby stavba pracovala podle aktuální PD.

06KD



- Zhotovitel požaduje ukládat na uložistiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkontrolovaný se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info

B6.2 – Oklep nákladních automobilů

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info

B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky“, Zhotovitel zašle oznámení Variace včetně VV – trvá – vypořádáno Z zašle variaci – trvá

B6.4

15KD

- Přemístění rozvaděče R87 – řeší O, problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její vedení - info

C. BOZP

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz

D. Závěr a poznámky

D1.1 – Všeobecné

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD

Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne **18.04.2023** od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude proveden v restaurace Golf Club.



"Rekonstrukce západního vstupního prostoru do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže"

Prezenční listina

Příloha č. 1 k zápisu kontrolního dne stavby 4/16, konaném dne 11/14/2013 v místě předmetné stavby od 09:00 hodin.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	E-mail	Podpis
p. Jan Kuna	Magistrát města Chomutov	Stavební technik	+420 736 663 263	j.kuna@chomutov-mesto.cz	
Mgr. Hana Nováková	Magistrát města Chomutov	Vedoucí odboru rozvoje a investic	420 735 586 172	h.novakova@chomutov.cz	
p. David Dinda	Magistrát města Chomutov	1. náměstek primátora	420 474 637 210	d.dinda@chomutov.cz	
Ing. Jan Dědeček	Contract management, a.s.	Zástupce objednatele	+420 733 733 164	dedecek@cmmanagement.cz	
Mgr. Arnošt Tábořský	Contract management, a.s.	Projektový manažer	+420 735 758 804	taborsky@cmmanagement.cz	
Bc. Jakub Justa	Garnets Consulting a.s.	TDS	+420 602 292 602	j.justra@garnets.cz	
p. Martin Dušek	Aquagen s.r.o.	TDS	+420 724 166 133	martin.dusek72@gmail.com	
pil. Eva Bambasová	SINNET EU s.r.o.	KoO BOZP	+420 607 051 250	eva.bambasova@sinneteu.cz	
Ing. arch. Jan Skoupý	Refuel s.r.o.	AD	+420 608 119 965	jan@refuel.cz	
Ing. arch. Zbyněk Ryška	Refuel s.r.o.	AD	+420 736 605 107	zbynek@refuel.cz	
Mgr. Ing. Lucie Radlová, DIS	Refuel s.r.o.	AD	+420 604 844 319	lrsia@seznam.cz	
p. Petr Kasper	PETROM STAVBY, a.s.	Předseda představenstva	+420 777 165 578	kasper@petromstavby.cz	
Ing. Tomáš Holan	PETROM STAVBY, a.s.	Zástupce Zhotovitele Projektový manažer	+420 724 209 222	holan@petromstavby.cz	
p. Jan Opat	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 702 154 002	opat@petromstavby.cz	
p. Martin Rychtecký	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 774 334 124	martin.rychtecky@rrr-cv.cz	
p. Jiří Blochin	Silnice Topolany a.s.	Stavbyvedoucí	+420 602 233 080	blochin@silnicetopolany.cz	
Anna Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 722 511 458	rouckova@kapatelier.cz	
Gabriela Blašková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 733 737 535	blaszkova@kapatelier.cz	
Ilona Štyr	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 776 552 290	ilonastyr@kapatelier.cz	
Jarmila Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 702 029 010	rouckova@kapatelier.cz	
Jiří Gaudl	IDEAFACTORY s.r.o.	konzultant data	+420 603 287 642	info@dfa.cz	
Adam Studený	Studený s.r.o.		+420 603 573 973	adam@skolky-studený.cz	
Věra Fryčová	Zoo park	ředitelka	+420 777 266 222	director@zooapark.cz	
p. Kučerovský	Zoo-park	provoz	+420 603 499 210		

Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu kontrolního dne stavby č. , konaném dne

v místě předmetné stavby od 09:00 hodin.

[illegible]