

NÁZEV AKCE :

VODNÍ DÍLO POHRANIČNÍ (POHRANIČNÍ RYBNÍK) - rekonstrukce vodní nádrže

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

MÍSTO STAVBY :

Obec Hora Svatého Šebestiána

INVESTOR :

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

k.ú. Pohraniční, p.p.č. 121

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

SINGS projekční ateliér s.r.o.

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
tel.: 474 626 074
e-mail: sings@sings.cz



RAZÍTKO :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

Ing. Jan Straka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

Ing. Jan Straka

ZPRACOVAL :

Milan Lipmann

ČÁST DOKUMENTACE :

H. Návrh harmonogramu stavebních prací

ČÍSLO PARÉ :

VÝKRES :

FORMÁT :

1 x A4

MĚŘÍTKO :

DATUM :

10/2022

ČÍSLO ZAKÁZKY :

B.23.-22

Vodní nádrž Pohraniční - rekonstrukce - harmonogram prací

Měsíc	1. měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc
Týden				
Předpokládaný termín výstavby: 4 měsíce				
SO 01: Úpravy ve zdrži nádrže				
001: Zemní práce				
002: Základy				
SO 02: Výpustní objekt				
001: Zemní práce				
003: Svislé konstrukce				
004: Vodorovné konstrukce				
005: Komunikace				
008: Trubní vedení				
767: Konstrukce zámečnické				
SO 03: Bezpečnostní přeliv + rámová propust'				
001: Zemní práce				
003: Svislé konstrukce				
004: Vodorovné konstrukce				
005: Komunikace				
VON: Vedlejší a ostatní náklady				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V03: Zařízení staveniště				
V04: Inženýrská činnost				
Poznámka: harmonogram je zpracovaný za předpokladu nejméně 8 pracovníků na stavbě a musí být rozpracován realizační firmou dle jejích možností				

Zpracoval: Milan Lipmann

Datum: 10/2022