



	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ																						
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																					
	Číslo Změnového listu:	ZL 4																					
	Číslo SO/PS:	SO 01																					
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství																						
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																				
Předmět změny:	Přespadování parkoviště a úprava schodiště																						
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																						
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci bylo navrženo odvodnění parkoviště pomocí nových vpustí a částečně zasakováním distanční dlažbou u parkovacích stání. Do rohu u vyrovnávacího schodiště už se vpust nemohla umístit, protože výškově by nevycházelo napojení na stávající kanalizaci. Proto se počítalo, že tato poslední část se bude zasakovat v parkovacím místě. Po provedení výkopových prací se zjistilo, že podloží tvoří jíly, které způsobují absolutní nepropustnost podloží a není tedy možné dešťové srážky zasakovat. Byla navržena výšková úprava parkoviště, tak aby se vše svedlo do navržených vpustí a byla tak zajištěna funkčnost navrženého odvodňovacího systému. Na základě této úpravy musely být upraveny i navazující plochy včetně schodiště. Nové řešení : Zvýšení pravé části parkoviště dosypáním vrstvy ze šterkodrti, včetně výškové úpravy přílehlých ploch a přidání schodišťových stupňů u schodiště. Tyto změny jsou zakresleny v přiložené PD změny Zdůvodnění pro zařazení změny : Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvidat, že podloží v parkovišti je absolutně nepropustné a není možné dešťové srážky zasakovat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.																						
Odkazy na výkresy: Viz. přílohy Změnového listu	Dopad do celkových termínů: Původní termín dle SOD: Termín dle ZL. č. Nový termín:	ANO/NE 16.02.2022 viz. Claim č.1																					
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): nejsou	Odpočty v Kč bez DPH Připočty v Kč bez DPH Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH	0,00 Kč 337 619,65 Kč 337 619,65 Kč 70 900,13 Kč 408 519,78 Kč																					
	Jméno:	Datum:	Podpis:																				
Zástupce objednatele:																							
Autorský dozor:																							
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-Čl. 3.1 OP/ZP																							
Zhotovitel:																							
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 4</td> <td>5/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/7</td> </tr> <tr> <td>Pokyn ZO</td> <td>2/8</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č.4</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>PD - Charakteristické řezy</td> <td>1/11</td> </tr> <tr> <td>PD - Vzorový řez schodiště</td> <td>1/12</td> </tr> <tr> <td>PD - Situace ZDS a Situace Změna</td> <td>2/13</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření AD</td> <td>1/15</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>1/16</td> </tr> <tr> <td>Zápis z KD</td> <td>14/17</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 4	5/2	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	Pokyn ZO	2/8	Oznámení Variace č.4	1/10	PD - Charakteristické řezy	1/11	PD - Vzorový řez schodiště	1/12	PD - Situace ZDS a Situace Změna	2/13	Vyjádření AD	1/15	Vyjádření TDS	1/16	Zápis z KD	14/17
Změnový rozpočet ZL 4	5/2																						
Přehled zařazení změn do skupin	1/7																						
Pokyn ZO	2/8																						
Oznámení Variace č.4	1/10																						
PD - Charakteristické řezy	1/11																						
PD - Vzorový řez schodiště	1/12																						
PD - Situace ZDS a Situace Změna	2/13																						
Vyjádření AD	1/15																						
Vyjádření TDS	1/16																						
Zápis z KD	14/17																						

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 5	
	Číslo SO/PS:	SO 12	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Sdělovací kabely		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Trubky pro nové datové rozvody		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS nebyly práce ohledně datových rozvodů v okolí Hotelu Golf plánovány. Jedná se kompletně o práce nad rámec ZDS, z tohoto důvodu se v rámci ZL vytvořil nový objekt SO 12 Sdělovací kabely. Nové datové rozvody jsou nutné pro provoz nových stavebních objektů SO 02, SO 03. Pro zachování provozu areálu Kamencového jezera, Zooparku a také pro provoz Aquasvěta Chomutov bylo nutné provizorní přeložení datových kabelů, které byly v kolizi se stavbou. Provizorní přeložení provedl Objednatel na své náklady. Tato změna řeší pouze pokládku ochranných trubek, do kterých budou po provedení zafouknuty nové i provizorně přeložené optické kabely. Zafouknutí optických kabelů není součástí této změny, zajišťuje Objednatel na své náklady. Nové řešení : Nové a původní provizorně přeložené rozvody optických kabelů budou napojeny na stávající rozvody. Nové vedení datových kabelů je vyznačeno v příložené PD pro změnu. Všechny níže jmenované datové spoje budou zakončeny v objektu SO 02 přímo v místnosti serverovny 1.16. 1. Propojení MAN z objektu Aquaparku HDPE 40/33. 2. Propojení z nové kabelové komory umístěné na p.č. 4689/12 u stávajícího oplocení 1x HDPE 40/33 a 1x HDPE 32/27. 3. Propojení stávajícího vedení HDPE uložené v zemi asi 50m od objektu SO 03 směrem k Otavické bráně 1x HDPE 40/33 a 1x HDPE 32/27. 4. Propojení z objektu SO 03 1x HDPE 40/33. 5. Propojení z konsolidačního zemního rozvaděče umístěného před objektem SO 02 1x HDPE 40/33. Zdůvodnění pro zařazení změny : Tato změna je nezbytná pro stávající vedení datových kabelů, které jsou v kolizi se stavbou, protože nelze přerušit datový provoz areálu Kamencového jezera, Zooparku a Aquasvěta. Dále je změna nezbytná také pro nové vedení datových kabelů k SO 02 a SO 03, protože bez provedení by nebylo možné využívat ovládání a datové spojení s kamerami, turnikety, závorami, kasami, elektronickými zámky, PC atd... Lze konstatovat, že zajištění funkčního vedení datových rozvodů je nezbytné pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele přeložky by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	149 246,48 Kč	
	Celkem bez DPH	149 246,48 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	31 341,76 Kč	
	Celkem včetně DPH	180 588,24 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 7	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Změna sanace zemní pláně		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci Stavby je navržena sanace zemní pláně výměnou aktivní zóny za sanační vrstvu z kameniva 32/63. Vzhledem k tomu, že navržená frakce 32/63, která slouží spíše jako drenážní podklad, který vodu pod konstrukční vrstvy přivádí, na základě TKP 4 Zemní práce (čl. 4.3.9; 4.5.2.7 a další) a požadavkům na zhutnění aktivní zóny, je vzhledem k chybějící frakci 0 materiál 32/63 pro hutnění naprosto nevhodný k zhutnění. Z tohoto důvodu byl odsouhlasen návrh geotechnika (viz doporučení geotechnika) a TDS (viz zápis z KD a vyjádření) na změnu materiálu z 32/63 na 0/63 s využitím betonového recyklátu. Zároveň se jedná pro Objednatele ekonomičtější variantu. V místě vstupu do areálu – plocha S9 pojižděný chodník a v části areálové komunikace, byly provedeny zkoušky zemní pláně s vyhovující únosností, z tohoto důvodu pod plochou S9 a v části areálové komunikace nebude provedena sanace zemní pláně a budou také odečteny zemní práce pro sanaci (viz PD v příloze). Nové řešení : Neúnosná zemní pláň komunikací bude sanována výměnou nevhodné zeminy z aktivní zóny za betonový recyklát fr. 0/63. Zemní pláň pod plochou S9 a v části areálové komunikace nebude sanována (viz PD v příloze). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele, v návaznosti na vyjádření geotechnika a TDS, který Objednatel schválil. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, a lze tak konstatovat, že se jedná o změny pro Zadavatele nepředvídané. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.	-	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-918 179,70 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	266 819,65 Kč	
	Celkem bez DPH	-651 360,05 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	-136 785,61 Kč	
	Celkem včetně DPH	-788 145,66 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 8	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Dopouštění kamencového jezera		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny. (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS byly střešní svody nového objektu SO02 a drenáže svedeny do nové retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do zasakovacích rýh s dřevaným potrubím DN 150. Toto řešení není vhodné, protože zasakování podzemních a srážkových vody a extrémně složitě základové poměry mají vliv na poruchy základů, které objekt Hotelu Golf dlouhodobě vyžaduje. Změna řeší nerealizaci zasakovacích rýh a napojení přepadu z retenční nádrže do nové kanalizace viz. bod č.3. Odvodem srážkových a podzemních vod z tohoto území dojde k výraznému zlepšení místních podmínek. 2. V ZDS nebyla řešena studna pod SO 02 ani napojení stávajících dešťových svodů z Hotelu Golf. Zasakování podzemních a srážkových vody a extrémně složitě základové poměry mají vliv na poruchy základů, které objekt Hotelu Golf dlouhodobě vyžaduje. Změna řeší napojení přepadu ze studny do retenční nádrže a napojení stávajících dešťových svodů do nové kanalizace viz bod č.3. Odvodem srážkových a podzemních vod z tohoto území dojde k výraznému zlepšení místních podmínek. 3. V ZDS nebyl řešen odvod vod z přepadu retenční nádrže a ze stávajících dešťových svodů dešťovou kanalizací. Dle požadavku Objednatel a předané PD zpracované firmou SINGS (viz PD v příloze), byla provedena nová dešťová kanalizace, která pokračuje směrem ke Kamencovému jezeru jako dopouštění. Tato změna řeší novou dešťovou kanalizací. Nové řešení : 1. Zasakovací rýhy v délce 30 m z přepadu retenční nádrže nebyly provedeny. Bylo provedeno napojení přepadu z retenční nádrže do šachty ŠD6 nové dešťové kanalizace potrubím DN 200 v délce 4m. 2. Stávající studna v prostoru SO 02 byla ubourána pod betonovou základovou deskou objektu, byla překryta betonovou zákrytovou deskou a přebetonována. Bezpečnostní přepad z této studny byl napojen do nové retenční nádrže potrubím PVC DN 100 v délce 15,9 m. Do nové dešťové kanalizace byly také napojeny střešní svody z hotelu Golf z PVC DN 125 o délce 24 m a PVC DN 150 o délce 48 m. 3. Byla provedena nová dešťová kanalizace z PVC DN 200 o délce 111,6 m a PVC DN 250 o délce 11,4 m. Byly provedeny 3 revizní kanalizační šachty z PVC DN 600. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitel ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě požadavku Objednatel dle předané PD, z důvodu odvodu podzemních vod a srážkové vody z prostoru SO 02 a hotelu Golf do Kamencového jezera. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-37 787,40 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	636 182,32 Kč	
	Celkem bez DPH	598 394,92 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	125 662,93 Kč	
	Celkem včetně DPH	724 057,85 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-Čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ																												
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																											
	Číslo Změnového listu:	ZL 10																											
	Číslo SO/PS:	SO 01																											
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství																												
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																										
Předmět změny:	Rozšíření komunikace v areálu																												
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																												
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V Zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s šířkou areálové asfaltové komunikace 4 m. Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel rozšíření komunikace na 5 m, z důvodu nedostatečné šířky při míjení karavanů. Další požadavek byl zadláždění plochy u stromu v prostoru náměstíčka. Nové řešení : Asfaltová komunikace byla rozšířena na šířku 5m, včetně zemních prací a konstrukčních vrstev. Prostor u stromu byl zadlážděn žulovou dlažbou K8/10 (viz. PD změny). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě požadavku provozu a schválení Objednatele z důvodu zlepšení průjezdu areálovou komunikací. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.																												
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																											
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																											
	Termín dle ZL. č.																												
	Nový termín:	viz. Claim č.1																											
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																											
	Přípočty v Kč bez DPH	130 420,40 Kč																											
	Celkem bez DPH	130 420,40 Kč																											
Viz. příloha Změnového listu	DPH	27 388,28 Kč																											
	Celkem včetně DPH	157 808,68 Kč																											
	Jméno:	Datum:	Podpis:																										
Zástupce objednatele:																													
Autorský dozor:																													
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP																													
Zhotovitel:																													
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr><td>Změnový rozpočet ZL 10</td><td>5/2</td></tr> <tr><td>Přehled nových položek</td><td>1/7</td></tr> <tr><td>Kalkulace nové položky</td><td>1/8</td></tr> <tr><td>Cena za drcení betonového recyklátu</td><td>2/9</td></tr> <tr><td>Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1/11</td></tr> <tr><td>Oznámení Variace č. 12</td><td>1/12</td></tr> <tr><td>Oznámení Variace č. 12 - aktualizace</td><td>1/13</td></tr> <tr><td>Komunikace - porovnání ploch</td><td>1/14</td></tr> <tr><td>Pokyn ZO</td><td>2/15</td></tr> <tr><td>Vyjádření AD</td><td>1/17</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td>2/18</td></tr> <tr><td>PD změny</td><td>1/20</td></tr> <tr><td>Zápis z KD</td><td>7/21</td></tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 10	5/2	Přehled nových položek	1/7	Kalkulace nové položky	1/8	Cena za drcení betonového recyklátu	2/9	Přehled zařazení změn do skupin	1/11	Oznámení Variace č. 12	1/12	Oznámení Variace č. 12 - aktualizace	1/13	Komunikace - porovnání ploch	1/14	Pokyn ZO	2/15	Vyjádření AD	1/17	Vyjádření TDS	2/18	PD změny	1/20	Zápis z KD	7/21
Změnový rozpočet ZL 10	5/2																												
Přehled nových položek	1/7																												
Kalkulace nové položky	1/8																												
Cena za drcení betonového recyklátu	2/9																												
Přehled zařazení změn do skupin	1/11																												
Oznámení Variace č. 12	1/12																												
Oznámení Variace č. 12 - aktualizace	1/13																												
Komunikace - porovnání ploch	1/14																												
Pokyn ZO	2/15																												
Vyjádření AD	1/17																												
Vyjádření TDS	2/18																												
PD změny	1/20																												
Zápis z KD	7/21																												


 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 11	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Odvod kondenzátu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V zadávací PD nebyl řešen odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů z technické místnosti 1.28 SO 02. AD dopracoval projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Nové řešení : Odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů byl proveden pomocí hadice pro odvod kondenzátu DN16 v délce 4 m vedenou v podlaze. Dále byla provedena podlahová vpust se svodným potrubím DN 110 v celkové délce 2,3 m. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Odvod kondenzátu je nezbytný pro zajištění správného fungování kondenzačních kotlů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, a lze tedy konstatovat, že se jedná o změny pro zadavatele nepředvídané. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvidatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	6 044,19 Kč	
	Celkem bez DPH	6 044,19 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	1 269,28 Kč	
	Celkem včetně DPH	7 313,47 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ																				
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																			
	Číslo Změnového listu:	ZL 12																			
	Číslo SO/PS:	SO 11																			
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Plynovod																				
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																		
Předmět změny:	Přeložka plynovodu u SO 03																				
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																				
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V průběhu realizace zemních prací pro zakládání objektu SO 03 Vstupní objekt byl nalezen plynovod d 63, který byl v kolizi se založením objektu SO 03. Stávající plynovod nebyl zakreslen v dostupných podkladech pro tvorbu PD, proto nebylo s přeložkou tohoto plynovodu v ZDS uvažováno. Nové řešení : Byla provedena přeložka plynovodu v prostoru zakládání SO 03 potrubím PE 100RC D 63 o celkové délce 30 m, včetně zemních prací. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ Provedení přeložky stávajícího plynovodu mimo půdorys SO 03 je nezbytné pro možnost založení objektu SO 03 a zároveň se jedná o nepředvídatelnou změnu, kdy vedení plynu bylo možné odhalit až po provedení zemních prací na stavbě. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna																				
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																			
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																			
	Termín dle ZL č.																				
	Nový termín:	viz. Claim č.1																			
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																			
Viz. přílohy Změnového listu	Připočty v Kč bez DPH	90 267,50 Kč																			
	Celkem bez DPH	90 267,50 Kč																			
	DPH	18 956,18 Kč																			
	Celkem včetně DPH	109 223,68 Kč																			
	Jméno:	Datum:	Podpis:																		
Zástupce objednatele:																					
Autorský dozor:																					
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP																					
Zhotovitel:																					
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 12</td> <td>4/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled nových položek</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/7</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č. 14</td> <td>1/8</td> </tr> <tr> <td>PD přeložky</td> <td>1/9</td> </tr> <tr> <td>Pokyn ZO Variace č.14</td> <td>2/10</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření AD</td> <td>1/12</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>1/13</td> </tr> <tr> <td>Zápis z KD</td> <td>7/14</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 12	4/2	Přehled nových položek	1/6	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	Oznámení Variace č. 14	1/8	PD přeložky	1/9	Pokyn ZO Variace č.14	2/10	Vyjádření AD	1/12	Vyjádření TDS	1/13	Zápis z KD	7/14
Změnový rozpočet ZL 12	4/2																				
Přehled nových položek	1/6																				
Přehled zařazení změn do skupin	1/7																				
Oznámení Variace č. 14	1/8																				
PD přeložky	1/9																				
Pokyn ZO Variace č.14	2/10																				
Vyjádření AD	1/12																				
Vyjádření TDS	1/13																				
Zápis z KD	7/14																				

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 13	
	Číslo SO/PS:	SO 04	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Sadové úpravy		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Zelený pás		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V Zadávací dokumentaci stavby nebylo řešeno oddělení nové pěší kolonády od zatravněné plochy pro karavany, toto území nebylo součástí řešeného území dotčené etapy. Na základě požadavku provozovatele a Objednatele navrhl AD pohledové oddělení kolonády od plochy pro karavany pásem zeleně. Se záměrem realizovat zelený pás přišel investor v rámci stavby z důvodu obavy, že pobytová část kempu (stání pro karavany) bude příliš pohledově exponovaná a nezajistí dostatečné soukromí části karavanového kempu. Nové řešení: Vizualní oddělení nové pěší kolonády od zatravněné plochy pro karavany bylo provedeno pomocí vysazení 8 kusů vícekmenných stromů (javor babyka, stěrmcha obecná a vrba jíva) a 21 kusů keřů (kalina obecná, šeřík obecný, líska obecná a tis červený). Ve změně je započítána rozvojová péče o tyto vysazené stromy a keře do konce vegetačního období. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě požadavku provozovatele a Objednatele z důvodu vizuálního oddělení nové pěší kolonády od zatravněné plochy pro karavany. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANG/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty v Kč bez DPH	233 770,77 Kč	
	Celkem bez DPH	233 770,77 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	49 091,86 Kč	
	Celkem včetně DPH	282 862,63 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	Přehled nových položek	1/10	
	Kalkulace nových položek	3/11	
	CN dodavatele	1/14	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/15	
	Oznámení Variace č 15	1/16	
	PD změny	1/17	
	Pokyn ZO	2/18	
	Vyřádění AD	1/20	
	Vyřádění TDS	2/21	
	Zápis z KD	5/23	
	Foto	1/28	

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZZV																												
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																											
	Číslo Změnového listu:	ZL 14																											
	Číslo SO/PS:	SO 05																											
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Veřejné osvětlení																												
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																										
Předmět změny:	VO v areálu Kamencového jezera																												
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																												
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do přílohy 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS nebylo řešeno osvětlení nové asfaltové areálové komunikace. Na základě požadavku provozovatele Objednatel odsouhlasil doplnění veřejného osvětlení kolem nové areálové komunikace. Dále Objednatel požadoval sjednocení typu stožárů a svítidel veřejného osvětlení s ostatním veřejným osvětlením v areálu celého Kamencového jezera. U svítidel této Variace se měnil pouze výrobce (oproti „referenčnímu“ výrobci ze ZDS). Nové řešení : Podél nové areálové komunikace se osadilo 5 kusů jednosvítidel a 1 kus dvojsvítidla. Délka nového instalačního kabelu CYKY 4x10 mm je 144 m, kabelu CSM 3CX1,5 je 35 m, uzemňovacího vedení je 115 m a chráničky z HDPE v celkové délce 142 m. Práce byly provedeny včetně zemních prací. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZZV. Změna vznikla na základě požadavku provozovatele a Objednatel z důvodu osvětlení nové areálové komunikace. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZZV 134/2016 Sb.																												
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																											
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																											
	Termín dle ZL č.																												
	Nový termín:	viz. Claim č.1																											
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																											
Viz. příloha Změnového listu	Připočty v Kč bez DPH	464 510,90 Kč																											
	Celkem bez DPH	464 510,90 Kč																											
	DPH	97 547,29 Kč																											
	Celkem včetně DPH	562 058,19 Kč																											
	Jméno:	Datum:	Podpis:																										
Zástupce objednatele:																													
Autorský dozor:																													
Objednatel:																													
Zhotovitel:																													
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr><td>Změnový rozpočet ZL 14</td><td>4/2</td></tr> <tr><td>Přehled nových položek</td><td>1/6</td></tr> <tr><td>Kalkulace nových položek</td><td>3/7</td></tr> <tr><td>CN dodavatele</td><td>1/10</td></tr> <tr><td>Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1/11</td></tr> <tr><td>Oznámení Variace č.16</td><td>1/12</td></tr> <tr><td>PD změny</td><td>1/13</td></tr> <tr><td>Technické listy svítidel</td><td>32/14</td></tr> <tr><td>Pokyn ZO</td><td>2/46</td></tr> <tr><td>Vyjádření AD</td><td>1/48</td></tr> <tr><td>Vyjádření TDS</td><td>2/49</td></tr> <tr><td>Zápis z KD</td><td>6/51</td></tr> <tr><td>Foto</td><td>1/57</td></tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 14	4/2	Přehled nových položek	1/6	Kalkulace nových položek	3/7	CN dodavatele	1/10	Přehled zařazení změn do skupin	1/11	Oznámení Variace č.16	1/12	PD změny	1/13	Technické listy svítidel	32/14	Pokyn ZO	2/46	Vyjádření AD	1/48	Vyjádření TDS	2/49	Zápis z KD	6/51	Foto	1/57
Změnový rozpočet ZL 14	4/2																												
Přehled nových položek	1/6																												
Kalkulace nových položek	3/7																												
CN dodavatele	1/10																												
Přehled zařazení změn do skupin	1/11																												
Oznámení Variace č.16	1/12																												
PD změny	1/13																												
Technické listy svítidel	32/14																												
Pokyn ZO	2/46																												
Vyjádření AD	1/48																												
Vyjádření TDS	2/49																												
Zápis z KD	6/51																												
Foto	1/57																												

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 15	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Nájezdová rampa do restaurace		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V zadávací PD byla nájezdová rampa z parkoviště do restaurace navržena jako pochozí o šířce 2,75 m. Z důvodu zásobování restaurace po této rampě vznesl Objednatel požadavek na rozšíření této rampy na šířku 3 m a zesílení konstrukčních vrstev pro zajištění únosnosti pojízdné komunikace. Dále byl požadavek na zhotovení nájezdových klínů na tuto rampu (viz PD změny) z důvodu bezpečného nájezdu a výjezdu zásobování. Z důvodu rozšíření nájezdové rampy a zhotovení nájezdových klínů bylo vypuštěno jedno parkovací místo (viz PD změny). Nové řešení : Nájezdová rampa byla rozšířena na šířku 3 m a byla zesílena konstrukční vrstva ze šterkodrti pro zajištění únosnosti pojízdné komunikace. Byly vytvořeny nájezdové klíny pro bezpečný nájezd z parkoviště na tuto rampu pro zásobování restaurace. Zhotovení nájezdových klínů mělo vliv i na větší množství žulového signálního pásu. Bylo vypuštěno jedno parkovací místo (viz PD změny), počet parkovacích míst uvedených v ZDS byl 51 míst, skutečně provedeno bylo 50 míst, což je množství, se kterým počítal výkaz výměr ze ZDS, a proto nedochází k žádným odpočtům. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě požadavku Objednatele z důvodu bezpečného nájezdu a výjezdu zásobování z parkoviště na tuto rampu pro zásobování restaurace. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	30 036,34 Kč	
	Celkem bez DPH	30 036,34 Kč	
Viz přílohy Změnového listu	DPH	6 307,63 Kč	
	Celkem včetně DPH	36 343,97 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čí 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ																				
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																			
	Číslo Změnového listu:	ZL 16																			
	Číslo SO/PS:	SO 11																			
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Plynovod																				
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																		
Předmět změny:	Přeložka plynovodu u vjezdu do areálu																				
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																				
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Při realizaci stavebních prací v prostoru vjezdu do areálu bylo nalezeno vedení plynu, které není uloženo v normované hloubce a je v kolizi s budoucím parkovištěm pro karavany, chodníkem, opěrnou zdí a novým napojovacím kabelem NN. Byla provedena jeho přeložka. Stávající plynovod nebyl zakreslen v dostupných podkladech pro tvorbu PD, proto nebylo s přeložkou tohoto plynovodu v ZDS uvažováno. Nové řešení : Byla provedena přeložka plynovodu v prostoru vjezdu do areálu. Stávající potrubí D 90 bylo v délce 6 m odkopáno, rozpojeno a byla zvětšena hloubka jeho uložení. Potrubí bylo znovu napojeno potrubím PE 100RC D 90, odzkoušeno a zpětně zasypáno. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedení přeložky stávajícího plynovodu u vjezdu do areálu do větší hloubky uložení je nezbytné pro možnost realizace parkoviště pro karavany, chodníku, opěrné zdi a nového napojovacího kabelu NN. Zároveň se jedná o změnu pro Zadavatele nepředvídanou, jelikož vedení plynu bylo možné odhalit až po provedení zemních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.																				
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																			
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																			
	Termín dle ZL. č.																				
	Nový termín:	viz. Claim č.1																			
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																			
Viz. přílohy Změnového listu	Připočty v Kč bez DPH	28 643,00 Kč																			
	Celkem bez DPH	28 643,00 Kč																			
	DPH	6 015,03 Kč																			
	Celkem včetně DPH	34 658,03 Kč																			
	Jméno:	Datum:	Podpis:																		
Zástupce objednatele:																					
Autorský dozor:																					
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-Čl. 3.1 OP/ZP																					
Zhotovitel:																					
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 16</td> <td>4/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled nových položek</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/7</td> </tr> <tr> <td>Včasné varování</td> <td>3/8</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č. 18</td> <td>1/11</td> </tr> <tr> <td>PD přeložky</td> <td>1/12</td> </tr> <tr> <td>Pokyn ZO Variace č.18</td> <td>2/13</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření AD</td> <td>1/15</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>1/16</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 16	4/2	Přehled nových položek	1/6	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	Včasné varování	3/8	Oznámení Variace č. 18	1/11	PD přeložky	1/12	Pokyn ZO Variace č.18	2/13	Vyjádření AD	1/15	Vyjádření TDS	1/16
Změnový rozpočet ZL 16	4/2																				
Přehled nových položek	1/6																				
Přehled zařazení změn do skupin	1/7																				
Včasné varování	3/8																				
Oznámení Variace č. 18	1/11																				
PD přeložky	1/12																				
Pokyn ZO Variace č.18	2/13																				
Vyjádření AD	1/15																				
Vyjádření TDS	1/16																				


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 17	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Doplnění výztuže stropu SO 02		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci nebyla řešena výztuž u dobetonávek mezi stropními panely. Na základě připomínky Zhotovitele, doplnil statik výztuž do 4 kusů dobetonávek š 600 mm mezi panely, pro zajištění dostatečné statiky stropu SO 02 (viz PD změny). Nové řešení : Byla doplněna výztuž z betonářské oceli do 4 kusů dobetonávek mezi stropními panely SO 02 (viz PD změny), v celkovém množství 0,772 t. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZVZ. Doplnění výztuže do dobetonávek mezi stropními panely bylo nezbytné z důvodu zajištění statiky stropu SO 02. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolení nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolení dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povolením nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, a lze tedy konstatovat, že se jedná o změny pro zadavatele nepředvídané. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty v Kč bez DPH	55 998,56 Kč	
	Celkem bez DPH	55 998,56 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	11 759,70 Kč	
	Celkem včetně DPH	67 758,26 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel:			
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3 1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 17	3/2	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/5	
	Oznámení Variace č.19	1/6	
	PD změny + tabulka výztuže	2/7	
	Pokyn ZO Variace č.19	2/9	
	Vyjádření AD	1/11	
	Vyjádření TDS	2/12	
	Zápis z KD	7/14	


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 18	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Vodotěsné prostupy základové desky - upřesnění		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZL6 byly řešeny vodotěsné prostupy základové desky pro inženýrské sítě. Při realizaci byl zjištěn nesoulad PD se skutečností. Ve výkazu výměr ZL6 chyběly vodotěsné prostupy pro odkanalizování umyvadel, odvod kondenzátu, gule v kotelně, odvětrání radonu, přívod elektro a plyn. Projektant objektu provedl kontrolu všech vodotěsných prostupů IS, viz příložený e-mail. Nové řešení : Byla doplněna 7 kusů pažnic BWS 150/160 a 7 kusů těsnění HSD 150 SSG 1x70-112 pro odkanalizování umyvadel, odvod kondenzátu, gule v kotelně a odvětrání radonu. Byly doplněny 4 kusy pažnice BWS 100/110 pro přívod elektro a plyn. Dále došlo k vrácení dodaného zboží 3 kusy HSD 200 SSG 1x110-162, 1 kus HSD 100 SSG 1x25/32/410/50/63 a 2 kusy HRD 100SG 8x4-16,5 (nárokováno v ZL6). Změny jsou patrné v PD změny (modře vyznačené vratky, zeleně nové pažnice). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Doplnění vodotěsných prostupů je nezbytné pro zamezení prosakování vody do objektu SO 02. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvidat vyšší hladinu spodní vody. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-15 884,29 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	22 968,93 Kč	
	Celkem bez DPH	7 084,64 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	1 487,77 Kč	
	Celkem včetně DPH	8 572,41 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-Čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ																						
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																					
	Číslo Změnového listu:	ZL 19																					
	Číslo SO/PS:	SO 01																					
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství																						
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																				
Předmět změny:	Oplocení mezi Hotelem Golf a SO 02																						
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																						
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V ZDS byl SO 02 napojen na stávající přístavek kuchyně, bez možného průchodu mezi těmito objekty. Dle požadavku provozu odsouhlasil Objednatel posunutí SO 02 o 1 m, z důvodu zajištění snazší budoucí údržby stávajícího objektu přístavku a nového objektu SO 02. Tím mezi objekty vznikl průchod šířky 1 m. Z důvodu zamezení vstupu veřejnosti tímto prostorem do areálu Kamencového jezera z veřejného prostranství, navrhl AD a Objednatel odsouhlasil zhotovení oplocení s brankou (viz. PD změny). Ze strany areálu Kamencového jezera bude vzniklý průchod zajištěn ocelovým oplocením mezi objekty v šířce 1m. Nové řešení : Z veřejného prostranství byl vstup do areálu zamezen ocelovým oplocením s uzamykatelnou brankou výšky 2 m a šířky 5,022 m, z prostoru areálu byl vstup zamezen ocelovým oplocením výšky 1,5 m a šířky 1,0 m. Oplocení bylo provedeno z ocelové pásoviny a je stejného typu, jako ostatní oplocení kamencového jezera. Je osazeno na základ ze ztraceného bednění a na ocelové sloupky. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Tato změna vznikla na základě požadavku Objednatel na posunutí objektu SO 02 o 1 m, z důvodu dostatečné údržby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.																						
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																					
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																					
	Termín dle ZL. č.																						
	Nový termín:	viz. Claim č.1																					
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																					
	Připočty v Kč bez DPH	186 100,44 Kč																					
	Celkem bez DPH	186 100,44 Kč																					
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	39 081,09 Kč																					
	Celkem včetně DPH	225 181,53 Kč																					
	Jméno:	Datum:	Podpis:																				
Zástupce objednatele:																							
Autorský dozor:																							
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP																							
Zhotovitel:																							
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 19</td> <td>4/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Požadavek Objednatel</td> <td>2/7</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č.21</td> <td>1/9</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č.21 aktualizace</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>PD změny</td> <td>2/11</td> </tr> <tr> <td>Pokyn ZO Variace č.21</td> <td>2/13</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření AD</td> <td>1/15</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>1/16</td> </tr> <tr> <td>Zápis z KD</td> <td>7/17</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 19	4/2	Přehled zařazení změn do skupin	1/6	Požadavek Objednatel	2/7	Oznámení Variace č.21	1/9	Oznámení Variace č.21 aktualizace	1/10	PD změny	2/11	Pokyn ZO Variace č.21	2/13	Vyjádření AD	1/15	Vyjádření TDS	1/16	Zápis z KD	7/17
Změnový rozpočet ZL 19	4/2																						
Přehled zařazení změn do skupin	1/6																						
Požadavek Objednatel	2/7																						
Oznámení Variace č.21	1/9																						
Oznámení Variace č.21 aktualizace	1/10																						
PD změny	2/11																						
Pokyn ZO Variace č.21	2/13																						
Vyjádření AD	1/15																						
Vyjádření TDS	1/16																						
Zápis z KD	7/17																						

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 20	
	Číslo SO/PS:	SO 04	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Sadové úpravy		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Doplnění kačírku na vegetační střechu SO 02		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V ZDS je zakresleno doplnění kačírku 16/22 v tloušťce 0,15 m pro obsyp vpustí a pro podsyp solárních panelů na vegetační střeše SO02 (viz PD). Tyto položky nejsou chybně uvedeny v rozpočtu (viz vyjádření AD). Vegetační střecha je součástí SO 04 - Sadové úpravy, ačkoliv je posazená na objektu SO 02. Nové řešení: Do výkazu výměr SO 04 byly doplněny položky montáže a dodání kačírku fr. 16/22 na vegetační střechu SO 02 v množství 6 t včetně nezbytných přesunů hmot. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Doplnění kačírku fr. 16/22 je nezbytně nutné pro zajištění funkčního odvodnění vegetační střechy SO 02 je také nezbytné pro dodržení zadání ZDS. Jednalo se o chybu v rozpočtu. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že se pro zadavatele jedná o nepředvídané změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	Přípočty v Kč bez DPH	16 796,00 Kč	
	Celkem bez DPH	16 796,00 Kč	
	DPH	3 527,16 Kč	
	Celkem včetně DPH	20 323,16 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	Přehled nových položek	1/5	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/6	
	Oznámení Variace č.22	1/7	
	PD dle ZDS - kačírek	1/8	
	Vyjádření AD	1/9	
	Vyjádření TDS	2/10	

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZVZ																		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																	
	Číslo Změnového listu:	ZL 21																	
	Číslo SO/PS:	SO 01																	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství																		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																
Předmět změny:	Odvodňovací žlab před SO 02, patky pro turnikety																		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS nebylo řešeno odvodnění plochy před SO 02. Dle návrhu AD a odsouhlasení Objednatele se podél SO 02 provedl odvodňovací žlab s mřížkovým roštem s napojením do drenáží 2. V zadávací dokumentaci nebyly řešeny základy pro turnikety. Dodání a osazení turniketů probíhá v rámci jiné zakázky Objednatele, nicméně byla nutná koordinace s naší stavbou, byly zhotoveny betonové základy pro turnikety. Nové řešení : 1. Podél SO 02 se provedl odvodňovací žlab s mřížkovým roštem v délce 17 m s napojením do drenáží. 2. Byly provedeny betonové základy pro turnikety z betonu C25/30 o rozměrech 1,2*0,4*0,6*4+0,4*0,4*0,6*2 (viz. PD základy) v celkovém množství 1,344 m3. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZVZ. Výše uvedené změny byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku provozovatele a Objednatele. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst 4 ZVZ 134/2016 Sb.																		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																	
	Termín dle ZL č.																		
	Nový termín:	viz. Claim č. 1																	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč																	
Viz. přílohy Změnového listu	Připočty v Kč bez DPH	56 210,86 Kč																	
	Celkem bez DPH	56 210,86 Kč																	
	DPH	11 804,28 Kč																	
	Celkem včetně DPH	68 015,14 Kč																	
	Jméno:	Datum:	Podpis:																
Zástupce objednatele:																			
Autorský dozor:																			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-él 3.1 OP/ZP																			
Zhotovitel:																			
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 21</td> <td>3/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled nových položek</td> <td>1/5</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Požadavek Objednatele</td> <td>2/7</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č.23</td> <td>1/9</td> </tr> <tr> <td>PD založení turniketů</td> <td>2/10</td> </tr> <tr> <td>Foto žlab</td> <td>1/12</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>2/13</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 21	3/2	Přehled nových položek	1/5	Přehled zařazení změn do skupin	1/6	Požadavek Objednatele	2/7	Oznámení Variace č.23	1/9	PD založení turniketů	2/10	Foto žlab	1/12	Vyjádření TDS	2/13
Změnový rozpočet ZL 21	3/2																		
Přehled nových položek	1/5																		
Přehled zařazení změn do skupin	1/6																		
Požadavek Objednatele	2/7																		
Oznámení Variace č.23	1/9																		
PD založení turniketů	2/10																		
Foto žlab	1/12																		
Vyjádření TDS	2/13																		

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 22	
	Číslo SO/PS:	SO 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt a oplocení		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	SDK podhled, změna dveří		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS nebyl řešen podhled v místnosti 1.06. Na základě doporučení AD odsouhlasil Objednatel provedení SDK podhledu v této místnosti. Z tohoto důvodu se demontovala již osazená svítidla a zpětně montovala na SDK podhled. 2. V ZDS byly navrženy v místnosti 1.05 dveře D2. Na základě doporučení AD odsouhlasil Objednatel, že se tyto dveře nebudou realizovat. 3. V ZDS byly navrženy dveře posuvné dveře D5 do interiéru. Vzhledem k venkovnímu použití navrhl zhotovitel a AD odsouhlasil provedení ve voděodolné úpravě AQUA. Nové řešení : 1. V místnosti 1.06 se provedl SDK podhled o výměře 5,32 m2 včetně malby. Provedla se demontáž 2 kusů již osazených svítidel a po provedení SDK zpětná montáž těchto svítidel na SDK podhled (viz PD změny). 2. Dveře D2 v místnosti 1.05 se nerealizovaly (viz PD změny). 3. Vzhledem k venkovnímu použití dveří D5 do místností 1.04 a 1.06 , byly dodány 2 kusy dveří v provedení ve voděodolné úpravě AQUA (viz PD změny). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny 1, 2 a 3 byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku provozovatele a po odsouhlasení Objednatel. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	-69 200,00 Kč	
	Přípočty odst. 4 v Kč bez DPH	81 077,50 Kč	
	Celkem bez DPH	11 877,50 Kč	
Viz přílohy Změnového listu	DPH	2 494,28 Kč	
	Celkem včetně DPH	14 371,78 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-El 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			


 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 22	
	Číslo SO/PS:	SO 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt a oplocení		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Vodovodní přípojka, signalizace pro invalidy na WC		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: {popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: 4. V ZDS byla navržena vodovodní přípojka pro SO 03, napojená ze stávajícího vodovodu. Nalezený stávající vodovod v předpokládaném místě nebyl funkční, bylo zvoleno jiné místo napojení vodovodní přípojky, viz PD změny vodovodní přípojky. 5. V ZDS nebyl řešený nouzový signalizační systém pro invalidy na WC pro přivolání pomoci, který musí být v každém novém objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (viz PD změny). Nové řešení: 4. Vodovodní přípojka pro SO 03 byla provedena navrtávkou od nalezeného stávajícího vodovodu v délce 29 m včetně potřebných zemních prací (viz PD změny vodovodní přípojky). 5. Byl proveden nouzový signalizační systém pro invalidy na WC typu ABB pro přivolání pomoci, který tvoří kontrolní modul s alarmem, resetovací modul s tlačítkem, tahové signální tlačítko a spínací zdroj (viz PD změny). Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. 4. Stávající vodovod pro napojení vodovodní přípojky nebyl funkční, bylo určeno nejbližší nové místo pro napojení. Tato změna se nedala předvídat, projektant při zpracování ZDS vycházel z dostupných podkladů správců sítí, které byly jiné než zjištěná skutečnost. 5. Provedení signalizačního systému pro invalidy na WC je nezbytné pro zkoulaudování SO 03. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že se pro zadavatele jedná o nepředvídané změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 6 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty odst. 6 v Kč bez DPH	23 094,76 Kč	
	Celkem bez DPH	23 094,76 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	4 849,90 Kč	
	Celkem včetně DPH	27 944,66 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel:			
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/7P			
Zhotovitel:			

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 23	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Změna omítek, změna fasády, nerealizované položky, tahokov		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: 2. V ZDS byly navrženy veškeré vnitřní omítky jako sádrové. Dle konzultace a doporučení AD, bude v místech pod epoxidovým nátěrem provedena omítka jádrová štuková, která je z důvodu tvrdosti vhodnější pod epoxidovou stěrku 3. V ZDS byl navržen mezi okny O1 a O2 a na stěně u turniketu plechový obklad. Dle požadavku AD odsouhlasil Objednatel namísto plechového obkladu provést jádrovou omítku s tenkovrstvou silikonovou omítkou černé barvy. Tato změna je z estetického důvodu. 4. V ZDS byla navržena zadní stěna objektu SO 02 s dřevěnou fasádou. Požadavek provést na zadní stěně jádrovou omítku s tenkovrstvou silikonovou omítkou černé barvy vznikl na základě posunu objektu a zachování oken do stávající kuchyně objektu Golf. 5. V ZDS byl navržen kovový nápis „Kamenčák“ včetně osvětlení na výložníku a venkovní žaluzie prosklené sestavy s AI teleskopickou tyčí. Tyto položky se dle požadavku Objednatele nebudou realizovat a odečítají se. 6. Dle požadavku AD byla monolitická stěna v prostoru nad tahokovem opatřena lepidlem s perlínkou a byla natřena černou barvou. Tato změna je z estetického důvodu. 7. V ZDS byly navrženy zařizovací předměty, dle požadavku si Objednatel dodá sám doplňky a zařízení do koupelen a na WC. Tyto položky se odečítají. 8. V prostoru prefabrikovaného betonového překladu byly isokorby nahrazeny nerezovými závitovými tyčemi, jedná se o levnější a rychlejší řešení. 9. Z důvodu vypuštění žaluzií (viz bod 5) byl prodloužen tahokovový podhled a byly vypuštěny výztužné profily Z1 a Z2. Tyto položky se odečítají. Nové řešení : 2. V místech pod epoxidovým nátěrem byla provedena jádrová štuková omítka v množství 317,16 m², která je z důvodu tvrdosti vhodnější pod epoxidovou stěrku. 3. Mezi okny O1 a O2 se místo plechového obkladu provedla jádrová omítka s tenkovrstvou silikonovou omítkou černé barvy v množství 2,775 M². 4. V ZDS byla navržena zadní stěna objektu SO 02 s dřevěnou fasádou. Z důvodu požární bezpečnosti dle požadavku hasičů navrhl AD a Objednatel odsouhlasil provést na zadní stěně jádrovou omítku s tenkovrstvou silikonovou omítkou černé barvy v množství 92,05 m². 5. Kovový nápis „Kamenčák“ včetně osvětlení na výložníku a venkovní žaluzie prosklené sestavy s AI teleskopickou tyčí se nebudou realizovat. Tyto položky se odečítají. 6. Monolitická stěna v prostoru nad tahokovem byla opatřena lepidlem s perlínkou a byla natřena černou barvou v množství 18,421 m². 7. Zařizovací předměty a zařízení do koupelen a na WC se nedodávaly, dodání zajistil Objednatel ze svých zásob. 8. V prostoru prefabrikovaného betonového překladu byly vypuštěny isokorby a byly nahrazeny nerezovými závitovými tyčemi. 9. Z důvodu vypuštění žaluzií (viz bod 5) byl prodloužen tahokovový podhled o 2,565 m² a byly vypuštěny výztužné profily Z1 a Z2. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku provozovatele, AD a Objednatele. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		


Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022
	Termín dle ZL. č.	
	Nový termín:	viz. Claim č 1
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	-817 239,59 Kč
	Přípočty odst. 4 v Kč bez DPH	241 702,24 Kč
	Celkem bez DPH	-575 537,35 Kč
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	-120 862,84 Kč
	Celkem včetně DPH	-696 400,19 Kč
	Jméno:	Datum:
		Podpis:
Zástupce objednatele:		
Autorský dozor:		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1. OP/ZP		
Zhotovitel:		


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 23	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Signalizace pro invalidy na WC, isokorby, napojení vodovodní přípojky		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS nebyl řešený nouzový signalizační systém pro invalidy na WC pro přivolání pomoci, který musí být v každém novém objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (viz PD změny). 10. V ZDS bylo navrženo napojení vodovodní přípojky pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení již byla provedena příprava pro napojení, proto se navrtávka neprováděla. Nové řešení : 1. Byl proveden nouzový signalizační systém pro invalidy na WC typu ABB pro přivolání pomoci, který tvoří kontrolní modul s alarmem, resetovací modul s tlačítkem, tahové signální tlačítko a spínací zdroj (viz. PD změny). 10. Vodovodní přípojka se napojila na přípravu pro napojení bez navrtávacího pasu. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. 1. Provedení signalizačního systému pro invalidy na WC je nezbytné pro zkoulaudování SO 02. 10. K přípravě pro napojení nové vodovodní přípojky došlo v době mezi zpracováním ZDS a zahájením stavby, přičemž zpracovatel ZDS nemohl toto předvídat a vycházel z předpokladu, že příprava pro napojení není provedena. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že se pro zadavatele jedná o nepředvídané změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 6 v Kč bez DPH	-2 820,00 Kč	
	Přípočty odst. 6 v Kč bez DPH	18 294,20 Kč	
	Celkem bez DPH	15 474,20 Kč	
	DPH	3 249,58 Kč	
	Celkem včetně DPH	18 723,78 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolání konat dle Pod-čl 3 1 OP/ZP			
Zhotovitel:			


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 25	
	Číslo SO/PS:	SO 10	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	NN Rozvody		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Datové rozvody pro SO 02 a SO 03		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V zadávací dokumentaci byly nedostatečně řešeny datové rozvody pro objekty SO 02 a SO 03. Provedení dle ZDS by nebylo funkční pro dnešní požadavky na provoz areálu, které si Objednatel dodatečně specifikoval. V ZDS dále nebyl řešen elektronický zabezpečovací systém (EVS), elektronický požární systém (EPS), elektronické otevírání zámků v kolárně, datové rozvody k elektrickým vjezdovým branám, k budoucí infotabuli a k turniketům. Nové řešení : V SO 02 a SO 03 byly provedeny nové datové rozvody pro EVS, EPS, elektronické otevírání zámků v kolárně, rozvody k elektrickým vjezdovým branám, k budoucí infotabuli a k turniketům. Práce dle nového návrhu a rozsahu, byly vyjádřeny jednou souhrnnou položkou, na základě zhotovitelem předložené individuální kalkulace. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku provozovatele a po odsouhlasení Objednatelem. Provedení výše uvedených změn, které se týká realizace datových rozvodů pro veškeré zařízení a prvky s elektronickým ovládáním a s požadavkem budoucího dálkového ovládání, je nezbytné pro budoucí dálkové ovládání těchto systémů a celého fungování metropolitní datové sítě. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst.4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	296 702,91 Kč	
	Celkem bez DPH	296 702,91 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	62 307,61 Kč	
	Celkem včetně DPH	359 010,52 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 26	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Vjezdová brána u SO 02 - zkrácení na 5 m		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V ZDS byla navržena 6 m vjezdová brána u SO 02. Dle požadavku provozu odsouhlasil Objednatel posunutí SO 02 o 1 m, z důvodu zajištění snazší budoucí údržby stávajícího objektu přístavku a nového objektu SO 02. Z důvodu posunutí celého objektu SO 02 o 1 m se vjezdová brána zkrátí o 1 m na délku 5 m. Nové řešení: U vstupního objektu do kempu SO 02 byla osazena vjezdová brána o délce 5 m (viz PD změny Brána 5m). Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Tato změna vznikla na základě požadavku Objednatele posunutí objektu SO 02 o 1 m, z důvodu dostatečné údržby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	-121 500,00 Kč	
	Připočty odst. 4 v Kč bez DPH	101 250,00 Kč	
	Celkem bez DPH	-20 250,00 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	-4 252,50 Kč	
	Celkem včetně DPH	-24 502,50 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 26	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Vjezdová brána u SO 03 - úprava		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny políček, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V ZDS je brána u SO 03 celkové délky 10,694 mm průjezdná šíře 7 m. Z důvodu velké délky této brány a protože brána jezdí z mírného sklonu, bylo nutné zesílit profil vjezdové brány a vjezdových vozíků a byla doplněna hydraulická brzda pro posuvné brány ve svalu. Nové řešení: U vstupního objektu SO 03 byla osazena vjezdová brána celkové délky 10,694 mm, u které byl zesílen profil vjezdové brány a vjezdových vozíků a byla doplněna hydraulická brzda pro posuvné brány ve svalu. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Při zpracování VTD na vjezdovou bránu u vstupního objektu SO 03, byl zjištěn nedostatečný profil materiálu vjezdové brány a vjezdových vozíků a byla doplněna hydraulická brzda pro posuvné brány ve svalu pro bezpečnou manipulaci s vjezdovou branou. Provedení změny je nezbytné pro zamezení budoucího možného zkroucení brány a pro bezproblémové otevírání a zavírání brány. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že se pro zadavatele jedná o nepředvídané změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 6 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty odst. 6 v Kč bez DPH	41 156,20 Kč	
	Celkem bez DPH	41 156,20 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	8 642,80 Kč	
	Celkem včetně DPH	49 799,00 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolání konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			

	Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 27	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Doměrky komunikací ze žulové dlažby a asfaltu včetně podkladních vrstev a zemních prací		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Veškeré plochy komunikací byly geodeticky zaměřeny (viz výkres DSPS v příloze). Asfaltových komunikací bylo provedeno dle DSPS celkem 1546 m ² včetně rozšíření v areálu ZL12 33,5m ² . V areálu byla provizorně zadlážděna plocha 15,3 m ² (viz PD plochy dlažba/asfalt), která se musí přičíst k této výměře, na této ploše bude dlažba rozebrána a budou provedeny asfaltové vrstvy v souladu se ZDS. Celková projektovaná plocha je 1502,91 m ² , tzn. skutečnost je 1546-33,5+15,3-1502,91= +24,89 m ² vícepráce, včetně zemních prací a podkladních vrstev. Dle DSPS dlážděná plocha S3 z dlažby 8/10 bylo zadlážděno 440 m ² včetně rozšíření v areálu ZL12 31,5m ² , oproti projektovaným 414,71 m ² , tzn. 440-31,5-414,71= -6,2 m ² méněpráce, včetně zemních prací a podkladních vrstev. Dle DSPS dlážděná plocha S5 a S9 z dlažby 8/10 bylo zadlážděno 2095,46 m ² včetně rozšíření najezdové rampy v ZL15 6,44 m ² , oproti projektovaným 2016,33 m ² , tzn. 2095,46-6,44-2016,33=+72,69 m ² vícepráce, včetně zemních prací a podkladních vrstev. Nové řešení: Asfaltových komunikací bylo provedeno dle DSPS celkem 1546 m ² . Dále bude rozebrána a doasfaltována provizorně zadlážděná plocha v areálu o výměře 15,3 m ² (viz PD plochy dlažba/asfalt). Celkem je tedy 1561,3 m ² asfaltových komunikací, včetně podkladních vrstev. Dle DSPS dlážděná plocha S3 z dlažby 8/10 bylo zadlážděno celkem 440 m ² . Dle DSPS zadlážděná plocha z dlažby 8/10 bylo zadlážděno celkem 2095,46 m ² . V areálu byla provizorně zadlážděna plocha 15,3 m ² (viz PD plochy dlažba/asfalt), která se musí odečíst z této výměry, na této ploše bude dlažba rozebrána a budou provedeny asfaltové vrstvy. Skutečná výměra dlažby je tedy 2080,16 m ² . Zdůvodnění pro zařazení změny: Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, viz příložená DSPS. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Předmětné práce lze v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 definovat jako vyhrazené změny (doměření prací), které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.		
Odkazy na výkresy: Viz. přílohy Změnového listu	Dopad do celkových termínů: Původní termín dle SOD: Termín dle ZL. č. Nový termín:	ANO/NE 16.02.2022 viz Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty v Kč bez DPH Přípočty v Kč bez DPH Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH	-9 625,50 Kč 136 400,41 Kč 126 774,91 Kč 26 622,73 Kč 153 397,64 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-El. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 27 6/2 Přehled zařazení změn do skupin 1/8 Oznámení Variace č.29 1/9 PD situace plochy DSPS 1/10 Plochy zaměření z DSPS 1/11 PD omylem zadlážděné plochy dlažba/asfalt 1/12 Vyjádření AD 1/13 Vyjádření TDS 2/14		

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ																		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																	
	Číslo Změnového listu:	ZL 29																	
	Číslo SO/PS:	SO 01																	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ																		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																
Předmět změny:	Odpadkové koše																		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: V ZDS bylo uvažováno s dodáním a osazením odpadkových košů Typ 1 v počtu 1 kus a Typ 3 v počtu 5 kusů. Dle požadavku Objednatele byly dodány odpadkové koše ze skladu objednatele v počtu 3 kusy, zbývající odpadkové koše nebudou osazeny. Byly odečteny původní kompletní položky dodání a montáže košů a přičtena položka pouze osazení 3 kusů košů. Nové řešení: Odpadkové koše byly dodány ze skladu objednatele, montáž košů provedl Zhotovitel. Počet košů požadovaný v ZDS byl 1+5 kusů, skutečnost dle požadavku Objednatele je pouze 3 kusy. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku Objednatele, odpadkové koše dodal Objednatel se svých zásob. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna splňuje zákonné podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.																		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2023																	
	Termín dle ZL. č.																		
	Nový termín:	viz. Claim č.1																	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-181 800,00 Kč																	
	Přípočty v Kč bez DPH	816,00 Kč																	
	Celkem bez DPH	-180 984,00 Kč																	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	-38 006,64 Kč																	
	Celkem včetně DPH	-218 990,64 Kč																	
	Jméno:	Datum:	Podpis:																
Zástupce objednatele:																			
Autorský dozor:																			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl 3.1 OP/ZP																			
Zhotovitel:																			
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 29</td> <td>4/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled nových položek</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/7</td> </tr> <tr> <td>Požadavek Objednatele</td> <td>2/8</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č. 31</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření AD</td> <td>1/11</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>2/12</td> </tr> <tr> <td>E-mail dodání košů</td> <td>2/14</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 29	4/2	Přehled nových položek	1/6	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	Požadavek Objednatele	2/8	Oznámení Variace č. 31	1/10	Vyjádření AD	1/11	Vyjádření TDS	2/12	E-mail dodání košů	2/14
Změnový rozpočet ZL 29	4/2																		
Přehled nových položek	1/6																		
Přehled zařazení změn do skupin	1/7																		
Požadavek Objednatele	2/8																		
Oznámení Variace č. 31	1/10																		
Vyjádření AD	1/11																		
Vyjádření TDS	2/12																		
E-mail dodání košů	2/14																		

 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ																				
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329																			
	Číslo Změnového listu:	ZL 30																			
	Číslo SO/PS:	SO 02																			
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Vstupní objekt kemp																				
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká																		
Předmět změny:	Změna dveří D8 v SO 02																				
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel																				
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) Tento změnový list slouží zároveň jako Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace dle návrhu Zhotovitele schváleném tímto změnovým listem.	Zdůvodnění změny: Změna řeší rozpor mezi ZDS a výkazem výměr z rozpočtu. V ZDS ve specifikaci prvků bylo uvažováno na pozici D8 s dveřmi ocelovými rámovými HSE, prosklenými, sklo čiré, křídlo symetrické. Ve výkazu výměr je počítáno s dveřmi bezfalcovými, dvoukřídlovými, laminátovými plnými. Nové řešení : Položka ve výkazu výměr byla opravena, aby byla v souladu s požadavky ZDS. Na pozici D8 byly osazeny ocelové rámové dveře HSE, prosklené, sklo čiré, křídlo symetrické. Barva rámu a zárubní bude RAL 9005 (viz foto). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna řeší chybnou položku výkazu výměr, tzn. rozpor mezi výkazem výměr a specifikací prvků v ZDS. Položka ve výkazu výměr byla opravena, aby byla v souladu s požadavky ZDS a s požadavkem AD. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že se pro zadavatele jedná o nepředvídané změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.																				
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE																			
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022																			
	Termín dle ZL č.																				
	Nový termín:	viz. Claim č.1																			
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-88 800,00 Kč																			
	Připočty v Kč bez DPH	140 309,20 Kč																			
	Celkem bez DPH	51 509,20 Kč																			
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	10 816,93 Kč																			
	Celkem včetně DPH	62 326,13 Kč																			
	Jméno:	Datum:	Podpis:																		
Zástupce objednatele:																					
Autorský dozor:																					
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP																					
Zhotovitel:																					
Přílohy změnového listu:	<table border="1"> <tr> <td>Změnový rozpočet ZL 30</td> <td>4/2</td> </tr> <tr> <td>Přehled nových položek</td> <td>1/6</td> </tr> <tr> <td>Kalkulace dveří</td> <td>1/7</td> </tr> <tr> <td>Cenová nabídka výrobce dveří</td> <td>1/8</td> </tr> <tr> <td>Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1/9</td> </tr> <tr> <td>Oznámení Variace č.32</td> <td>1/10</td> </tr> <tr> <td>Foto dveří</td> <td>1/11</td> </tr> <tr> <td>Emaillová komunikace s AD</td> <td>5/12</td> </tr> <tr> <td>Vyjádření TDS</td> <td>2/17</td> </tr> </table>			Změnový rozpočet ZL 30	4/2	Přehled nových položek	1/6	Kalkulace dveří	1/7	Cenová nabídka výrobce dveří	1/8	Přehled zařazení změn do skupin	1/9	Oznámení Variace č.32	1/10	Foto dveří	1/11	Emaillová komunikace s AD	5/12	Vyjádření TDS	2/17
Změnový rozpočet ZL 30	4/2																				
Přehled nových položek	1/6																				
Kalkulace dveří	1/7																				
Cenová nabídka výrobce dveří	1/8																				
Přehled zařazení změn do skupin	1/9																				
Oznámení Variace č.32	1/10																				
Foto dveří	1/11																				
Emaillová komunikace s AD	5/12																				
Vyjádření TDS	2/17																				