

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecská - IV. Etapa	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:	1 - architektonicko stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	SO 03 1- architektonicko stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla, bez dopadu na termín. Oznámení o variaci č. 5 (OMZ 5)		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení částí zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
	Původní termín dle SOD:	395	
	Termín dle ZL. č.	0	
	Nový termín:	0	
	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	14 086,74 Kč	
	Celkem bez DPH	14 086,74 Kč	
	DPH	2 958,22 Kč	
	Celkem včetně DPH	17 044,96 Kč	
	Jméno:	Datum:	
Zástupce objednatele:	REALITY PROJEKT CZ s.r.o.	19.12.2024	
Autorský dozor:	KAP ATELIER s.r.o.	20.12.2024	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková	31.1.2025	
	JUDr. Milan Petrilák	30.1.2025	
Zhotovitel:	Lenka Olejková	19.12.2024	
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet Výkresová dokumentace Vyjádření AD Vyjádření zástupce objednatele / SS,TDS Fotodokumentace Oznámení variace OMZ/PPZ Orientační zakres do koordinační situace Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	5	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o.

Stavební Objekt: Stanoviště č. 12

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení části zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatel byl předložen změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	14 086,74 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
14 086,74 Kč
Cena vč. DPH
17 044,96 Kč

Zhotovitel:

Lenka Olejková, jednatelka

READYSAN s.r.o.

Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116

Datum a podpis: 12.12.2024

Objednatel:

JUDr. Milan Petrlák, primátor

Datum, podpis:

30.1.2025

Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
	Objednatel:	Statutární město Chomutov		
	Předmět:	Oznámení možné změny č.(OMZ)	5	
Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o., Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov				
Stavební Objekt: Lokalita č. 12				
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení částí zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .			
Žádost o změnu vznesl:	Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu			
Odkazy na výkresy :	Grafická část - viz příloha č. 1 Lokalita 12 řez A - A			
Důvod změny:	změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele			
Časové ohodnocení:	NE	Dopad do celkových termínů:	NE	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):				
Vyčíslení změny bude doloženo změnovým rozpočtem. Finanční objem bude následně doplněn. viz. rozpočet přípočtu OMZ 2 Příloha č.3				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze)ceny bez DPH:				
	Odpočty	Cena 0,00 Kč		
	Přípočty	14 086,74 Kč		
Celkové předpokládané náklady, cena bez DPH		Cena 14 086,74 Kč		
		Cena včetně DPH 17 044,96 Kč		
Oznámit zhotovitele: Lenka Olejková Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov ČČ: 03831116, DIČ: 670283116	Schválil za správce stavby: Ing. Milan Štěpánek Mikulova 1581/3, Praha 4 - Chodov 149 00 ČČ: 2407556, DIČ: 194159	Převzal za Objednatele: M. Kateřina Vránová		
Datum a podpis: 12.12.2024	Vypisuje: [redacted]	Datum a podpis: [redacted]		
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.				




umístění lokality č. 12

investor:			Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČO: 00261891	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 KAP atelier Revizní 352, 435 02 Chomutov tel. 474 632 962, 777 360 175 e-mail: kap@kapatelier.cz web: www.kapatelier.cz	
Pavel Štyr, aut. technik	Daniela Zdanovcová			
stavba:			formát	A4x2
Polopodzemní kontejnery Březenecká IV. etapa			číslo zakázky	24204
objekt:			stupeň dokumentace	DSP
profese: C. SITUACE			datum vydání	
obsah: LOKALITA 12 - KATASTRÁLNÍ MAPA			měřítko	-
název dig. souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:				
číslo revize:				
			C00	

LOKALITA 12 - ŘEZ A-A

Vyznačení nové výškové úrovně podkladního betonu, zeminy - pro kaskádovité uložení kontejnerů



Spád terénu - odtěžení a likvidace, výpočet kubatury $1,6\text{m} * 3\text{m} * 0,454\text{m} = 2,179\text{m}^3$, $1,6\text{m} * 2,91\text{m} * 0,9\text{m} = 4,190\text{m}^3$, součet $2,179\text{m}^3 + 4,19\text{m}^3 = 6,37\text{m}^3$

Investor:		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV IČO: 00261891	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Pavel Štyrl, aut. tech.	Daniela Zdanovcová		