

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                 | <b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Název stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Číslo Změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Číslo SO/PS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SO 101                                                                  |               |
| <b>Název stavebního objektu / provozního souboru:</b>                                                                                                                                                            | Komunikace včetně dopravního značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                               | STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zhotovitel:</b>                                                      | MI ROADS a.s. |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                            | Změna při odstraňování asfaltové vrstvy z chodníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |
| <b>Iniciátor změny:</b>                                                                                                                                                                                          | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |               |
| <b>Popis změny:</b><br>(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100) | V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky. |                                                                         |               |
| <b>Odkazy na výkresy:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Dopad do celkových termínů:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                     |               |
| <b>Neobsazeno</b>                                                                                                                                                                                                | Původní termín dle SOD a ZL č.1,3,5,6,8,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 dní, 20.5.2025                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Termín dle ZL č. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 4 dny                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Nový termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 dní, 24.5.2025                                                      |               |
| <b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>                                                                                                                                    | Odpočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -51 620,00 Kč                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | Přípočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 365,00 Kč                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-7 255,00 Kč</b>                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 523,55 Kč                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celkem včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-8 778,55 Kč</b>                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Jméno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Datum:</b>                                                           |               |
| <b>Zástupce objednatele:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25. 03. 2025                                                            |               |
| <b>Autorský dozor:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25. 03. 2025                                                            |               |
| <b>Objednatel:</b><br><small>osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP</small>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. 3. 2025<br>22. 4. 2025                                              |               |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25. 03. 2025                                                            |               |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                  | 01 Změnový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 02 Sledování změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 04 Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 05 Oznámení variace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 06 Pokyn k provedení variace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |



## Vyjádření - správce stavby/ TDS

**ZBV 09** - Paletování stávající dlažby  
**ZBV 10** - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku  
Předmět: **ZBV 14** - Kácení stromu  
**ZBV 15** - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

**ZBV 09** - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

**ZBV 10** - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

**ZBV 14** - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

**ZBV 15** - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby  
Pavepro s.r.o.  
V lukách 2887/18 Horní Počernice  
193 00, Praha 9

Podpis:

---

## Vyjádření - projektanta ZDS

**ZBV 09** - Paletování stávající dlažby

Předmět: **ZBV 10** - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku

**ZBV 14** - Kácení stromu

**ZBV 15** - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

**ZBV 09** - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

**ZBV 10** - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

**ZBV 14** - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

**ZBV 15** - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant

SINGS projekční ateliér s.r.o

Škroupova 1059

430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:





|             |                                                                         |    |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |    |  |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |    |  |
| Předmět:    | Oznámení možné změny (OMZ)                                              | 10 |  |

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
4 dny

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouřáváním.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena          |
|----------|---------------|
| Odpočty  | -51 620,00 Kč |
| Přípočty | 44 365,00 Kč  |

Celkové předpokládané náklady  
Cena  
-7 255,00 Kč

Oznámil za zhotovitele: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: 28.11.2024 \_\_\_\_\_

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**



|             |                                                                         |    |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |    |  |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |    |  |
| Předmět:    | Pokyn k provedení Změny (PPZ)                                           | 10 |  |

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
4 dny

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          |               |
|----------|---------------|
|          | <b>Cena</b>   |
| Odpočty  | -51 620,00 Kč |
| Připočty | 44 365,00 Kč  |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Celkové předpokládané náklady</b> | <b>Cena</b>  |
|                                      | -7 255,00 Kč |

Zhotovitel:

Datum a podpis:

2.12.2024

Datum a podpis:

2.12.2024

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**