

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: d202400295 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 100	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: Změna č.16	Číslo ZBV: XVI
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Chomutov

MI Roads a.s.

Popis Změny:

Tato změna se týká doměření množství položek v Rozpočtu, jejichž množství nebylo předmětem Variace, ale je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Doměřené položky - méněpráce, odpočty:

1.	Pol. č. 1 - Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Dle SOD 26,00m3. Odpočet 4,00m3 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
2.	Pol. č. 2 - Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Dle SOD 635,00. Odpočet 35m - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
3.	Pol. č. 3 - Vytrhání obrub záhonových Dle SOD 711,00 m2. Odpočet 12m - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
4.	Pol. č. 6 - Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití Dle SOD 830,00m2. Odpočet 41,00m2 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
5.	Pol. č. 9 - Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 Dle SOD 910,00 m2. Odpočet 105,00m2 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
6.	Pol. č.10 - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 Dle SOD 827,00 m2. Odpočet 105,00m2 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
7.	Pol. č. 13 - Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Dle SOD 75,50m3. Odpočet 5,50m3 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
8.	Pol. č. 14 - Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Dle SOD 37,75 m3. Odpočet 2,75m3 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
9.	Pol. č. 34 - Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 Dle SOD 1993,00m3. Odpočet 3,60m3 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
13	Pol. č.35 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Dle SOD 1932,00m2. Odpočet 10,00m2 Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1922 m2.
14	Pol. č.36 - Postřik živичný spojovací ze silniční (kationaktivní) emulze v množství 0,60 kg/m2 Dle SOD 1932,00m2. Odpočet 10,00m2 Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1922 m2.
15	Pol. č.37 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Dle SOD 1932,00m2. Odpočet 10,00m2 Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1922 m2.
16	Pol. č.38 - Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 Dle SOD 1932,00m2. Odpočet 10,00m2 Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1922 m2.
17	Pol. č.39 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Dle SOD 1932,00m2. Odpočet 10,00m2 Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1922 m2.
18	Pol. č.40 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm Dle SOD 966,00m2. Po geodetickém zaměření se 10 m2 komunikace odečítá, proto se odečítá i část sanace ŠD, která byla 50% z celkové výměry, tedy 1922*0,5 - 966 (dle VV položka č.40)

19	Pol. č.41 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Dle SOD 1435,00m2. Odpočet 312,00m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1123 m2 zámkové dlažby tl. 6 cm, ve výkazu výměr je 1435 m2.
21	Pol. č.43 - Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní Dle SOD 1434,748m2. Odpočet 328,937m2 - položka vázaná, vynásobena koeficientem materiálu a odečtena od položky č.43 z výkazu výměr.
22	Pol. č.44 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Dle SOD 755,00m2. Odpočet 105,00m2 - nebylo realizováno na základě požadavku investora.
25	Pol. č.48 - Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z betonu - předlažba. Dle SOD 106,00m2. Odpočet 106,00m2 - Nebylo realizováno v komunikaci podél silničních obrubníků.
26	Pol. č.49 - Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní. Dle SOD 108,12m2. Odpočet 108,120m2 - Nebylo realizováno v komunikaci podél silničních obrubníků.
27	Pol.č.51 - Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem do tl 60 mm pl 50 m2 Dle SOD 50,00m2. Odpočet 50,00m2 - nebylo realizováno z důvodu záměny za betonovou.
28	Pol.č.52 - Dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm Dle SOD 51,00m2. Odpočet 50,00m2 - nebylo realizováno z důvodu záměny za betonovou
29	Pol.č.53 - Kotvící tyč pro ukotvení zatravnovací dlažby lze vyrobit z roxoru (1ks/1m2) Dle SOD 50,00m2. Odpočet 50,00m2 - nebylo realizováno z důvodu záměny za betonovou.
33	Pol.č.55 - Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 Dle SOD 25m2. Odpočet 25,00m2 - nebylo realizováno po dohodě.
34	Pol.č.56 - Nepravidelný kámen, dlažba pr. 10-50 cm tl. 6-10 cm Dle SOD 25,00m2. Odpočet 25,00m2 - nebylo realizováno po dohodě.
35	Pol.č.57 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm. Dle SOD 25,00m2. Odpočet 25,00m2 - nebylo realizováno po dohodě.
36	Pol.č.58 - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2. Dle SOD 151,00m2. Odpočet 54,00m2 - Dle geodetického zaměření bylo provedeno 97 m2.
37	Pol.č.60 - Dlažba voděpropustná betonová 24x17x8 cm přírodní Dle SOD 152,633m2. Odpočet 55,080m2. Bylo realizováno 97 m2 voděpropustné dlažby tl. 8 cm - výměra dle geodetického zaměření a násobena koeficientem materiálu. Ve výkazu výměr je 152,633 m2 a 1,387 m2 (červená, rozdělovací). Z tohoto důvodu došlo k odečtení položky o 55,08 m2.
38	Pol.č.61 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm. Dle SOD 151,00m2. Odpočet 54,00m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 97 m2.
39	Pol.č.63 - Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého. Dle SOD 830,00m2. Odpočet 41,00m2 Nebylo realizováno u křižovatky Husova x Blatenská na pravé straně v chodníku 48 m2 - výměra změřena ze situace a bylo připočteno navíc 7 m2 za napojení chodníku a vjezdu u domu č.78.
40	Pol.č.64 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého. Dle SOD 706,00m. Odpočet 12,00m. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 694 m.
41	Pol.č.65 Obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm. Dle SOD 713,06m. Odpočet 12,12m. Dle geodetického zaměření bylo realizováno 694 m
47	Pol.č.73 Patka hliníková pro sloupek D 60 mm. Dle SOD 2ks. Odpočet 2ks. Nebylo realizováno.
49	Pol.č.77 Těsnění spár záhlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu, Dle SOD 1236,00m. Odpočet 902,00m. Bylo realizováno 334,00m.
50	Pol.č.81 - Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 sorpční porézní hydrofobní textilie zachycující ropné látky (600g/m2). Dle SOD 151,00m2. Odpočet 54,00m2. Dle geodetického zaměření bylo realizováno 97,00m2.

51	Pol.č.82 - Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km. Dle SOD 2158,95t. Odpočet 93,050t. Skutečnost 2035,91t.
52	Pol.č.83 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů. Dle SOD 21589,5t. Odpočet 930,5t. Skutečnost 20659,0t.
53	Pol.č.84 - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Dle SOD 600,855t. Odpočet 76,685t. Skutečnost 524,17t
54	Pol.č.85 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů. Dle SOD 6008,55t. Odpočet 766,85t. Skutečnost 5241,7t
55	Pol.č.86 - Vodorovná doprava rozebrané dlažby do 1km se složením na dvůr TSMCH. Dle SOD 215,8t. Odpočet 12,48t. Skutečnost 203,32t.
56	Pol.č.87 - Příplatek k vodorovnému přemístění rozebrané dlažby ZKD 1 km přes 1 km. Dle SOD 1079,0t. Odpočet 62,4t. Skutečnost 1016,6t.
57	Pol.č.88 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302. Dle SOD 728,32t. Odpočet 13,86t. Skutečnost 768,46t.
58	Pol.č.89 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101. Dle SOD 600,855t. Odpočet 76,685,0t. Skutečnost 524,17t.
59	Pol.č.90 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504. Dle SOD 1430,63t. Odpočet 79,19t. Skutečnost 1351,44t.
61	Pol.č.1 SÚ - Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5. Dle SOD 13ks. Odpočet 3ks. Skutečnost 10ks. Nebylo realizováno v prostoru vyjmutým investorem.
62	Pol.č.2 SÚ - Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 s použitím půdního kondicionéru a hnojiva. Dle SOD 13ks. Odpočet 3ks. Skutečnost 10ks. Nebylo realizováno v prostoru vyjmutým investorem.
63	Pol.č.3 SÚ - Zahradní substrát pro výsadbu VL, hnojivo 5-8 tablet k jednomu stromu. Dle SOD 1,325m3. Odpočet 0,374m3. Skutečnost 0,951m3: Po dohodě byla realizovaná výsadba 10 kusů stromů vynásobena koeficientem 0,125 a odečtena položka z výkazu výměr 1,625 m3. Z tohoto důvodu došlo k odečtení položky.
64	Pol.č.4 SÚ - Stromy dle investora obvod kmene 12/14 - Prunus serrulata "Amanogawa" vysokokmen v. 2,2m s balem, závlahová miska z mulče (v blízkosti sítě kořenová chránička). Dle SOD 13ks. Odpočet 3ks. Nebylo realizováno v prostoru vyjmutým investorem.
65	Pol.č.5 SÚ - Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m Dle SOD 13ks. Odpočet 3ks. Nebylo realizováno v prostoru vyjmutým investorem.
66	Pol.č.6 SÚ - Výřezy tyčové Dle SOD 0,78m3. Odpočet 0,18m3. Realizovaná výsadba 10 kusů stromů vynásobena hodnotami 3*2*0,1*0,1.
	ZBV č. 4 HZS 1291 - Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník. V ZBV administrováno 48 hodin. Odpočet 16 hodin. Nebyl proveden svoz nádob mimo staveniště v jednom týdnu (2x dělník, 4 hodiny, 2x týdně).
	ZBV č. 9 XLA.96008092 EURO paleta. V ZBV administrováno 48 ks palet. Odpočet 5ks. Nebylo realizováno rozebírání a paletování dlažby o ploše 48 m2.
	ZBV č. 9 1665984 STRETCH FOLIE PRUTAZNA 500X120 B971FOL. V ZBV administrováno 12ks. Odpočet 1ks. Nebylo realizováno rozebírání a paletování dlažby o ploše 48 m2.
	ZBV č. 9 HZS1292 - Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - skládání na palety 2x dělník. V ZBV administrováno 112 hodin. Odpočet 8 hodin. Nebylo realizováno rozebírání a paletování dlažby o ploše 48 m2.
	ZBV č.10 113107241 - Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2. V ZBV administrováno 745m2. Odpočet 105m2. Po dohodě s investorem nebylo realizováno u křižovatky Husova x Blatenská na levé straně v chodníku

	Doměřené položky - vícepráce, přípočty:	
20.	Pol.č.42 - Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná. Dle SOD 28,952m2. Navýšení 10,697m2. Bylo realizováno 38,872 m2 dlažby pro nevidomé tl. 6 cm - výměra změřena ze situace a násobena koeficientem materiálu.	
23.	Pol.č.45 - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2. Dle SOD 357m2. Navýšení o 75,5m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 425,5 m2 zámkové dlažby tl.8 cm, ve výkazu výměr je 357 m2 a bylo připočteno navíc 7 m2 za napojení chodníku a vjezdu u domu č.78.	
24.	Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní. Dle SOD 339,946m2. Navýšení 77,010m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 425,5 m2 zámkové dlažby tl. 8 cm násobena koeficientem materiálu, odečtena plocha 23,72 m2 dlažby pro nevidomé - výměra změřena ze situace a násobena koeficientem materiálu, odečtena plocha 339,946 m2 položky č.47 z VV a připočtena plocha 7 m2 napojení ohodníku a vjezdu u domu č.78 a násobeno koeficientem materiálu.	
30.	ZBV č.2 596412210 - Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2. Dle SOD 50m2. Navýšení o 24m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 74 m2 vegetační dlažby.	
31.	ZBV č.2 59246016 - Dlažba plošná vegetační betonová 600x400 mm tl 80 mm přírodní. V ZBV administrováno 51m2. Navýšení o 24,48m2. Byla realizována navíc vegetační dlažba o ploše 24 m2 a je násobena koeficientem materiálu.	
32.	Pl.č.54 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm. Dle SOD 50m2. Navýšení o 24m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 74 m2 vegetační dlažby	
42.	Pol.č.66 - Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou. Dle SOD 435,7m. Navýšení o 190,3m. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 638 m chodníkových obrubníků, odečítá se neprovedených 12 m ze ZBV č.6. 638-12=626. 626-435,7=190,3.	
43.	Pol.č.67 - Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm. Dle SOD 440,057m. Navýšení o 180,083m. Bylo realizováno navíc 190,3 m chodníkových obrubníků - násobeno koeficientem materiálu. Odečítá se neprovedených 12,12 m ze ZBV č.6.	
44.	Pol.č.69 - Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu. Dle SOD 2ks. Navýšení o 2ks. Po dohodě byly realizovány 4ks dopravní značky.	
45.	Pol.č.71 - Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou. Dle SOD 2ks. Navýšení o 1ks. Po dohodě byly realizovány 3 sloupky dopravních značek.	
46.	Pol.č.72 - Sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m. Dle SOD 2ks. Navýšení o 1ks. Po dohodě byly realizovány 3 sloupky dopravních značek.	
48.	Pol.č.74 - Víčko plastové na sloupek D 60mm. Dle SOD 2ks. Navýšení o 1ks. Po dohodě byly realizovány 3 sloupky dopravních značek.	
67.	Pol.č.7 SÚ - Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5. Dle SOD 456m2. Navýšení o 593m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1132 m2. Z tohoto důvodu došlo k navýšení položek o 676 m2. Po odečtení 30 m2 je skutečnost 646 m2. Po odečtení 53 m2 (prostor okolo stromů 53 ks) je výměra 593 m2.	
68.	Pol.č.8 SÚ - Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5. Dle SOD 456m2. Navýšení o 593m2. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1132 m2. Z tohoto důvodu došlo k navýšení položek o 676 m2. Po odečtení 30 m2 je skutečnost 646 m2. Po odečtení 53 m2 (prostor okolo stromů 53 ks) je výměra 593 m2.	
69.	Pol.č.9 SÚ - Substrát pro trávníky VL. Dle SOD 88m3. Navýšení o 77,56m3. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1132 m2 (nutno odečíst 53 m2 prostoru kolem 53 ks stromů nová výměra je 1079 m2)rozprostření substrátu vynásobeno tl.0,2 m a odečteno plochou 456 m2 vynásobenou tl. 0,2 m. Z tohoto důvodu došlo k navýšení položky o 135,2 m3. Po odpočtu 47,04 m3 a 10,6 m3 (53m2x0,2) je nový rozsah 77,56 m3.	
70.	Pol.č.10 SÚ - Osivo směs travní parková okrasná. Dle SOD 2,12kg. Navýšení o 12,92kg. Dle geodetického zaměření bylo provedeno 1132 m2 rozprostření ornice, pro travní směs vynásobeno koeficientem 0,02 a odečteno plochou 456 m2 vynásobenou koeficientem 0,02. Z tohoto důvodu došlo k navýšení položky o 13,52 kg. Po úpravě na 646 m2 je to 12,92 kg.	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-553 157,61	295 474,64	-257 682,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou změny zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Při ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuj, prohlášení osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			

Objednatel	jméno	13.10.2025	podpis
Objednatel	jméno	9.10.2025	podpis
Zhotovitel	jméno	8.10.2025	podpis

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova Blatenská, Chomutov		
	Číslo zakázky : MIR 24026/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	01.10.2025
Zpracovává :		Termín zpracování :	02.10.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Úprava výměr dle geodetického zaměření			
PŘÍČINA / DŮVOD :			ZBV č.16
Po geodetickém zaměření dochází k úpravě výměr položek v soupisu prací.			
POPIS / SCHÉMA :			
úprava výměr dle geodetického zaměření			
SO 100 položka č.001 č.1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-4,000
SO 100 položka č.001 č.2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-35,000
SO 100 položka č.001 č.3	Vytrhání obrub záhonových	m	-12,000
ZBV č.6 (- 12)			
SO 100 položka č.001 č.6	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití	m2	-41,000
-48 + 7 (předláždění u domu č.78)			
SO 100 položka č.001 č.9	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-105,000
SO 100 položka č.001 č.10	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-105,000
SO 100 položka č.001 č.13	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-5,500
SO 100 položka č.001 č.14	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-2,750
-5,5/2			
SO 100 položka č.002 č.34	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-3,600
ZBV č.8 (- 3,6)			
SO 100 položka č.005 č.35	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-10,000
1922 - 1932			
SO 100 položka č.005 č.36	Postřik živичný spojovací ze silniční (kationaktivní) emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	-10,000
1922 - 1932			
SO 100 položka č.005 č.37	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-10,000
1922 - 1932			
SO 100 položka č.005 č.38	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-10,000
1922 - 1932			
SO 100 položka č.005 č.39	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-10,000
1922 - 1932			
SO 100 položka č.005 č.40	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	-5,000
1922*0,5 - 966			
SO 100 položka č.005 č.41	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-312,000
1123 - 1435			
SO 100 položka č.005 č.42	Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,697
38,872*1,02 - 28,952			
SO 100 položka č.005 č.43	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-328,937
1123*1,02 - 38,872*1,02 - 1434,746			
SO 100 položka č.005 č.44	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-105,000
SO 100 položka č.005 č.45	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	75,500
425,5 - 357 + 7 (předláždění u domu č.78)			
SO 100 položka č.005 č.47	Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	77,010
425,5*1,02 - 23,720*1,02 - 339,946 + 7*1,02			

SO 100 položka č.005 č.48	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z betonu - přídlažba	m2	-106,000
SO 100 položka č.005 č.49	Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-108,120
SO 100 položka č.005 č.51	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem do tl 60 mm pl 50 m2	m2	-50,000
SO 100 položka č.005 č.52	Dlažba zatravníovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm	m2	-51,000
SO 100 položka č.005 č.53	Kotvící tyč pro ukotvení zatravníovací dlažby lze vyrobit z roxoru (1ks/1m2)	kus	-50,000
ZBV č.2 596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	24,000
	74 - 50		
ZBV č.2 59246016	Dlažba plošná vegetační betonová 600x400 mm tl 80 mm přírodní	m2	24,480
	24*1,02		
SO 100 položka č.005 č.54	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	24,000
	74 - 50		
SO 100 položka č.005 č.55	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	-25,000
SO 100 položka č.005 č.56	Nepravidelný kámen, dlažba pr. 10-50 cm tl. 6-10 cm	m2	-25,000
SO 100 položka č.005 č.57	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	-28,600
	- 25 + ZBV č.6 (- 3,6)		
SO 100 položka č.005 č.58	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-54,000
	97 - 151		
SO 100 položka č.005 č.60	Dlažba voděpropustná betonová 24x17x8 cm přírodní	m2	-55,080
	97*1,02 - 1,387 - 152,633		
SO 100 položka č.005 č.61	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-54,000
SO 100 položka č.009 č.63	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-41,000
	-48 + 7 (předládění u domu č.78)		
SO 100 položka č.009 č.64	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-12,000
	694 - 706		
SO 100 položka č.009 č.65	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-12,120
	694*1,01 - 713,06		
SO 100 položka č.009 č.66	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	190,300
	638 + ZBV č.8 (- 12) - 435,7		
SO 100 položka č.009 č.67	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	180,083
	190,3*1,01 + ZBV č.6 (- 12,12)		
SO 100 položka č.009 č.69	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000
SO 100 položka č.009 č.71	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000
SO 100 položka č.009 č.72	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	1,000
SO 100 položka č.009 č.73	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	-2,000
SO 100 položka č.009 č.74	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000
SO 100 položka č.009 č.77	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	-902,000
	334 - 1236		
SO 100 položka č.009 č.81	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 sorpční porézní hydrofobní textilie zachycující ropné látky (600g/m2)	m2	-54,000
	97 - 151		
SO 100 položka č.009 č.82	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-93,050
	- 79,19 - 13,86		
SO 100 položka č.009 č.83	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-930,500
	- 93,05*10		
SO 100 položka č.009 č.84	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-76,685
	- 76,685		
SO 100 položka č.009 č.85	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-766,850
	- 76,685*10		
SO 100 položka č.009 č.86	Vodorovná doprava rozebrané dlažby do 1km se složením na dvůr TSMCH	t	-12,480
	- (215,8/830)*48		
SO 100 položka č.009 č.87	Příplatek k vodorovnému přemístění rozebrané dlažby ZKD 1 km přes 1 km	t	-62,400
	- 12,48*5		
SO 100 položka č.009 č.88	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-13,860
	- 105*0,05*2,64		
SO 100 položka č.009 č.89	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-76,685
	600,855 - 67,33 - 161,38 - 44 - 251,46		

SO 100 položka č.099 č.90	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-79,190
	1676,34 - 1430,63 - 324,9		
SO SÚ položka č.001 č.1	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000
SO SÚ položka č.001 č.2	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 s použitím půdního kondicionéru a hnojiva	kus	-3,000
SO SÚ položka č.001 č.3	Zahradní substrát pro výsadbu VL, hnojivo 5-8 tablet k jednomu stromu	m3	-0,374
SO SÚ položka č.001 č.4	Stromy dle investora obvod kmene 12/14 - Prunus serrulata "Amanogawa" vysokokmen v. 2,2m s balem, závlahová miska z mulče (v blízkosti sítě kořenová chránička)	kus	-3,000
SO SÚ položka č.001 č.5	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-3,000
SO SÚ položka č.001 č.6	Výřezy tyčové	m3	-0,180
SO SÚ položka č.001 č.7	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	593,000
	1132 - 456		
SO SÚ položka č.001 č.8	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	593,000
	1132 - 456		
SO SÚ položka č.001 č.9	Substrát pro trávníky VL	m3	77,560
	1132*0,2 - 456*0,2		
SO SÚ položka č.001 č.10	Osivo směs travní parková okrasná	kg	12,920
	1132*0,02 - 456*0,02		
ZBV č.4 HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	-16,000
ZBV č.9 XLA.96008092	EURO paleta	kus	-5,000
ZBV č.9 1665984	STRETCH FOLIE PRUTAZNA 500X120 B971FOL	kus	-1,000
ZBV č.9 HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - skládání na palety 2x dělník	hod	-8,000
ZBV č.10 113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-105,000

Příloha: Situace se zaměřením ploch a délek

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 0 dnů.

Vypracoval :

Koželužsk

Odsouhl:



Název ZBV: Úprava výměr dle geodetického zaměření

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO 100 - Komunikace				
42.	H	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,697	580,00	6 204,26
45.	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	75,500	275,00	20 762,50
47.	H	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	77,010	310,00	23 873,10
1001 ZL 2		596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	24,000	386,00	9 264,00
1002 ZL2		59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	24,480	442,00	10 820,16
54.	SP	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	24,000	450,00	10 800,00
66.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	190,300	130,00	24 739,00
67.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	180,083	128,00	23 050,62
44	SO 100 položka č. 009 č. 69	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	2,00	580,00	1 160,00
45.	SO100 pol. č. 71	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	1,00	850,00	850,00
46.	SO100 pol. č. 72	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
48.	SO100 pol. č. 74	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	ks	1,00	75,00	75,00
			SO - Sadové úpravy				
7.	SP	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	593,000	36,00	21 348,00
8.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	593,000	39,00	23 127,00
9.	H	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	77,560	1 450,00	112 462,00
10.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	12,920	450,00	5 814,00
							295 474,64
			SO 100 - Komunikace				

1.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	- 4,000	88,00	-352,00
2.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 35,000	48,00	-1 680,00
3.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	- 12,000	47,00	-564,00
6.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k dalšímu použití	m2	- 41,000	62,00	-2 542,00
9.	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 105,000	78,00	-8 190,00
10.	SP	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 105,000	26,00	-2 730,00
13.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	- 5,500	198,00	-1 089,00
14.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	- 2,750	85,00	-233,75
34.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	- 3,600	21,00	-75,60
35.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 10,000	220,00	-2 200,00
36.	SP	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční (kationaktivní) emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	- 10,000	12,80	-128,00
37.	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	- 10,000	330,00	-3 300,00
38.	SP	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 10,000	14,95	-149,50
39.	SP	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	- 10,000	280,00	-2 800,00
40.	SP	564871113	Podklad ze štěrku ŠD tl. 270 mm	m2	- 5,000	165,00	-825,00
41.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 312,000	275,00	-85 800,00
43.	H	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	- 328,937	255,00	-83 878,94
44.	SP	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	- 105,000	246,00	-25 830,00
48.	SP	596841122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z betonu - předlažba	m2	- 106,000	350,00	-37 100,00
49.	H	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	- 108,120	321,00	-34 706,52
51.	SP	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem do tl 60 mm pl 50 m2	m2	- 50,000	450,00	-22 500,00
52.	H	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm	m2	- 51,000	320,00	-16 320,00
53.	H	54879046*	kotvící tyč pro ukotvení zatravnovací dlažby lze vyrobit z roxoru (1ks/1m2)	kus	- 50,000	50,00	-2 500,00
55.	SP	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	- 25,000	485,00	-12 125,00
56.	H	58384662	nepravidelný kámen, dlažba pr. 10-50 cm tl. 6-10 cm	m2	- 25,000	528,00	-13 200,00
57.	SP	564821111	Podklad ze štěrku ŠD tl 80 mm	m2	- 28,600	380,00	-10 868,00
58.	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	- 54,000	295,00	-15 930,00

60.	H	59245289*	Dlažba voděpropustná betonová 24x17x8 cm přírodní	m2	- 55,080	365,00	-20 104,20
61.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	- 54,000	380,00	-20 520,00
63.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	- 41,000	45,00	-1 845,00
64.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 12,000	155,00	-1 860,00
65.	H	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	- 12,120	170,00	-2 060,40
73.	H	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	- 2,000	1 580,00	-3 160,00
77.	SP	919121221	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	- 902,000	45,00	-40 590,00
81.	SP	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 sorpční porézní hydrofobní textilie zachycující ropné látky (600g/m2)	m2	- 54,000	92,00	-4 968,00
82.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	- 93,050	67,00	-6 234,35
83.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	- 930,500	2,00	-1 861,00
84.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	- 76,685	67,00	-5 137,90
85.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	- 766,850	2,00	-1 533,70
86.	SP	997006512	Vodorovné doprava rozebrané dlažby do 1km se složením na dvůr TSMCH	t	- 12,480	55,00	-686,40
87.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění rozebrané dlažby ZKD 1 km přes 1 km	t	- 62,400	1,25	-78,00
88.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	- 13,860	25,00	-346,50
89.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	- 76,685	45,00	-3 450,83
90.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	- 79,190	95,00	-7 523,05
SO - Sadové úpravy							
1.	SP	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	- 3,000	545,00	-1 635,00
2.	SP	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 s použitím půdního kondicionéru a hnojiva	kus	- 3,000	895,00	-2 685,00
3.	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL, hnojivo 5-8 tablet k jednomu stromu	m3	- 0,374	1 450,00	-542,30
4.	H	STROMY	Stromy dle investora obvod kmene 12/14 - Prunus serrulata "Amanogawa" vysokokmen v. 2,2m s balem, závlahová miska z mulče (v blízkosti sítě kořenová chránička)	kus	- 3,000	6 300,00	-18 900,00
5.	SP	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	- 3,000	580,00	-1 740,00
6.	H	05213011	výřezy tyčové	m3	- 0,180	17 000,00	-3 060,00
1001 ZL4		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	- 16,000	360,00	-5 760,00

1001 ZL9		PALEUR	Paleta EUR PALEUR	kus	- 5,000	413,22	-2 066,10
1002 ZL9		1665984	STRETCH FOLIE PRUTAZNA 500X120 B971FOL	kus	- 1,000	108,58	-108,58
1006 ZL9		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - skládání na palety 2x dělník	hod	- 8,000	413,00	-3 304,00
1001 ZL10		113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 105,000	36,00	-3 780,00

-553 157,61

celkem -257 682,96


Za zhotovitele:

1

8

Za objednatele:





MEŘIL	VYHOODNOTIL	KRESLIL	KONTROLOVAL	GEOPROJEKT spol. s r.o.	
Miroslav Procházka	Miroslav Procházka	Miroslav Procházka	Miroslav Procházka	Křižovatka RST6 Chomutov 4.01.01	
Chomutov Husova ulice				FORMÁT	A0
				DATUM	15.03.2015
				SYSTÉM	Rev
				SOFT. SYSTÉM	S. 21108
				Č. ZÁKAZNÍ	XX/054
Dokumentace skutečného provedení stavby				PŘÍLOHA	1
Situace				MĚŘITKO	1 : 300