

DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Číslo/označení Smlouvy: **d202400295**

Akce: **Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa – úsek Jiráskova – Blatenská, Chomutov**

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň

180 00 Praha 8

Zástupce objednatele/správce stavby: **PavePro s.r.o**

V lukách 2887/18

193 0 Praha 9

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČO: 00261891

Datum:

Vážení,

v návaznosti na podané Oznámení claimu na prodloužení doby pro dokončení díla definované v Základních údajích Smlouvy sděluji, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého claimu a je považován za **oprávněný**.

Touto „Dohodou“ se schvaluje nárok v plném rozsahu.

	Cena díla bez DPH	Doba pro dokončení
Dle uzavřené SOD	6 942 972,- Kč	150 dnů
Navýšení ZL 1	+ 184 800,- Kč	+ 2 dny
Navýšení ZL 2	+ 3 022,- Kč	0 dní
Navýšení ZL 3	+ 372 233,35 Kč	+ 6 dnů
Navýšení ZL 4	+ 17 280,- Kč	0 dní
Navýšení ZL 5	+ 150 732,- Kč	+ 3 dny
Navýšení ZL 6	+ 15 356,88 Kč	+ 2 dny
Navýšení ZL 7	+ 9 508,30	0 dní
Navýšení ZL 8	+ 154 492,40 Kč	+ 3 dny
Navýšení ZL 9	+ 77 310,80 Kč	+ 4 dny
Navýšení ZL 10	- 7 255,- Kč	+ 4 dny
Navýšení ZL 11	+ 52 874,02 Kč	0 dní
Navýšení ZL 12	+ 359 730,- Kč	+ 5 dnů
Navýšení ZL 13	+ 91 104,90 Kč	+ 1 den
Navýšení ZL 14	+ 13 290,- Kč	0 dní
Navýšení ZL 15	+ 25 000,- Kč	0 dní
CELKEM	1 519 479,65 Kč	180 dní



PavePro spol. s r.o.

Správce stavby

Za ostatní strany:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

IČ 173 31 099

.....(064).....

MI Roads a.s.

Zástupce zhotov

řídímátor

vedoucí Odboru rozvoje a