	<b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>		
	<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	<b>Číslo Změnového listu:</b>	ZL 54	
	<b>Číslo SO/PS:</b>	SO 06	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru:</b>	NN ROZVODY		
<b>Objednatel:</b>	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	<b>Zhotovitel:</b>	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
<b>Předmět změny:</b>	Zemní práce pro datové rozvody		
<b>Iniciátor změny:</b>	Zhotovitel/Objednatel		
<b>Popis změny:</b> (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<b>Zdůvodnění změny:</b> 1. V ZDS nebylo počítáno s přeložkami ani s novým vedením datových rozvodů. Dle požadavku Objednatele a návrhu správce metropolitní sítě, byly v prostoru stavby položeny nové datové rozvody. Chráníčka pro datové kabely se ve většině případů položila jako příloha ke kabelům VO. V této Variaci jsou započteny pouze nové samostatné trasy datových kabelů v prostoru městské pláže v délce 145m a v prostoru květnaté louky 75 m (viz PD změny). Zhotovitel provedl pouze zemní práce, materiál a montážní práce zajistil Objednatel u správce datových kabelů na samostatnou objednávku. 2. V ZDS nebyla řešena písková plocha na pravé straně od Trasy A (viz PD změny). Z důvodu provádění četných zemních prací v tomto prostoru pro datové rozvody, pro rozvody VO, NN, splaškové kanalizace a vodovodu (pro stánek U piráta a sdružený rozvaděč DK, NN a VO), bylo nutné v uvedeném prostoru doplnit kryt z písku tl. 70 mm. Jednalo se o zemní práce pro změnové listy ZL26 - Změna splaškové kanalizace na MP, ZL32 - Změna vodovodu na MP a ZL37- Změny NN na MP.  <b>Nové řešení :</b> 1. Zhotovitel provedl zemní práce pro datové rozvody v délce 220 m v koordinaci se Správcem datových rozvodů, který provedl jejich pokládku (mimo rámec této stavby na samostatnou objednávku). 2. Bylo provedeno doplnění krytu z písku tl. 70mm v prostoru u nového stožáru pro kamery (viz PD) v množství 150 m2.  <b>Zdůvodnění pro zařazení změny :</b> Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Uvedené změny vznikly na základě koordinace se správcem datových rozvodů po odsouhlasení Objednatelem, pro zajištění datového připojení v prostoru nového Kamencového náměstí, městské pláže a Zooparku. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
<b>Odkazy na výkresy:</b>	<b>Dopad do celkových termínů:</b>	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
<b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	122 673,11 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>122 673,11 Kč</b>	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	25 761,35 Kč	
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>148 434,46 Kč</b>	
	<b>Jméno:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Zástupce objednatele:</b>	Ing. Jan Dědeček		
<b>Autorský dozor:</b>	Ing.arch. Zbyněk Ryška		
<b>Objednatel:</b> osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	David Dinda		
	Mgr. Hana Nováková		
<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Tomáš Holan		

Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet ZL 54	3/3
	Přehled nových položek	1/6
	Přehled zařazení změn do skupin	1/7
	Oznámení Variace č.54	1/8
	PD změny	2/9
	Oznámení Variace č.54 - aktualizace 1	1/11
	PD změny kryt z písku	1/12
	Požadavek Objednatele	2/13
	Pokyn ZO	2/15
	Vyjádření AD	1/17
	Vyjádření AD k aktualizaci	1/18
	Vyjádření TDS	2/19
	Zápis z KD	5/21
	Fotodokumentace	3/26

REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba:

P/055/22  
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z  
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:  
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

21.06.2023

IČ:  
DIČ:

00261891  
CZ00261891

IČ:  
DIČ:

26769611  
CZ26769611

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			122 673,11
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 122 673,11	Výše daně 25 761,35
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		148 434,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P/055/22		
Stavba:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže		
Místo:	Chomutov	Datum:	21.06.2023
Zadavatel:	Statutární město Chomutov	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero - Přemyslova	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 673,11	148 434,46
SO 06	NN ROZVODY / ZL 54	122 673,11	148 434,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Objekt: SO 06 - NN ROZVODY / ZL 54

Místo: Chomutov Datum: 21.06.2023  
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 122 673,11

D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 500,00	
D		5	Komunikace pozemní				25 500,00	
1	K	564211113-01	Kryt z písku tl.70 mm - křemičitý sportovní písek (frakce 0,1/0,63 nebo jiná frakce vhodná pro plážové sporty), rozprostření vč.manipulace, neuhutněný, vč. dodávek písku	m2	150,000	170,00	25 500,00	SO 02.1
VV		"písková část: křemičitý písek / vrchní kryt z písku pro bosou chůzi "						
VV		"Doplnění písku viz PD změny " 15*10				150,000		
VV		Součet				150,000		
D		M	Práce a dodávky M				97 173,11	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				97 173,11	
2	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,220	3 220,00	708,40	SO 05
3	K	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	1,280	1 085,83	1 389,86	SO 05
VV		"Pro kabelové šachty" 2*0,8*0,8*1				1,280		
VV		Součet				1,280		
4	K	460202153	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 (v části trasy veden i kabel NN viz SO 06)	m	220,000	181,70	39 974,00	SO 05
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: v části trasy veden i kabel NN viz SO 06						
VV		"Městská pláž samostatné datové rozvody" 145				145,000		
VV		"Veřejné prostory - květnatá louka" 75				75,000		
VV		Součet				220,000		
5	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	28,000	605,00	16 940,00	CS ÚRS 2023 01
VV		100*0,4*0,7				28,000		
6	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	35,200	102,35	3 602,72	SO 05
VV		220*0,4*0,7-220*0,4*0,3				35,200		
7	K	460361111.1	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	52,800	160,54	8 476,51	SO 05
VV		2*26,4				52,800		
VV		Součet				52,800		
8	K	460371121.1	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	26,400	146,40	3 864,96	SO 05
VV		220*0,4*0,3				26,400		
9	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	26,400	425,04	11 221,06	SO 05
10	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	448,800	24,50	10 995,60	SO 05
VV		26,4*17				448,800		
VV		Součet				448,800		

## PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 54

[illegible]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)																													
Název a evidenční číslo Stavby:		Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327												Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky															
		64 786 160,01		6=30+34		Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4		2 776 985,80		bez ABS		9=(31/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 3		13,43% ABS		12=39		Sledování čerpání limitu		9 717 924 Kč		9 717 924 Kč		5 508 637 Kč		ABS	
2=1+19+20		71 788 572,74		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4		4,29%				10=(35/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,70% ABS		13=částka fin. limitu=39		Zbývá do vyčerpání limitu		9 717 924 Kč		9 717 924 Kč		4 209 287 Kč		ABS	
3=(2/1)*100		110,81%		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		19 435 848,00 Kč				11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		32 393 080,01 Kč		14=(39/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky						8,50% ABS			
4=(24/1)*100		0,00%																											
5=(27/1)*100		0,00%																											
15 % z Přijaté smluvní částky		9 717 924,00 Kč																											
Skupiny změn																													
		-1-		-2-		-3-		-4-		-5-				-6-															
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky															
SO	ZL č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné					
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40					
			- 3 830 504,43	10 832 917,16	7 002 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 137 122,72	5 563 592,88	2 426 470,16	8 700 715,60	- 51 776,60	402 292,24	350 515,64	454 068,84	- 641 605,11	4 867 032,04	8,50%	5 508 637,15	0,00					
SO 05	1	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP	0,00	76 788,61	76 788,61			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76 788,61	0,12%	76 788,61						
SO 12	2	PLYNOVOD / Přelozka HUP do země	0,00	109 724,28	109 724,28			0,00			0,00	0,00	109 724,28	109 724,28	109 724,28			0,00	0,00	0,00		0,00%							
SO 01	3	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně	- 1 619 564,50	1 378 466,01	- 241 098,49			0,00			0,00	- 1 619 564,50	1 378 466,01	-241 098,49	2 998 030,51			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 01	4	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovšti	0,00	51 737,06	51 737,06			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51 737,06	0,08%	51 737,06						
SO 09	5	ZÁVLAHY NAROJENÍ / Nový závlahový systém	0,00	1 194 840,21	1 194 840,21			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 194 840,21	1,84%	1 194 840,21						
SO 04.10	6	Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy	0,00	5 694,80	5 694,80			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	5 694,80	5 694,80	5 694,80			0,00%	0,00						
SO 01	7	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava vjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst	- 405 214,50	404 475,64	- 738,86			0,00			0,00	-405 214,50	404 475,64	-738,86	809 690,14			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 04	8	ZELEN / Změna ploch trávníků na městsképláži	- 246 623,25	445 696,64	199 073,39			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-246 623,25	445 696,64	1,07%	692 319,89						
SO 01.1	9	Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC	0,00	32 826,17	32 826,17			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 826,17	0,06%	32 826,17						
SO 03	10	MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži	0,00	50 142,08	50 142,08			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08			0,00%	0,00						
SO 02	11	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně	0,00	457 201,29	457 201,29			0,00	0,00	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29	457 201,29			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 02	12	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch	- 64 105,64	961 514,56	897 408,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-64 105,64	961 514,56	1,58%	1 025 620,20						
SO 03	13	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr	- 25 900,37	137 827,25	111 926,88			0,00			0,00	- 25 900,37	137 827,25	111 926,88	163 727,62			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 05	14	VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05	0,00	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14	318 877,14			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 03	15	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN	- 212 413,01	205 316,18	- 7 096,83			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-212 413,01	205 316,18	0,64%	417 729,19						
SO 03	16	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00			0,00			0,00	- 42 712,00	108 520,00	65 808,00	151 232,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 02	17	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldově ulici	0,00	81 258,56	81 258,56			0,00			0,00	0,00	81 258,56	81 258,56	81 258,56			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 05	18	VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek SO 05	- 25 551,38	165 631,43	140 080,05			0,00			0,00	- 25 551,38	136 393,67	110 842,29	161 945,05			0,00	0,00	0,00	29 237,76	0,06%	29 237,76						
SO 06	19	OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy technologické šachty fontány	0,00	160 963,87	160 963,87			0,00			0,00	0,00	160 963,87	160 963,87	160 963,87			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 08	20	VODOVOD / dopouštění RN, vypouštění pitka, šoupátka	- 25 013,18	95 121,57	70 108,39			0,00			0,00	0,00	6 618,30	6 618,30	6 618,30			0,00	0,00	-25 013,18	88 503,27	0,18%	113 516,45						
SO 05	21	VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1	- 19 485,00	60 282,49	40 797,49			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-19 485,00	60 282,49	0,12%	79 767,49						
SO 03	22	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41			0,00			0,00	- 10 698,20	279 195,61	268 497,41	289 893,81			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 06	23	OPĚRNÉ STĚNY /antigrafity nátěr	0,00	117 570,53	117 570,53			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,18%	117 570,53						
SO 04	24	SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění parézů	0,00	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40	77 294,40			0,00	0,00	0,00	117 570,53	0,18%	117 570,53						
SO 02	25	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / změna podkladního roštu palub	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 51 776,60	288 111,56	236 334,96	339 888,16			0,00%	0,00						
SO 08	26	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP	- 14 188,17	552 927,72	538 739,55			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 14 188,17	552 927,72	0,88%	567 115,89						
SO 05	27	VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05	- 23 869,00	236 542,15	212 673,15			0,00			0,00	-23 869,00	54 784,65	30 915,65	78 653,65			0,00	0,00	0,00	181 757,50	0,28%	181 757,50						
SO 02	28	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u sprch	0,00	24 599,93	24 599,93			0,00	0,00	24 599,93	24 599,93	24 599,93	24 599,93	24 599,93	24 599,93			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 02	29	KOMUNIKACE A AREALOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u pitka a panely	0,00	36 379,22	36 379,22			0,00			0,00	0,00	36 379,22	36 379,22	36 379,22			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 03	30	DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu	0,00	31 208,00	31 208,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00			0,00%	0,00						
SO 01	31	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / opěrná stěna vjezd, bourání betonu	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54			0,00			0,00	- 35 163,50	173 398,04	138 234,54	208 561,54			0,00	0,00			0,00%	0,00						
SO 07	32	VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži	0,00	121 835,08	121 835,08			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121 835,08	0,19%	121 835,08						
SO 04	33	SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p. Ticha	0,00	63 486,38	63 486,38			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,10%	63 486,38						
SO 05	34	VSTUPNÍ OBJEKT / změny v SO 05.1	0,00	463 278,76	463 278,76			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,17%	112 660,59						
SO 06	35	OPĚRNÉ STĚNY výztuž, dilatace, odkop terénu za zdí	0,00	21 612,60	21 612,60			0,00	0,00	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60	21 612,60			0,00	0,00	0,00		0,00%</							

**Statutární město Chomutov**  
**Ing. Jan Dědeček**  
**Zástupce Objednatele**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 19.06.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

**Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**

**Věc: Oznámení Variace č.54 – zemní práce pro datové kabely**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.54, která se týká provedení zemních prací pro datové kabely.

V ZDS nebylo počítáno s přeložkami ani s novým vedením datových rozvodů. Dle požadavku Objednatele a návrhu správce metropolitní sítě, byly v prostoru stavby položeny nové datové rozvody. Chránička pro datové kabely se ve většině případů položila jako příloha ke kabelům VO. V této Variaci jsou započteny pouze nové samostatné trasy datových kabelů v prostoru městské pláže v délce 145m a v prostoru květnaté louky 75 m (viz. PD změny). Zhotovitel provedl pouze zemní práce, materiál a montážní práce zajistil Objednatel u správce datových kabelů na samostatnou objednávku.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.54 ve výši **97.173,11 Kč bez DPH**.


V souvislosti s touto Variací budeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 5 pracovních dní.

**SILNICE TOPOLANY a.s.**

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨



Jiří Blochin  
Příprava stavby


*Přílohy: Rozpočet Variace č.54  
PD změny*





\* ZEMNÍ PRÁCE  
PRO DATOVÉ KABELY  
75 M





**Statutární město Chomutov**  
**Ing. Jan Dědeček**  
**Zástupce Objednatele**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 21.06.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

**Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**

**Věc: Aktualizace 1 Oznámení Variace č.54 – zemní práce pro datové kabely a doplnění pískové plochy**

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Aktualizaci 1 Variace č.54, která se týká doplnění krytu z písku ve vyznačeném prostoru přiložené PD změny.

V ZDS nebyla řešena písková plocha na pravé straně od Trasy A. Aktualizace se týká doplnění krytu z písku v ploše vyznačené v PD změny. Z důvodu provádění četných zemních prací v tomto prostoru pro datové rozvody, pro rozvody VO, NN, splaškové kanalizace a vodovodu (pro stánek U piráta a sdružený rozvaděč DK, NN a VO), bylo nutné v uvedeném prostoru doplnit kryt z písku tl.70 mm.

Zhotovitel předkládá Aktualizovaný rozpočet Variace č.54 ve výši **122.673,11 Kč bez DPH**.


V souvislosti s touto Variací budeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 5 pracovních dní.

**SILNICE TOPOLANY a.s.**

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

⑨



Jiří Blochin  
Příprava stavby

*Přílohy: Aktualizovaný Rozpočet Variace č.54  
PD změny doplnění krytu z písku*





**Objednatel požaduje nad rámec zadání provést tyto změny:**

Pro stávající objekt SO 05a provést elektropřípojku, v každé místnosti provést nové světlo s vypínačem a zásuvku včetně datové zásuvky.

V místnostech objektu SO 05a doplnit podlahové lišty, do střechy doplnit ochranou mřížku proti ptákům, hlodavcům a hmyzu.

U služební vjezdové brány bude změna ovládání z mechanického na elektrické s dálkovým ovládáním.

Za opěrnou zdi A1 bude z důvodu možného přelezení zábradlí odkopán terén co možná nejnižší s ohledem na kořenový systém lípy.

Pletivové oplocení mezi oplocení na opěrné zdi A1 a stávajícím objektem kotelny, bude změněno na oplocení z plotových panelů svařovaných.

Na městské pláži se osadí stožár pro umístění kamer.

V objektu SO 05 budou provedeny systémy EPS, EZS a nouzový systém pro invalidy na WC.

V objektu SO 05 budou v místnostech 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.11 a 1.11a provedeny podhledy ze SDK.

Bude upravena okenice nad pokladnou pro zajištění snazšího otevírání. Na vstupní dveře SO 05 bude dodán samozavírač.

Budou provedeny základy pro turnikety.

Budou provedeny veškeré potřebné datové rozvody ke všem elektronicky ovládaným systémům.

Budou provedeny zemní práce pro datové rozvody v prostoru městské pláže a květnaté louky, které realizuje Objednatel mimo tuto zakázku.

Bude provedena nová splašková kanalizace a vodovodní přípojka pro stánek U Piráta a stávající sprchy.

Čerpací stanice splaškové kanalizace budou vystrojeny technologií od firmy SIGMONT z důvodu zkušeností s tímto dodavatelem.

Bude provedena nová elektropřípojka na městské pláži z SO 05 do sdruženého rozvaděče u stávajících sprch, pro zajištění napájení ČS a datových rozvodů.

Písková plocha na pravé straně od trasy A bude doplněna krytem z písku tl. 70 mm.

V prostoru U Dřeváku na městské pláži budou provedeny nové rozvody vody pro nové sprchy a pro molo v dimenzi DN 40. Dále v tomto prostoru bude provedena nová dešťová a splašková kanalizace a bude opravena stávající čerpací šachta a vystrojení stávající vodovodní šachty.

Pro objekt převlékacích kabin bude zřízena nová vodovodní přípojka a elektro přípojka.

Plůtek ve vodě bude ponechán stávající, bude opraveno pouze chybějící pole.

Bude proveden nový vstup na pozemek 1682/1 z parkoviště. Budou osazeny 4 kusy zahrazovacích sloupků nad rámec zadání.

Vysazené stromy na parkovišti u p. Tiché, budou přesazeny. Nové místo určí Objednatel.

Budou provedeny patky pro herní prvky dle požadavku provozovatele.

V Chomutově dne 13.4.2023

Statutární město Chomutov  
Mgr. Hana Nováková  
vedoucí odboru rozvoje a investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891  
-77-

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: [podatelna@chomutov-mesto.cz](mailto:podatelna@chomutov-mesto.cz) |

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-626-441/0100 | [www.chomutov-mesto.cz](http://www.chomutov-mesto.cz) |

Úřední dny a hodiny

pondělí, středa 08.00-17.00 hodin

úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin



Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/073  
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  
Datum: 28.06.2023

**Společnost Kamencové jezero  
- Přemyslova**

Jiří Blochin  
Silnice Topolany a.s.  
Běchovická 701/26  
100 00 Praha 10

**Věc:** Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 54

**Dílo:** Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

**Smlouva:** Číslo smlouvy d202200327  
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

**Související korespondence** „Aktualizace 1 Oznámení Variace č. 54 – zemní práce pro datové kabely a doplnění pískové plochy“ ze dne 21.06.2023  
„Oznámení Variace č. 54 – zemní práce pro datové kabely“ ze dne 19.06.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 19.06.2023 jste předložili návrh Variace č. 54, který jste následně aktualizovali Vaším dopisem ze dne 21.06.2023. Podle těchto dvou dopisů spočívá návrh Variace č. 54 v provedení zemních prací pro datové kabely a doplnění krytu z písku pro datové rozvody, rozvody VO, NN, splaškové kanalizace a vodovodu pro stánek U piráta a sdružený rozvaděč DK, NN a VO (dále jen „**Variace č. 54**“).

Uvedli jste, že v zadávací dokumentaci Stavby nebylo uvažováno s přeložkami a ani s novým vedením datových rozvodů, přičemž součástí Variace č. 54 jsou pouze zemní práce pro nové samostatné trasy datových kabelů v prostoru městské pláže a v prostoru květnaté louky.

Rovněž jste uvedli, že v zadávací dokumentaci Stavby nebyla řešena písková plocha na pravé straně od Trasy A, přičemž v tomto prostoru bylo nutné doplnit kryt z písku o mocnosti 70 mm pro ochranu výše uvedených sítí.

Provedení Variace č. 54 podle Vás zahrnuje pouze změny kladné v celkové výši 122 673,11 Kč bez DPH. Uvedli jste, že v souvislosti s Variací č. 54 budete nárokovat prodloužení Doby pro dokončení o 5 pracovních dnů.

AD se k návrhu Variace č. 54 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 21.06.2023, ve kterém souhlasil s jeho provedením.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) se k návrhu Variace č. 54 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 28.06.2023, ve kterém k němu neměl připomínky.

**Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 54 dle Vašeho návrhu.**




Definitivní ocenění Variace č. 54 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. **Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 54, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.**

**V souvislosti s Vámi oznámeným nárokem na prodloužení Doby pro dokončení z důvodu provedení Variace č. 54 Vám oznamuji, že toto Vaše sdělení považuji za oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení. Připomínám Vám, že i nadále jste při administraci tohoto Claimu povinni postupovat podle Pod-čl. 6.2 OP/ZP (zejm. podle odst. 3 tohoto ustanovení).**

S pozdravem

Jan  
Dědeček



Digitally signed by Jan Dědeček  
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,  
o=Contract management, a.s.,  
ou=00054,  
email=dedecek@cmanagement.cz  
Date: 2023.06.28 15:42:37 +02'00'

Ing. Jan Dědeček  
Zástupce objednatele

Přílohy:

- „Oznámení Variace č.54 – zemní práce pro datové kabely“ ze dne 21.06.2023
- E-mail TDS ve věci návrhu Variace č. 54 ze dne 28.06.2023





# Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Přemyslova a městské pláže

## Věc: Oznámení Variace č.54 – zemní práce pro datové kabely

V ZDS nebylo počítáno s přeložkami ani s novým vedením datových rozvodů. Dle požadavku Objednatele a návrhu správce metropolitní sítě, byly v prostoru stavby položeny nové datové rozvody. Chránička pro datové kabely se ve většině případů položila jako příloha ke kabelům VO. V této Variaci jsou započteny pouze nové samostatné trasy datových kabelů v prostoru městské pláže v délce 145m a v prostoru květnaté louky 75 m (viz. PD změny). Zhotovitel provedl pouze zemní práce, materiál a montážní práce zajistil Objednatel u správce datových kabelů na samostatnou objednávku.

AD souhlasí s provedením

V Brně dne 21. 6. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška  
jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz  
+420 736 605 107

Ing. Arch.  
Zbyněk  
Ryška

Digitálně podepsal Ing. Arch.  
Zbyněk Ryška  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-24849308,  
o=Refuel s.r.o., ou=1, cn=Ing.  
Arch. Zbyněk Ryška, sn=Ryška,  
givenName=Zbyněk,  
serialNumber=P676123  
Datum: 2023.06.21 10:46:15  
+02'00'

## Jiří Blochin

---

**Od:** Zbynek <zbynek@refuel.cz>  
**Odesláno:** sobota 9. září 2023 11:51  
**Komu:** Jiří Blochin; Jan Dědeček  
**Kopie:** jjustra  
**Předmět:** Re: KJ Přemyslova - vyjádření AD a TDS k Aktualizaci Variace 54

Dobrý den,

souhlasím s aktualizací Variace 54.

Děkuji a přeji hezký den

Ing. arch. Zbyněk Ryška | managing director

zbynek@refuel.cz | +420 736 605 107

a refuelling architecture office

Prague office | **KC Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Prague, CZ**

Brno office | **Kino ART, Botanická 16, 602 00 Brno, CZ**

datová schránka | **6eu26fv**

info@refuel.cz | **www.refuelworks.com**

Refuel s.r.o. | ičo 248 49 308 | zapsána u Městského soudu v Praze sp. zn. C180142

Dne 04.09.2023 v 13:39 Jiří Blochin napsal(a):

Dobrý den, prosím o vyjádření AD a TDS k Aktualizaci Variace 54, aktualizace se týká doplnění krytu z písku v ploše vyznačené v PD změny. Z důvodu provádění čtených zemních prací v tomto prostoru pro datové rozvody, pro rozvody VO, NN, splaškové kanalizace a vodovodu (pro stánek U piráta a sdružený rozvaděč DK, NN a VO), bylo nutné v uvedeném prostoru doplnit kryt z písku tl.70 mm.  
Děkuji

S pozdravem

**Jiří Blochin**

referent specialista

mobil: 602 233 080

e-mail: [blochin@silnicetopolany.cz](mailto:blochin@silnicetopolany.cz)



**Silnice Topolany a. s.** | Nerudova 67/101 430 01 Chomutov | CZ

IC: 057 58 734 | DIČ CZ699006672 Ispisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

**Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň**

ID DS: nkqbe33 | web: [www.silnicetopolany.cz](http://www.silnicetopolany.cz)

**Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016**

Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost **Silnice Topolany a.s.** má s účinností od **1. ledna 2023** nové daňové identifikační číslo (DIČ) **CZ699006672**, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH).

Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že se společnost **Silnice Topolany a.s.** stává členem skupiny pro účely DPH ve smyslu ustanovení §5a zákona o DPH.

Členem skupiny je i společnost **PETROM STAVBY, a.s.** (IČO: 26769611) a společnost **PETROMA KAMENOLOMY s.r.o.** (IČO: 08859591).

Zadejte si, prosím, naše nové DIČ pro účely DPH do Vašeho informačního systému a uvádějte jej na všech daňových dokladech, do kontrolního hlášení pro účely DPH a na dalších dokumentech, kde jste dosud uváděli původní DIČ (např. smlouvy, objednávky, zálohové faktury, atd.)

Upozorňujeme, že v případě použití starého DIČ na dokladech s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2023, Vám budeme nuceni doklady vrátit zpět a může tak dojít ke zpoždění platby i problémům v kontrolním hlášení.

## Jan Dědeček

---

**Od:** Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>  
**Odesláno:** středa 28. června 2023 6:33  
**Komu:** David Klíma  
**Kopie:** jan; Zbynek Ryska; fislá; Jan Dědeček  
**Předmět:** Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.54 - zemní práce pro datové rozvody  
**Přílohy:** Oznámení Variace 54 - zemní práce pro DK.pdf

Dobrý den, k zaslané variaci - KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.54 - zemní práce pro datové rozvody nemám za TDS připomínky.

S pozdravem

Bc. Jakub Justa  
manažer projektu  
GARNETS CONSULTING a.s.  
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,  
Teplice, 415 01  
mobil: +420 602 292 602  
fax: +420 417 532 951  
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)  
web: [www.garnets.cz](http://www.garnets.cz)

20. 6. 2023 v 14:09, David Klíma <[klima@cmanagement.cz](mailto:klima@cmanagement.cz)>:

Vážení,

zdravím Vás a přílohou Vám zasílám návrh Variace č. 54, který předložil zhotovitel. Variace č. 54 má podle návrhu spočívat v provedení zemních prací pro datové kabely, se kterými nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. Žádám Vás o zaslání Vašich vyjádření k návrhu Variace č. 54. Autorský dozor si dovoluji požádat, aby se ve svém vyjádření k návrhu Variace č. 54 ve stručnosti vypořádal s tím, z jakých důvodů nebylo původně uvažováno s přeložkami a novým vedením datových rozvodů.

S ohledem na blížící se předání a převzetí díla mi, prosím, Vaše vyjádření zašlete do dne 22.06.2023.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



**DAVID KLÍMA**

konzultant-právník



+420 736 242 868



[klima@cmanagement.cz](mailto:klima@cmanagement.cz)



[www.contractmanagement.cz](http://www.contractmanagement.cz)



Parkview, Pujmanové 1753/10a  
140 00 Praha 4

---

**From:** Jiří Blochin <[blochin@silnicetopolany.cz](mailto:blochin@silnicetopolany.cz)>

**Sent:** Monday, June 19, 2023 2:49 PM

**To:** Jan Dědeček <[dedecek@cmanagement.cz](mailto:dedecek@cmanagement.cz)>

**Cc:** j.kuna <[j.kuna@chomutov-mesto.cz](mailto:j.kuna@chomutov-mesto.cz)>; j.justra <[j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)>; h.novakova <[h.novakova@chomutov.cz](mailto:h.novakova@chomutov.cz)>; David Klíma <[klima@cmanagement.cz](mailto:klima@cmanagement.cz)>; Arnošt Táborský <[taborsky@cmanagement.cz](mailto:taborsky@cmanagement.cz)>

**Subject:** KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.54 - zemní práce pro datové rozvody

Dobrý den, v příloze posílám oznámení Variace č.54, která se týká provedení zemních prací pro datové rozvody.

S pozdravem

**Jiří Blochin**

referent specialista

mobil: 602 233 080

e-mail: [blochin@silnicetopolany.cz](mailto:blochin@silnicetopolany.cz)



**Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ**

IC: 057 58 734 | DIČ CZ699006672 | spisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

**Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň**

ID DS: nkqbe33 | web: [www.silnicetopolany.cz](http://www.silnicetopolany.cz)

**Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016**

## Zápis z kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“

### Kontrolní den č. 35

Datum: 13.06.2023.  
Čas: 09:00 hodin  
Místo: Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká  
Zapsal: Bc. Jakub Justra  
Přítomni: dle prezenční listiny

#### Program KD:

- A. Informace o průběhu prací
- B. Kontrolní body a jejich plnění
- C. BOZP
- D. Závěr a poznámky

#### A. Informace o průběhu prací

##### 34KD

SO 02 - osazení 2 kusů stožárů VO ve Schreinerově ulici  
SO 04 – zálivky travnatých ploch, výsadba zelené střechy dokončení  
SO 05 – epoxidy stěn, SDK stropy, sanitární příčky, zařizovací předměty, kompletace elektroinstalace, plechová krytina přístřešku, dokončení dřevěného obkladu, vystrojení ČS  
SO 13 – dokončení žulových desek ve fontáně, zprovoznění fontány  
Nad rámec zadání: zemní práce na květné louce pro datové kabely p.Gaudl

##### 35KD

SO 01- vícepráce – zahrazovací sloupky u parkoviště dle požadavku AD  
SO 04 – květná louka, zálivky travnatých ploch  
SO 05 – dokončení SDK, malby, dokončení sanitárních příček, epoxidová stěrka podlah, vyčištění objektu, dokončení plechové krytiny přístřešku  
MP – vystrojení ČS U Piráta a u sprch

#### B. Kontrolní body a jejich plnění

##### B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele

###### 13KDZ

- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 dnů

###### 16KD

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info

###### 24KD

- Z předložil koncept HMG k 27.3.2023 - info



#### 27KD

- SpS se vyjádří – [info](#)

#### 29KD

- SpS žádá – Z o předložení seznam předávací dokumentace – [Z předal koncept SpS zaslal připomínky – info](#)

#### 33KD

- Z zaslal žádost o prodloužení termínu – do 16.6.2023 – O/SpS se vyjádří – [info](#)

#### 34KD

- [Z zaslal revizi žádost o prodloužení termínu – do 23.6.2023 – O/SpS se vyjádří – info](#)

### **B1.4 – Zpráva o postupu prací**

#### 26KD

Z předal koncept Zprávy o postupu prací k posouzení - info

#### **Nově projednávané body:**

#### 26KD

- Turniket SO05 – nutná koordinace vedení kabelových tras pro vlastní turniket – nutná koordinace s dodavatelem turniketu – O zajistí – [projednáno – viz zápis KD 32](#)

#### 30KD

- Travnaté plochy - O upozorňuje na následující skutečnost – na travnatých plochách se vyskytují skleněné střeby – O požaduje neprodlené odstranění – Z zahájil odstraňování 8.5.2023 – [průběžně kontrolováno](#)

#### 31KD

- Lavičky v prostoru pláže – O požaduje provedení opravy výdřevy laviček – zčernalé části – [info](#)

#### 32KD

- SO05a – AD zašle koncept mříží na okna – [info](#)

#### 33KD

- AD předloží řešení – výklopná okenice - SO05 – dle stávající PD nelze realizovat – [do 06.06.2023 – viz zápis 35](#)
- Z provede instalaci stožárů – dětské hřiště - [info](#)
- AD určí pozici cedule pro instalaci provozního řádu – [info](#)

#### 35KD

- SO05 – Markýza poklady – bude provedeno její rozdělení – dle dohody na dvě části – [info](#)
- Provoz fontány byl dohodnut – [info](#)

### **B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán**

**01KD** – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací.

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy včetně KZP,
- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby.
  - o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány



- Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy
- Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby
- Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky
- Vádící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie
- Vzorčky jsou odsouhlaseny.

## **B6.2 – Oklep nákladních automobilů**

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – **info**

---

### **C. BOZP**

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: [eva.bambasova@sinneteu.cz](mailto:eva.bambasova@sinneteu.cz)

---

### **D. Závěr a poznámky**

#### **D1.1 – Všeobecné**

01KD

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP **nejsou práce povoleny**. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci.
- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD











Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne **20.06.2023** od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude proveden v restaurace Golf Club.



**"Rekonstrukce západního vstupního prostanství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže"**

**Prezenční listina**

Příloha č. 1 k Zápisu kontrolního dne stavby č. 55, konaném dne 8.6.2013 v místě předmětné stavby od 09:00 hodin.

Jméno	Organizace	Funkce	Telefon	E-mail	Podpis
p. Jan Kuna	Magistrát města Chomutov	Stavební technik	+420 736 663 263	j.kuna@chomutov-mesto.cz	
Mgr. Hana Nováková	Magistrát města Chomutov	Vedoucí oddělu rozvoje a investic	420 725 586 172	h.novakova@chomutov.cz	
p. David Dinda	Magistrát města Chomutov	1. náměstek primátora	420 474 637 210	d.dinda@chomutov.cz	
Ing. Jan Dědeček	Contract management, a.s.	Zástupce objednatele	+420 733 733 164	dedecek@cmangement.cz	
Mgr. Arnošt Táborský	Contract management, a.s.	Projektový manažer	+420 735 758 804	taborsky@cmangement.cz	
Bc. Jakub Justa	Garnets Consulting, a.s.	TDS	+420 602 292 602	j.justra@garnets.cz	
p. Martin Dušek	Aquagen s.r.o.	TDS	+420 724 166 133	martin.dusek72@gmail.com	
pl. Eva Bambasová	SINNET EU s.r.o.	Koo BOZP	+420 607 051 250	eva.bambasova@sinnetu.cz	
Ing. arch. Jan Skoupý	Refuel s.r.o.	AD	+420 608 119 965	jan@refuel.cz	
Ing. arch. Zbyněk Ryška	Refuel s.r.o.	AD	+420 736 605 107	zbynek@refuel.cz	
Mgr. Ing. Lucie Radlová, DIS	Refuel s.r.o.	AD	+420 604 844 319	lrad@seznam.cz	
p. Petr Kasper	PETROM STAVBY, a.s.	Předseda představenstva	+420 777 165 578	kasper@petromstavby.cz	
Ing. Tomáš Holan	PETROM STAVBY, a.s.	Zástupce Zhotovitele Projektový manažer	+420 724 209 222	holan@petromstavby.cz	
p. Jan Opat	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 702 154 002	opat@patromstavby.cz	
p. Martin Rychtecký	PETROM STAVBY, a.s.	Stavbyvedoucí	+420 774 334 124	martin.rychtecky@rr-cv.cz	
p. Jiří Blochin	Slinice Topolany a.s.	Stavbyvedoucí	+420 602 233 080	blochin@slinicehopolany.cz	
Anna Roučková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 722 511 458	rouckova@kapatelier.cz	
Gabriela Blásková	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 733 737 535	blasikova@kapatelier.cz	
Ilona Štyr	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 776 552 290	lonasr@kapatelier.cz	
Jarmila Roučová	KAP ATELIER s.r.o.	AD	+420 702 029 010	roucova@kapatelier.cz	
Jiří Gaudi	IDEAFATORY s.r.o.	konzultant data	+420 603 287 642	info@idfa.cz	
Adam Studený	Studený s.r.o.		+420 603 573 973	adam@skolky-studený.cz	
Věra Fryčová	Zoo park	ředitelka	+420 777 266 222	director@zooapark.cz	
p. Kučerovský	Zoo park	provoz	+420 603 499 210		





Doplnění krytu z písku v prostoru u nového stožáru





**Zemní práce pro datové kabely v prostoru u nového stožáru**



**Zemní práce pro splaškovou kanalizaci a vodovod v prostoru u nového stožáru**





## Zemní práce pro datové kabely v prostoru květnaté louky

