


| | | | |
|---|---|---|--|
|  | ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ | | |
| | Název stavby: | Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 | |
| | Číslo Změnového listu: | ZL 56 | |
| | Číslo SO/PS: | SO 02 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru: | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY | | |
| Objednatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV | Zhotovitel: | Společnost Kamencové jezero – Přemyslova |
| Předmět změny: | Betonové patky pro herní prvky | | |
| Iniciátor změny: | Zhotovitel/Objednatel | | |
| Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) | Zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel provedení 4 kusů betonových patek pro osazení houpačky a 3 kusů betonových patek pro osazení sloupů na plachtu. Tento mobiliář ani betonové patky nebyly součástí ZDS, dodání a osazení mobiliáře zajistí Objednatel. Nové řešení: Byly provedeny 4 kusy betonových patek pro houpačku a 3 kusy betonových patek pro ochrannou plachtu z betonu C 25/30 XF3 o rozměrech 0,5*0,5*0,7m. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelům a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Uvedené změny vznikly na základě požadavku provozu a odsouhlasení Objednatele. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4. | | |
| Odkazy na výkresy: | Dopad do celkových termínů: | ANO/NE | |
| Viz. přílohy Změnového listu | Původní termín dle SOD: | 06.04.2023 | |
| | Termín dle ZL. č. | | |
| | Nový termín: | viz. Claim č.1 | |
| NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu | Odpočty v Kč bez DPH | 0,00 Kč | |
| | Přípočty v Kč bez DPH | 6 064,98 Kč | |
| | Celkem bez DPH | 6 064,98 Kč | |
| | DPH | 1 273,65 Kč | |
| | Celkem včetně DPH | 7 338,63 Kč | |
| | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| Zástupce objednatele: | Ing. Jan Dědeček | | |
| Autorský dozor: | Ing.arch. Zbyněk Ryška | | |
| Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP | David Dinda | | |
| | Mgr. Hana Nováková | | |
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Holan | | |
| Přílohy změnového listu: | Změnový rozpočet ZL 56 | 3/2 | |
| | Přehled zařazení změn do skupin | 1/5 | |
| | Požadavek Objednatele | 2/6 | |
| | Oznámení Variace č.56 | 1/8 | |
| | Pokyn ZO | 2/9 | |
| | Vyjádření AD | 1/11 | |
| | Vyjádření TDS | 1/12 | |
| | Foto herních prvků | 1/13 | |
| | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z
ulice Přemyslova a městské pláže

KSO:
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

Společnost Kamencové jezero - Přemyslova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

21.06.2023

IČ:
DIČ:

00261891
CZ00261891

IČ:
DIČ:

26769611
CZ26769611

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 6 064,98 |
| DPH základní snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | 6 064,98 | 1 273,65 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 7 338,63 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| | | | |
|-------------|---|--------------|------------|
| Kód: | P/055/22 | | |
| Stavba: | Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže | | |
| Místo: | Chomutov | Datum: | 21.06.2023 |
| Zadavatel: | Statutární město Chomutov | Projektant: | |
| Zhotovitel: | Společnost Kamencové jezero - Přemyslova | Zpracovatel: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 6 064,98 | 7 338,63 |
| SO 02 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL56 | 6 064,98 | 7 338,63 |

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|--|--|---------------------------------|--|------------------|-----|
| Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 64 786 160,01 | 6=30+34 | Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 770 367,50 | bez ABS | 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,42% | ABS | | |
| | 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 71 784 875,60 | 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | | 4,28% | 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,70% | ABS | |
| | | 3=(2/1)*100 | Procento změny přijaté smluvní částky | 110,80% | 8=1*0,3 | | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 19 435 848,00 Kč | 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 32 393 080,01 Kč | |
| Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12=39 | Sledování čerpání limitu | 9 717 924 Kč | 9 717 924 Kč | 5 541 002 Kč | ABS |
| | | | | | | | 13=částka fin. limitu-39 | Zbývá do vyčerpání limitu | 9 717 924 Kč | 9 717 924 Kč | 4 176 922 Kč | ABS |
| | | | | | | | 14=(39/1)*100 | Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky | | | 8,55% | ABS |

OK v limitu

| 5=(2/71)10 | | Sledování záporné položek (Skupina 2) | | 0,00% | | Skupiny změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|----------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|---|--|--|----------------------------|---------------|--|--------------|
| 15 % z Přijaté smluvní částky | | | | | | 9 717 924,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | -1- | | | -2- | | | -3- | | | -4- | | | -5- | | | -6- | | | |
| | | | | | | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Smluvní kompenzační nároky | | | |
| SO | ZL č. | Název SOPS / předmět Změny | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(39/1)*100 | 39=[36]+37 | 40 |
| | | ----- | - 3 845 226,25 | 10 843 941,84 | 6 998 715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 137 122,72 | 5 556 974,58 | 2 419 851,86 | 8 694 097,30 | - 51 776,60 | 402 292,24 | 350 515,64 | 454 068,84 | - 656 326,93 | 4 884 675,02 | 8,55% | 5 541 001,95 | 0,00 |
| SO 05 | 1 | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP | 0,00 | 76 788,61 | 76 788,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 788,61 | 0,12% | 76 788,61 | |
| SO 12 | 2 | PLYNOVOD / Přeložka HUP do země | 0,00 | 109 724,28 | 109 724,28 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 3 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / změna sanace zemní pláně | - 1 619 564,50 | 1 378 466,01 | - 241 098,49 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 1 619 564,50 | 1 378 466,01 | -241 098,49 | 2 998 030,51 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 4 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / vybourání dešťové kanalizace v parkovišti | 0,00 | 51 737,06 | 51 737,06 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 737,06 | 0,08% | 51 737,06 | |
| SO 09 | 5 | ZÁVLAHY MAROJENÍ / Nový zavlažovací systém | 0,00 | 1 194 840,21 | 1 194 840,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 840,21 | 1,84% | 1 194 840,21 | |
| SO 04.10 | 6 | Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti / Kácení smrků U Řevy | 0,00 | 5 694,80 | 5 694,80 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694,80 | 5 694,80 | 5 694,80 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 7 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst | - 405 214,50 | 404 475,64 | - 738,86 | | | 0,00 | | | 0,00 | -405 214,50 | 404 475,64 | -738,86 | 809 690,14 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 04 | 8 | ZELEN / Změna ploch trávníků na městské pláži | - 246 623,25 | 445 696,64 | 199 073,39 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -246 623,25 | 445 696,64 | 1,07% | 692 319,89 | |
| SO 01.1 | 9 | Demolice / Demolice plochy pře arealovým WC | 0,00 | 32 826,17 | 32 826,17 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06% | 32 826,17 | |
| SO 03 | 10 | MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži | 0,00 | 50 142,08 | 50 142,08 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 142,08 | 50 142,08 | 50 142,08 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 02 | 11 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně | 0,00 | 457 201,29 | 457 201,29 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 457 201,29 | 457 201,29 | 457 201,29 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 02 | 12 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu zpevněných ploch | - 64 105,64 | 961 514,56 | 897 408,92 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -64 105,64 | 961 514,56 | 1,58% | 1 025 620,20 | |
| SO 03 | 13 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr | - 25 900,37 | 137 827,25 | 111 926,88 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 25 900,37 | 137 827,25 | 111 926,88 | 163 727,62 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 05 | 14 | VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05 | 0,00 | 318 877,14 | 318 877,14 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 318 877,14 | 318 877,14 | 318 877,14 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 03 | 15 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN | - 212 413,01 | 205 316,18 | - 7 096,83 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -212 413,01 | 205 316,18 | 0,64% | 417 729,19 | |
| SO 03 | 16 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti | - 42 712,00 | 108 520,00 | 65 808,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 42 712,00 | 108 520,00 | 65 808,00 | 151 232,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 02 | 17 | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldově ulici | 0,00 | 81 258,56 | 81 258,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 81 258,56 | 81 258,56 | 81 258,56 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 05 | 18 | VSTUPNÍ OBJEKT / ochrana betonových povrchů a změna smítek SO 05 | - 25 551,38 | 165 631,43 | 140 080,05 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 25 551,38 | 136 393,67 | 110 842,29 | 161 945,05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 237,76 | 0,05% | 29 237,76 | |
| SO 06 | 19 | OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy technologické šachty fontány | 0,00 | 160 963,87 | 160 963,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 160 963,87 | 160 963,87 | 160 963,87 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 08 | 20 | VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pitka, šoupátka | - 25 013,18 | 100 081,27 | 75 068,09 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -25 013,18 | 100 081,27 | 0,19% | 125 094,45 | |
| SO 05 | 21 | VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1 | - 19 485,00 | 60 282,49 | 40 797,49 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | -19 485,00 | 60 282,49 | 0,12% | 79 767,49 | |
| SO 03 | 22 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK | - 10 698,20 | 279 195,61 | 268 497,41 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 10 698,20 | 279 195,61 | 268 497,41 | 289 893,81 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 06 | 23 | OPĚRNÉ STĚNY / antigravifly nátěr | 0,00 | 117 570,53 | 117 570,53 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 570,53 | 0,18% | 117 570,53 | |
| SO 04 | 24 | SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění parézů | 0,00 | 77 294,40 | 77 294,40 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 77 294,40 | 77 294,40 | 77 294,40 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 02 | 25 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna podkladního roštu palub | - 51 776,60 | 288 111,56 | 236 334,96 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | - 51 776,60 | 288 111,56 | 236 334,96 | 339 888,16 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 08 | 26 | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP | - 14 188,17 | 552 927,72 | 538 739,55 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | - 14 188,17 | 552 927,72 | 0,88% | 567 115,89 | |
| SO 05 | 27 | VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05 | - 23 869,00 | 236 542,15 | 212 673,15 | | | 0,00 | | | 0,00 | -23 869,00 | 54 784,65 | 30 915,65 | 78 653,65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 757,50 | 0,28% | 181 757,50 | |
| SO 02 | 28 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u sprch | 0,00 | 24 599,93 | 24 599,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 24 599,93 | 24 599,93 | 24 599,93 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 02 | 29 | KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u pitka a panely | 0,00 | 36 379,22 | 36 379,22 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 36 379,22 | 36 379,22 | 36 379,22 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 03 | 30 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu | 0,00 | 31 208,00 | 31 208,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 208,00 | 31 208,00 | 31 208,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 31 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / opěrná stěna vjezd, bourání betonu | - 35 163,50 | 173 398,04 | 138 234,54 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 35 163,50 | 173 398,04 | 138 234,54 | 208 561,54 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 07 | 32 | VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži | 0,00 | 121 835,08 | 121 835,08 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 835,08 | 0,19% | 121 835,08 | |
| SO 04 | 33 | SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p. Tichá | 0,00 | 63 486,38 | 63 486,38 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 486,38 | 0,10% | 63 486,38 | |
| SO 05 | 34 | VSTUPNÍ OBJEKT / změny v SO 05.1 | 0,00 | 463 278,76 | 463 278,76 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 350 618,17 | 350 618,17 | 350 618,17 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 660,59 | 0,17% | 112 660,59 | |
| SO 06 | 35 | OPĚRNÉ STĚNY / výztuž, dilatace, odkop terénu za zdi | 0,00 | 21 612,60 | 21 612,60 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 21 612,60 | 21 612,60 | 21 612,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 10 | 36 | AREÁLOVÉ ROZVODY NN / změny NN | 0,00 | 356 272,69 | 356 272,69 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 235 576,48 | 235 576,48 | 235 576,48 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 696,21 | 0,19% | 120 696,21 | |
| SO 06 | 37 | NN ROZVODY / změny NN na městské pláži | 0,00 | 31 534,71 | 31 534,71 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 75 769,72 | 75 769,72 | 75 769,72 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 534,71 | 0,05% | 31 534,71 | |
| SO 05 | 38 | VSTUPNÍ OBJEKT / změny elektronizace SO 05 | 0,00 | 75 769,72 | 75 769,72 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 75 769,72 | 75 769,72 | 75 769,72 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 39 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / zábradlí na opěrné stěně C | 0,00 | 120 275,46 | 120 275,46 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 120 275,46 | 120 275,46 | 120 275,46 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | |
| SO 01 | 40 | KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / prodloužení vjezdové brány a změna pletivového oplocení | - 2 677,06 | 120 571,01 | 117 893,95 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 8 829,23 | 8 829,23 | 8 829,23 | | | 0,00 | 0,00 | -2 677,06 | 111 741,78 | 0,18% | 114 418,84 | |
| SO 10 | 41 | AREÁLOVÉ ROZVODY NN / přeložky inženýrských sítí | 0,00 | 176 380,19 | 176 380,19 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 176 380,19 | 176 380,19 | 176 380,19 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Objednatel požaduje nad rámec zadání provést tyto změny:

Pro stávající objekt SO 05a provést elektropřípojku, v každé místnosti provést nové světlo s vypínačem a zásuvku včetně datové zásuvky.

V místnostech objektu SO 05a doplnit podlahové lišty, do střechy doplnit ochranou mřížku proti ptákům, hlodavcům a hmyzu.

U služební vjezdové brány bude změna ovládání z mechanického na elektrické s dálkovým ovládáním.

Za opěrnou zdi A1 bude z důvodu možného přelezení zábradlí odkopán terén co možná nejnižší s ohledem na kořenový systém lípy.

Pletivové oplocení mezi oplocení na opěrné zdi A1 a stávajícím objektem kotelny, bude změněno na oplocení z plotových panelů svařovaných.

Na městské pláži se osadí stožár pro umístění kamer.

V objektu SO 05 budou provedeny systémy EPS, EZS a nouzový systém pro invalidy na WC.

V objektu SO 05 budou v místnostech 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.11 a 1.11a provedeny podhledy ze SDK.

Bude upravena okenice nad pokladnou pro zajištění snazšího otevírání. Na vstupní dveře SO 05 bude dodán samozavírač.

Budou provedeny základy pro turnikety.

Budou provedeny veškeré potřebné datové rozvody ke všem elektronicky ovládaným systémům.

Budou provedeny zemní práce pro datové rozvody v prostoru městské pláže a květnaté louky, které realizuje Objednatel mimo tuto zakázku.

Bude provedena nová splašková kanalizace a vodovodní přípojka pro stánek U Piráta a stávající sprchy.

Čerpací stanice splaškové kanalizace budou vystrojeny technologií od firmy SIGMONT z důvodu zkušeností s tímto dodavatelem.

Bude provedena nová elektropřípojka na městské pláži z SO 05 do sdruženého rozvaděče u stávajících sprch, pro zajištění napájení ČS a datových rozvodů.

Písková plocha na pravé straně od trasy A bude doplněna krytem z písku tl. 70 mm.

V prostoru U Dřeváku na městské pláži budou provedeny nové rozvody vody pro nové sprchy a pro molo v dimenzi DN 40. Dále v tomto prostoru bude provedena nová dešťová a splašková kanalizace a bude opravena stávající čerpací šachta a vystrojení stávající vodovodní šachty.

Pro objekt převlékacích kabin bude zřízena nová vodovodní přípojka a elektro přípojka.

Plůtek ve vodě bude ponechán stávající, bude opraveno pouze chybějící pole.

Bude proveden nový vstup na pozemek 1682/1 z parkoviště. Budou osazeny 4 kusy zahrazovacích sloupků nad rámec zadání.

Vysazené stromy na parkovišti u p. Tiché, budou přesazeny. Nové místo určí Objednatel.

Budou provedeny patky pro herní prvky dle požadavku provozovatele.

V Chomutově dne 13.4.2023

Statutární město Chomutov
Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru rozvoje a investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
.77.

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: podatelna@chomutov-mesto.cz |

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-626-441/0100 | www.chomutov-mesto.cz |

Úřední dny a hodiny

pondělí, středa 08.00-17.00 hodin

úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Statutární město Chomutov
Ing. Jan Dědeček
Zástupce Objednatele

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 21.06.2023

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.56 – patky pro houpačku a plachtu na MP

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, č. d202200327 na akci Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, dle Smluvních podmínek, čl. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci č.56, která se týká zhotovení patek pro houpačku a ochrannou plachtu na městské pláži.

Dle požadavku provozovatele odsouhlasil Objednatel provedení 4 kusů betonových patek pro osazení houpačky a 3 kusů betonových patek pro osazení sloupů na plachtu. Tento mobiliář nebyl součástí ZDS, dodání a osazení mobiliáře zajistí Objednatel.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č.56 ve výši **6.064.98 Kč bez DPH**.

V souvislosti s touto Variací nebudeme nárokovat prodloužení Doby pro dokončení.

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734
(9)



Jiří Blochin
Příprava stavby

Přílohy: Rozpočet Variace č.56

Foto zamýšlených herních prvků

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/076
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele
Datum: 19.07.2023

**Společnost Kamencové jezero
- Přemyslova**

Jiří Blochin
Silnice Topolany a.s.
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 56

Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

Smlouva: Číslo smlouvy d202200327
Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP)

Související korespondence „Oznámení Variace č.56 – patky pro houpačku a plachtu na MP“ ze dne 21.06.2023

Vážený pane Blochine,

Vaším dopisem ze dne 21.06.2023 jste předložili návrh Variace č. 56, která spočívá ve zhotovení betonových patek ro houpačku a ochrannou plachtu na městské pláži (SO 02) (dále jen „**Variace č. 56**“).

Uvedli jste, že dle požadavku provozovatele areálu Objednatel souhlasil s provedením 4 kusů betonových patek pro osazení houpačky a 3 kusů betonových patek pro osazení sloupů pro plachtu. S provedením těchto betonových patek nebylo podle Vašeho sdělení v zadávací dokumentaci Stavby uvažováno.

Provedení Variace č. 56 podle Vás zahrnuje pouze změny kladné v celkové výši 6 046,98 Kč bez DPH. Uvedli jste, že v souvislosti s Variací č. 56 nebudete nárokovat prodloužení Doby pro dokončení.

Autorský dozor (dále jen „**AD**“) se k návrhu Variace č. 56 vyjádřil svým e-mailem ze dne 21.06.2023, ve kterém s ním souhlasil.

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále jen „**TDS**“) se k návrhu Variace č. 56 vyjádřil svým e-mailem ze dne 22.06.2023, ve kterém k němu neměl připomínky.

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení Variace č. 56 dle Vašeho návrhu.



Definitivní ocenění Variace č. 56 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. **Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 56, a to bezodkladně a s co možná největším urychlením.**

S pozdravem

Jan
Dědeček

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.07.19 14:32:44 +02'00'

Ing. Jan Dědeček
Zástupce objednatele

Přílohy:

- E-mail AD ve věci návrhu Variace č. 56 ze dne 21.06.2023
- E-mail TDS ve věci návrhu Variace č. 56 ze dne 22.06.2023



Jan Dědeček

Od: Zbynek <zbynek@refuel.cz>
Odesláno: středa 21. června 2023 13:23
Komu: David Klíma; j.justra; fislá; jan
Kopie: Jan Dědeček
Předmět: Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.56 - patky pro herní prvky na MP

Dobrý den,

za AD souhlasím s Variací č.56 tzn. vybudování patek pro houpačku a ochrannou plachtu.

Děkuji a přeji hezký den

--

Ing. arch. Zbyněk Ryška | managing director
zbynek@refuel.cz | +420 736 605 107

Refuel | brands, design and architecture

Prague office | **KC Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Prague, CZ**
Brno office | **Kino ART, Botanická 16, 602 00 Brno, CZ**
datová schránka | **6eu26fv**
info@refuel.cz | **www.refuelworks.com**

Refuel s.r.o. | ičo 248 49 308 | zapsána u Městského soudu v Praze sp. zn. C180142

Dne 21.06.2023 v 13:18 David Klíma napsal(a):

Vážení,

zdravím Vás a přílohou Vám zasílám návrh Variace č. 56, který předložil zhotovitel. Variace č. 56 spočívá ve vybudování betonových patek pro houpačku a ochrannou plachtu na základě požadavku objednatele. Žádám Vás o zaslání Vašich vyjádření k návrhu Variace č. 56. Vyjádření mi s ohledem na charakter Variace č. 56 postačí ve formě stručného e-mailu (souhlasím/nesouhlasím).

S ohledem na blížící se předání a převzetí díla mi, prosím, Vaše vyjádření zašlete do dne 23.06.2023.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



DAVID KLÍMA

konzultant-právník



+420 736 242 868
klima@cmanagement.cz
www.contractmanagement.cz
Parkview, Pujmanové 1753/10a

Od: Jakub Justa <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: čtvrtek 22. června 2023 10:08
Komu: David Klíma
Kopie: fisla; Zbynek Ryska; jan; Jan Dědeček
Předmět: Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.56 - patky pro herní prvky na MP
Přílohy: Oznámení Variace 56 - patky pro herní prvky.pdf

Dobrý den, k předloženému Oznámení Variace č.56 - patky pro herní prvky na MP nemám za TDS připomínky.
S pozdravem

Bc. Jakub Justa
manažer projektu
GARNETS CONSULTING a.s.
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,
Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602
fax: +420 417 532 951
[e-mail: j.justra@garnets.cz](mailto:j.justra@garnets.cz)
web: www.garnets.cz

21. 6. 2023 v 13:18, David Klíma <klima@cmanagement.cz>:

Vážení,

zdravím Vás a přílohou Vám zasílám návrh Variace č. 56, který předložil zhotovitel. Variace č. 56 spočívá ve vybudování betonových patek pro houpačku a ochrannou plachtu na základě požadavku objednatele. Žádám Vás o zaslání Vašich vyjádření k návrhu Variace č. 56. Vyjádření mi s ohledem na charakter Variace č. 56 postačí ve formě stručného e-mailu (souhlasím/nesouhlasím).

S ohledem na blížící se předání a převzetí díla mi, prosím, Vaše vyjádření zašlete do dne 23.06.2023.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



