

## Dohoda Stran za účasti Zástupce objednatele o prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění Postupného milníku

Smluvní strany

### Statutární město Chomutov

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČO: 002 61 891  
zastoupená: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Zastoupená společností: PETROM STAVBY, a. s.  
se sídlem: Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 267 69 611  
zastoupená: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

a

Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov  
IČO: 057 58 734  
zastoupená: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále  
jen „**Strany**“)

za účasti Zástupce objednatele,

### Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 053 06 035  
zastoupená odpovědným  
zaměstnancem: Ing. Janem Dědečkem

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“).

---

### Preamble



- A. Strany uzavřely dne 22.07.2022 smlouvu o dílo č. Objednatele D202200327, (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže**“ (dále jen „**Dílo**“). Součástí Smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku okolností, se kterými Smlouva podle čl. 6.4.2 písm. b) ve spojení s čl. 5.1 písm. k) OP/ZP spojuje vznik práva Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu čl. 1.1 OP/ZP a čl. 9.3 Základních údajů a doby pro splnění Postupného milníku č. 1 podle čl. 1.1 OP/ZP a čl. 1.1 Základních údajů:
- Zhotovitel během realizace Díla obdržel 6 pokynů k provedení Variací, které měly vliv na kritickou cestu harmonogramu stavby. Jednalo se o Variace na následujících stavebních objektech: SO 01 – Vybourání dešťové kanalizace v parkovišti, SO 01 – Přeložka inženýrských sítí, SO 09 – Nový závlahový systém, SO 05 - Změna založení SO 05, SO 05 – Chráničky pro rozvody datových kabelů, SO 04- Přeložka datových kabelů v prostoru květnaté louky.  
(dále jen „**Okolnost**“)
- C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností oznámil Zástupci objednatele claim č. 1 na prodloužení Doby pro dokončení o 78 dní a doby pro splnění Postupného milníku č. 1 o 73 dní (dále jen „**Claim**“).
- D. Zhotovitel v souvislosti s Okolností a/nebo jí způsobeným zpožděním (prodloužením) nenárokují dodatečnou platbu a ani jiné další nároky bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci.
- E. Zástupce objednatele v souladu s Pod-čl. 6.5 OP/ZP posoudil Claim. Zhotovitel je dle tohoto posouzení Zástupce objednatele oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení o 78 dní a doby pro splnění Postupného milníku č. 1 o 49 dní. Zástupce objednatele Claim schválil svým dopisem ze dne 27.10.2023.
- F. Strany mají zájem v souladu s čl. 6.5 OP/ZP vypořádat s konečnou platností Claim plynoucí z Okolnosti uzavřením této Dohody za účasti Zástupce objednatele.

#### **Strany se za účasti Zástupce objednatele dohodly následovně:**

##### **I.**

**Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností na základě jím oznámeného Claimu nárok na prodloužení:**

- i. Doby pro dokončení ve smyslu čl. 9.3 OP/ZP o 78 dní, tj. do dne 23.06.2023 a**
- ii. doby pro splnění Postupného milníku o 49 dní, tj. do dne 02.02.2023**

**a Strany s tím bez výhrad souhlasí.**

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

##### **II.**

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Okolností a Claimem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany za účasti Zástupce objednatele dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom



podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě:

- i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a/nebo Claimem, a Objednatel s tímto souhlasí.

### III.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran a Zástupce objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany a Zástupce objednatel obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Marek Hrabáč**

primátor

**Petr Kasper**

předseda představenstva

**Mgr. Hana Nováková**

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za Zástupce objednatel:

**Ing. Jan Dědeček**

Zástupce objednatel

