



Projekt:	Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1

Komu: STRABAG a.s.

Od: Statutární město Chomutov

Stavební Objekt: Křižovatka ulic Cihlářská x Moravská

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je nárůst celkových nákladů stavby způsobený nepředvídatelným nárůstem cen stavebních materiálů, a to především betonových výrobků, betonových směsí, štěkodrtě a kameniva, ocelových sloupů a stožárů, elektromateriálu, technologii VO a SSZ. Nárok na navýšení ceny je projednáván formou claimu ze strany zhotovitele.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení včasného varování a oznámení Claimu ze dne 8.6.2022
Oznámení správce stavby - Výzva k doložení vyčíslení Claimu (včetně doložení všech relevantních dokladů) ze dne 1.7.2022 Oznámení -
Doprovodný popis k výpočtu nárůstu cen materiálu včetně konečného vyčíslení claimu ze dne 18.7.2022
Dohoda o rozsahu claimu ze dne 22.7.2022

Důvod změny: Nepředvídatelný nárůst cen materiálu

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů: NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	632 301,43 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Objednatel:
David Dinda - náměstek primátora
Mgr. Hana Nováková - vedoucí

Datum a podpis:

14.8.2022

158 00 Praha 5

avňuje Zhotovitele k prove



Projekt:	Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** STRABAG a..s.

Stavební Objekt: Křižovatka ulic Cihlářská x Moravská

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je nárůst celkových nákladů stavby způsobený nepředvídatelným nárůstem cen stavebních materiálů, a to především betonových výrobků, betonových směsí, štěkodrtě a kameniva, ocelových sloupů a stožárů, elektromateriálu, technologií VO a SSZ. Nárok na navýšení ceny je projednáván formou claimu ze strany zhotovitele.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení včasného varování a oznámení Claimu ze dne 8.6.2022
Oznámení správce stavby - Výzva k doložení vyčíslení Claimu (včetně doložení všech relevantních dokladů) ze dne 1.7.2022

Důvod změny: Nepředvídatelný nárůst cen materiálu

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů: NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Indexace cen v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	632 301,43 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
632 301,43 Kč

DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Číslo/označení Smlouvy: d202200048

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00 , Praha 5

IČO: 60838744

Zástupce objednatele/správce stavby:



Petra Bezruč 300

431 51 , Klášterec nad Ohří

IČO: 71820582

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČO: 00261891

V návaznosti na podané Oznámení claimu na aktuální nepředvídatelný nárůst cen materiálu definovaného v Základních údajích Smlouvy Smluvní strany konstatují, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého claimu a je po dohodě smluvních stran považován za **oprávněný**.

Touto Dohodou se schvaluje nárok v následujícím rozsahu.

Původní cena: 8 687 158,12,- Kč bez DPH

Navýšení: 632 301,43,- Kč bez DPH

Celková cena: 9 319 459,55,- Kč bez DPH

Zdůvodnění postupu ve věci posouzení nároku na úhradu rozdílu ceny díla způsobené nepředvídatelným navýšením růstu cen zejména stavebních materiálů:

Nabídka podána k: 20. 12. 2021

Cena díla: 8 687 158,12 Kč bez DPH

Podpis SOD: 4. 3. 2022

Včasně varování: 22. 3. 2022 dodavatel bezprostředně po podpisu zaslal SMCH tzv. včasné varování, jehož účelem bylo upozornění na nepředvídatelné okolnosti spojené s válečným konfliktem na Ukrajině a v souvislosti s tím na vývoj cen zejména stavebních materiálů s tím, že přesné vyčíslení nebylo v daný moment možné předložit.

8. 6. 2022 dodavatel vyčísлил požadované navýšení na částku 1 056 672,57 Kč bez DPH.

Posouzení výše nároku:

V uzavřené smlouvě o dílo není specifikován postup, který by měl být pro případ výkyvu cen na trhu aplikován. Zadávací řízení bylo vyhlášeno na podzim 2021, tj. v dané době ještě nebyly inflační doložky „na pořadu dne“, tedy smlouva neobsahuje pro tento účel vyhrazenou změnu závazku, tak jak je to doporučeno např. ve společném stanovisku MMR a ÚOHS.

Toto stanovisko nicméně u zakázek ve fázi realizace uvádí možný následující postup:

„Pokud již byla uzavřena smlouva, lze u ní provádět pouze nepodstatné změny, tak jak jsou definovány v § 222 ZZVZ. Změny, které navyšují cenu veřejné zakázky (celkovou nebo jednotlivých dílčích položek), prodlužují termín realizace (či jiné závazné termíny), mění či odstraňují sankce apod., zadavatel může provést, pouze tehdy, jestliže jsou naplněny podmínky pro jejich realizaci, které jsou stanoveny v § 222 ZZVZ. „

„Možnost úpravy cen již uzavřených smluv regulují také § 1765 a § 2620 občanského zákoníku¹. Pokud by došlo k jednání o změně smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na základě § 1765 OZ, je nutné

¹ § 1765

(1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu

upozornit na to, že výsledná dohoda o změně ceny musí současně splňovat podmínky § 222 ZZVZ, tj. zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení. Naopak změny umožněné v § 222 ZZVZ lze provést vždy, pokud jsou splněny podmínky posouzení změny jako nepodstatné uvedené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ, tj. i tehdy, pokud byla aplikace § 1765 OZ ve smlouvě na realizovanou veřejnou zakázku vyloučena. Vyloučení aplikace § 1765 OZ sice ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 OZ, z hlediska občanského práva tím však není vyloučena dohoda stran o změně obsahu závazku. Ta však musí splňovat podmínky § 222 ZZVZ, který přípustnost a rozsah změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pro zadavatele omezuje.

Mohou být provedeny také změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, u nichž zákon nereguluje důvod pro jejich použití, jsou však omezeny finančními limity. U veřejné zakázky na stavební práce, která není koncesí, musí být hodnota změny nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (do 31. 12. 2021 - 137 366 000 Kč).“ „Pokud by došlo k pouhému navýšení cen jednotlivých položek, tj. bez toho, aniž by byly současně s navýšením ceny prováděny i nějaké další stavební práce či naopak některé práce by prováděny vůbec nebyly, lze mít za to, že je současně naplněna i další zákonná podmínka uvedená v § 222 odst. 4 ZZVZ, a sice, že nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.“

Dle §222 odst. 4 nepřesáhne navýšení ceny díla limit 15% z původní ceny závazku, v tomto smyslu je tedy splněna pro navýšení ceny zákonná díkce. Pro posouzení oprávněnosti částek byl analogicky s doporučením MMR a ÚOHS využit tzv. sdružený index (RTS) za období prvního pololetí roku 2022 v kategoriích betonové výrobky, žulové výrobky, sloupy stožáry – ocel, elektromateriál, šterkodrtě – kamenivo, betonové směsi a směs stmelená cementem.

Z indexu je patrné, že průměrné navýšení materiálů v těchto skupinách se pohybuje kolem 30%. Při posouzení nárůstu ceny díla vzhledem k růstu cen jednotlivých položek však konečné navýšení činí 7,2%.

Přestože původně požadovaná částka navýšení byla v hodnotě 1 056 672,57 Kč bez DPH, přistoupil dodavatel na návrh objednatele postupovat při posuzování nároku dle sdruženého indexu a výsledkem jednání je tedy návrh na uzavření dohody ve výši 632 301,43 Kč bez DPH:

Požadované navýšení: 632 301,43 Kč bez DPH

V %: 7,2% z původní ceny

Zařazení změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek: nepodstatná změna dle §222 odst. 4, písm. b), bod 2, tj. max. 15% původní hodnoty závazku

plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

(2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

§ 2620

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jednala-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Výše uvedené navýšení ceny z důvodu nepředvídatelných změn v sektoru stavebnictví je konečné a žádné další nároky v tomto smyslu již nebudou projednávány a akceptovány.


správce stavby, Zástupce objednatele

Za ostatní strany:

.....
STRABAG a.s.


Statutární město Chomutov


Příloha: Oznámení claimu na aktuální nepředvídatelný nárůst cen materiálu ze dne 8.6.2022 a 18.7.2022

KOMODITA - DRUH MATERIÁLU	CENA DLE SOD (nabídkové ceny 12/2021)	NORMA	Druh dle RTS	SDRUŽENÝ INDEX (RTS) 1-6/2022	SMLUVNÍ CENA PO INDEXACI	NAVÝŠENÍ PO INDEXACI
BETONOVÉ VÝROBKY	84 648,13 Kč	ČSN EN 1339	Pozemní komunikace a dopravní plochy - kryt pozemních komunikací - dlažby - deska dlažební betonová	1,302468	110 251,48 Kč	25 603,35 Kč
ŽULOVÉ VÝROBKY	392 269,58 Kč	ČSN EN 1341	Pozemní komunikace a dopravní plochy - kryt pozemních komunikací - dlažby - deska dlažební kamenná	1,491694848	585 146,51 Kč	192 876,93 Kč
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ / OCEL	19 842,79 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
SLOUPY, STOŽÁRY - OCEL	460 319,01 Kč	ČSN EN 10025-1	Hrubá stavba - montované konstrukce - kovové konstrukce a hutní materiál - tyč ocelová válcovaná za tepla	1,443909532	664 659,01 Kč	204 340,00 Kč
TRAKČNÍ MATERIÁL	662 735,88 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
MATERIÁL VO, SSZ - TECHNOLOGIE	1 023 844,78 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
ELEKTROMATERIÁL	269 291,80 Kč	ČSN EN 50525	Elektrické instalace a rozvody - kabely a vodiče	1,113566255	299 874,26 Kč	30 582,46 Kč
ASFALTOBETONOVÉ SMĚSI	1 029 876,96 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
ŠTĚRKODRTĚ, KAMENIVO	467 662,28 Kč	ČSN EN 12620	Přírodní a druhotné materiály - pevné - kamenivo a plsky - kamenivo nestanovené	1,32933	621 677,50 Kč	154 015,22 Kč
POSTŘIKY	44 611,90 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
BETONOVÉ SMĚSI A SMĚS STMELNÁ CEMENTEM	158 116,87 Kč	ČSN EN 197-1	Přírodní a druhotné materiály - pevné - cement	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč
GEOTEXTILIE	111 144,04 Kč	nezařazeno	nezařazeno	nezařazeno	0,00 Kč	0,00 Kč



Projekt:	Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: STRABAG a.s.

Stavební Objekt: Křižovatka ulic Cihlářská x Moravská

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je nárůst celkových nákladů stavby a prodloužení doby pro dokončení stavby, zapříčiněné Variací a pokynem Zástupce Objednatele. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovými listy 1-19 (ZL 13 byl vypuštěn). Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné. Změnové listy 9, 16, 18 a 19 mají vliv na termín Doby pro dokončení stavby o 15 kalendářních dní.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na prodloužení Doby pro dokončení ze dne 16.8.2022
Rekapitulace změnového listu ze dne 16.8.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu Zástupce Objednatele

Časové ohodnocení: ANO Dopad do celkových termínů: ANO
Nový termín pro dokončení stavby: 15.9.2022

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-294 785,67 Kč
Přípočty	1 384 896,69 Kč

STRABAG
Celkové předpokládané náklady
STRABAG a.s.

Cena
1 090 111,02 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

Komu: STRABAG a.s. **Od:** Statutární město Chomutov

Stavební Objekt: Křižovatka ulic Cihlářská x Moravská

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je nárůst celkových nákladů stavby a prodloužení doby pro dokončení stavby, zapříčiněné Variací a pokynem Zástupce Objednatele. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovými listy 1-19 (ZL 13 byl vypuštěn). Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné. Změnové listy 9, 16, 18 a 19 mají vliv na termín Doby pro dokončení stavby o 15 kalendářních dní.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na prodloužení Doby pro dokončení ze dne 16.8.2022
Rekapitulace změnového listu ze dne 16.8.2022
Dohoda o rozsahu Claimu ze dne 24.8.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu Zástupce Objednatele

Časové ohodnocení: ANO **Dopad do celkových termínů:** ANO
Nový termín pro dokončení stavby: 15.9.2022

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-294 785,67 Kč
Přípočty	1 384 896,69 Kč

Celkové předpokládané náklady **Cena**
1 090 111,02 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Číslo/označení Smlouvy: d202200048

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00 , Praha 5

IČO: 60838744

Zástupce objednatele/správce stavby:

správce stavby

Petra Bezruč 300

431 51 , Klášterec nad Ohří

IČO: 71820582

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČO: 00261891

V návaznosti na podané Oznámení a předložení claimu na prodloužení Doby pro dokončení včetně Rekapitulace změnového listu definovaného v Základních údajích Smlouvy Smluvní strany konstatují, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého claimu a je po dohodě smluvních stran považován za **oprávněný**.

Touto Dohodou se schvaluje nárok v následujícím rozsahu.

Původní cena: 9 319 459,55 Kč bez DPH

Navýšení: 1 090 111,02 Kč bez DPH

Celková cena: 10 409 570,57 Kč bez DPH

[redacted]
[redacted] Správce stavby, Zástupce objednatele

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(532)

[redacted] Zástupce zhotovitele

Statutární město Chomutov

[redacted] Vedoucí Odboru rozvoje a investic
[redacted]

Příloha: Oznámení a předložení claimu na prodloužení Doby pro dokončení a Rekapitulace změnového listu ze dne 16.8.2022

Rekapitulace změnového listu

Název projektu: 841-CAMK - Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
 Objednatel: Statutární Město Chomutov Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Projektant (autorský dozor): SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.



STRABAG

Cena díla dle SoD bez DPH	8 687 158,12
Inflační doložka bez DPH	632 301,43
Cena díla dle SoD bez DPH (vč. Inflace)	9 319 459,55
Cena ZL č. 01 bez DPH	1 090 111,02
Konečná cena díla (SoD + Inflace + ZL) bez DPH	10 409 570,57

DPH (21%)	2 188 009,82
Konečná cena díla (SoD + inflace + ZL) vč. DPH	12 595 580,39

ČP	č. změny	Název změny	Popis změny	ODPOČTY CZK bez DPH	PŘÍPOČTY CZK bez DPH	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY CZK bez DPH
1.		Změnový list č. 1		- 294 785,67	1 384 896,69	1 090 111,02
1.1.	Z1	Z1 - Rozšíření obrusné asfaltobetonové vrstvy nad rámec projektu	Rozšíření obrusné vrstvy nad rámec projektu mezi výkopy související stavby (zhotovitel Lama Group) v ulici Cihlářská ve směru k ulici Blatenská tak, aby povrch tvořila homogenní plocha asfaltobetonu. - Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	-	81 060,75	81 060,75
1.2.	Z2	Z2 - Nahrazení vyzískané dlažby novou zámkovou dlažbou	Nová dlažba místo vyzískané. Původní výpočet projektu je nepřesný. Na stavbě se nachází množství původní dlažby méně, než je potřeba. Dále je vhodné vydláždit ucelé úseky stejnou dlažbou tak, aby výsledná plocha byla vizuálně jednotná. Rozsah použití stávající dlažby byl stanoven v rámci KD. - odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	- 11 701,49	135 471,11	123 769,62
1.3.	Z3	Z3 - Odpočet geotextilie	Použití geotextilie není nutné. - Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	- 70 546,16	-	70 546,16
1.4.	Z4	Z4 - Změna betonu C25/30 vyztuženým polypropylenovými vlákny na beton bez vyztužení vlákny	Není potřeba dodatečné vyztužení v betonu v této konstrukci. Cena dle SoD je dle SP bez vyztužení těmito vlákny. Požadavek na vlákna je pouze v řezu. Výztuž by tedy byla nárokována jako vícepráce. STRABAG převezme záruku za povrch bez těchto vláken. - Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	-	-	-
1.5.	Z5	Z5 - Výměna ŠD 0-32 za betonový recykliát v konstrukci chodníku	Zhotovitel navrhne úsporné opatření. - Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	- 118 257,72	93 323,12	24 934,60
1.6.	Z6	Z6 - Záměna proužku z litého asfaltu za ACO 11S PmB - sjednocení konstrukcí (bez vlivu na cenu díla)	Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	-	-	-
1.7.	Z7	Z7 - Záměna ACP 16 za ACP 22 pro technickou optimalizaci konstrukce (bez vlivu na cenu Díla)	Optimalizace asfaltobetonové směsi dle zvyklostí, TP a ČSN. Odsouhlaseno e-mailově dne 21.6.2022	-	-	-

Rekapitulace změnového listu

Název projektu: 841-CAMK - Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
Objednatel: Statutární Město Chomutov Zhotovitel: STRABAG a.s.
Projektant (autorský dozor): SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.



STRABAG

Cena díla dle SoD bez DPH	8 687 158,12
Inflační doložka bez DPH	632 301,43
Cena díla dle SoD bez DPH (vč. Inflace)	9 319 459,55
Cena ZL č. 01 bez DPH	1 090 111,02
Konečná cena díla (SoD + Inflace + ZL) bez DPH	10 409 570,57

DPH (21%)	2 186 009,82
Konečná cena díla (SoD + inflace + ZL) vč. DPH	12 595 580,39

ČP	č. změny	Název změny	Popis změny	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY
1.8.	Z8	Z8 - Doplnění chybějících položek veřejného osvětlení vč. přesunutí lampy VO č. 1626	V rozpočtu je opomenuta montáž dvou výložníků na trolejové sloupky ; materiálově je uvedeno. Samostatný stožár VO v ul. Moravská je materiálově uveden, ale není montáž a chybí příslušenství. Standardním požadavkem dle TSMCh – správce VO p. Hurníka jsou ochranné manžety stožárů, chybí u SSZ. Rozpočet dále řeší přesunutí základu lampy VO č.1626 k plotu. Odsouhlaseno v rámci e-mailu dne 21.6.2022 a 29.6.2022 a v rámci KD.	-	34 462,78	34 462,78
1.9.	Z9	Z9 - Doplnění položek bourání betonů nezahrnutých v projektu, dobetonování u zidky a doplnění obruby vč. souvisejících prací	Platný soupis prací obsahuje pouze demontáž sloupů bez dodatečné demontáže a odbourání betonových základů (stožáry trakčního vedení, SSZ a VO). Trakční železobetonové stožáry bylo nutné rozbít kompletně. Dále po odkrytí konstrukcí chodníků bylo nalezeny betonové podklady, které bylo nutné odbourat. Dále bylo nutné dobetonovat zidku a doplnění obrub vč. souvisejících prací. Odsouhlaseno v rámci KD.	-	312 185,89	312 185,89
1.A.	Z10	Z10 - Výměna stávajících nevyhovujících výložníků trakce za nové dle specifikací od správce	Výměna původních zdegradovaných ocelových výložníků na stožárech č. 3273, 3274 a 3280 za nové sklolaminátové dle výkresu AD - p. ing. Gabryš, Ph.D. dne 17.3.2022 a po konzultaci s p. Šomou z DPCHU.	-	94 802,03	94 802,03
1.B.	Z11	Z11 - Prodloužení trakčního stožáru č. 3278 z důvodu posunu	Prodloužení vyplývalo z nutnosti posunu trakčního stožáru z důvodu kolize s l.s. Následná výška posunutého stožáru byla nevyhovující. Došlo k prodloužení vyrobeného stožáru.	-	19 837,50	19 837,50
1.C.	Z12	Z12 - Změna položky demontáže sloupů trakčního vedení z ocelových na betonové dle skutečného stávajícího stavu	Projektová dokumentace vč. oceněného soupisu prací předpokládala demontáž ocelových trubkových sloupů. Skutečný stav ale tvoří železobetonové sloupky.	- 23 420,64	28 933,74	3 513,10
1.D.	Z13	Z13 - Jednotka preference MHD - změna na univerzální HW jednotku kompatibilní s většinou dostupných systémů - NYNÍ VYPUŠTĚNO	Nyní vpuštěno.	-	-	-

Rekapitulace změnového listu

Název projektu: 841-CAMK - Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov
 Objednatel: Statutární Město Chomutov Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Projektant (autorský dozor): SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.



STRABAG

Cena díla dle SoD bez DPH	8 687 158,12
Inflační doložka bez DPH	632 301,43
Cena díla dle SoD bez DPH (vč. inflace)	9 319 459,55
Cena ZL č. 01 bez DPH	1 090 111,02
Konečná cena díla (SoD + inflace + ZL) bez DPH	10 409 570,57

DPH (21%)

2 186 009,82
 12 595 580,39

Konečná cena díla (SoD + Inflace + ZL) vč. DPH

ČP	č. změny	Název změny	Popis změny	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY
1.E.	Z14	Z14 - Doplnění chybějícího odvozu vybouraných a znehodnocených betonových obrub na skládku	Projekt předpokládal očištění kamenných obrub v celém rozsahu stavby a jejich očištění. Ve skutečnosti byla ale velká část obrub betonových zdegradovaných nevhodných pro očištění. Tyto zdegradované obruby bylo nutné odvézt na skládku.	-	44 600,80	37 141,78
1.F.	Z15	Z15 - Doplnění chybějící polozky zhutnění pláně komunikací	Doplnění soupisem prací opomenuté polozky úpravy pláně zpevněných ploch zhutněním na předepsanou hodnotu.	-	41 277,28	41 277,28
1.G.	Z16	Z16 - Rozšíření opravy komunikace	Dle domluvy na KD 22.7.2022. Rozšíření z důvodu nedostatečné tloušťky stávajícího asfaltového souvrství.	-	197 443,87	197 443,87
1.H.	Z17	Z17 - Kompletní výměna dvou nevyhovujících uličních vpustí	2x posun vpustí (nová vpust'), odpočet 2ks rektifikace UV	-	21 066,06	15 640,28
1.I.	Z18	Z18 - Sanace nevyhovující zemní pláně	Sanace nevyhovujícího podloží v mocnosti 20 cm - výměna podloží až do hloubky inženýrských sítí.	-	155 632,44	155 632,44
1.J.	Z19	Z19 - Sanace konstruktivních vrstev vozovky kruhů	Dle e-mailového návrhu projektanta z 12.8.2022. Doplnění sanace ze změny č. 18.	-	-	-